



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ASD-DGSFOM-299/20

*Santo Domingo Este
07 de diciembre del 2020*

A la : **Lic. José Sandoval**
Secretario Técnico


Asunto : Informe de las obras del PPM, Trimestre

Anexo : Copia en CD e Informe

Distinguido director:

Cortésmente, después de un cordial saludo le remitimos el informe, de ejecución de las **Obras del PPM**, tanto en presentación **Digital (CD)**, como el documento en físico, para su conocimiento y fines de lugar. (ver anexo)

Atentamente,


Arq. Neferty Feliz
Directora de Supervisión y fiscalización de Obras
NF/ME





Santa Domingo Este

Ciudad Justo y Creativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

07/12/2020

ITEM NO.	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUBICACION PAGADA	CUBICACION PENDIENTE	% EJC. REAL	% DE PAGOS	STATUS	OBSERVACION		
1	PP 001/2019	ASFALTADO DE CALLES(J.V.RESPALDO ALMA ROSA)RESPALDO ALMA ROSA	ING. RITA MARGARITA MARTINEZ RIOS	1,923,652.15	384,730.43	20% Avance	1ra. Cub.	1,211,515.33	98.00%	20.00%	FINALIZADA	FINALIZARON LOS TRABAJOS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y QUEDA DISPONIBILIDAD	
2	PP 002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON(J.V. EL TRIANGULO), ALMA ROSA II	INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2,158,681.88	431,736.38	1ra. Cub.	869,846.89	90.00%	60.30%	PARALIZADA	SE PAGO LA 1ERA CUBICACION, REINICIARA LOS TRABAJOS		
3	PP 003/2019	ASFALTADO DE CALLES(J.V.URBANIZACION MARGARITA) URB. MARGARITA	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,681,882.55	536,376.51	1ra. Cub.	1,072,351.79	2da. Y última cubicación	890,500.98	100.00%	59.99%	FINALIZADA	SE LE PROCESO LA CUBICACION DE CIERRE
4	PP 004/2019	CONSTRUCCION DE OFICINA(CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	INVERSIONES ROARAR, SRL	1,842,884.14	368,576.83	20% Avance			5.00%	20.00%	PARALIZADA	ESTE PROYECTO SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE SE REUNAN CON LA FFAA Y LLEGUEN A UN ACUERDO PARA QUE ESTE PROYECTO SE PUEDA EJECUTAR DENTRO DEL CLUB	
5	PP 005/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES(J.V.MARIA MERCEDES), RES. MARIA MERCEDES, VILLA FARO	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,641,871.11	528,374.22	1ra. Cub.	1,025,284.56	2da. y 3ra y última cubicación	909,164.86	85.00%	58.81%	FINALIZADA	SE PAGO LA 1RA CUBICACION Y SE PROCESO LA 2DA CUBICACION Y LA 3RA Y ULTIMA CUBICACION
6	PP 006/2019	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, (OCBS CLUB VILLA FARO), VILLA FARO	BLASSOLAR, EIRL	2,758,464.61	551,692.92	1ra. Cub.	973,054.82		45.00%	55.28%	EN EJECUCION	SE PAGO LA 1ERA CUBICACION	
7	PP 007/2019	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO), MENDOZA I	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,696,418.56	539,283.71	1ra. Cub.	879,793.94	2da. Cub. Y 3ra. Y última cub.	1,986,356.83	100.00%	52.63%	FINALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE 2DA Y 3RA CUBICACION
8	PP 008/2019	TERMINACION DE SALON MULTISUSOS (J.V. PARQUE DEL ESTE I) , PARROQUINA DIVINO NIÑO DE JESUS, RES. PARQUE DEL ESTE	FELICIA HEREDIA MARTINEZ	3,112,011.93	622,402.39	20% Avance			15.00%	20.00%	PARALIZADA	SE LE CONVOCO PARA QUE REINICE LOS TRABAJOS Y COMPLETE EL 80% DE LOS TRABAJOS	
9	PP 009/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FRANCISCO HURTADO), BO. MAQUITERIA,	ING. DOMINGO ANTONIO POLANCO PEÑA	2,283,534.07	456,706.81	1ra. Cub.	597,254.79	2da. Cub.	617,107.38	45.00%	46.15%	EN EJECUCION	SE PAGO LA 1ERA CUBICACION Y SE PROCESO LA 2DA. CUBICACION
10	PP 010/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA VICTORIA VILLA DUARTE) LOS PINOS LA VICTORIA, VILLA DUARTE	JCI SOLUTIONS, SRL	2,393,434.66	478,686.93	20% Avance			5.00%	20.00%	EN EJECUCION	SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO PARA INICIAR LOS TRABAJOS	
11	PP 011/2019	CONSTRUCCIÓN DE PLAY (J.V. RESIDENCIAL LOS TRES OJOS) RES. LOS TRES OJOS	COSMO CARIBE, SRL	4,517,995.07	903,599.01	20% Avance			35.00%	20.00%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.	
12	PP 012/2019	ASFALTADO DE CALLES(ORG. FUNDACION PRO-DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA) LOS MAMEYES	BIO ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1,810,496.42	362,099.28	20% Avance			100.00%	20.00%	FINALIZADA	TIENE DISPONIBILIDAD, EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.	
13	PP 013/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVIERA DEL OZAMA,	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2,446,362.61	489,272.52	20% Avance			45.00%	20.00%	EN EJECUCION	ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUBICACION	
14	PP 014/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO), LOS MINAS	SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A.	2,592,957.21	518,591.44	20% Avance			35.00%	20.00%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

07/12/2020

ITEM NO.	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUBICACION PAGADA	CUBICACION PENDIENTE	% EJE. REAL	% DE PAGOS	STATUS	OBSERVACION	
15	PP 015/2019	REPARACION DE CANCHA(J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) BO. JUAN PABLO II	SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A.	2,666,693.91	533,338.78	1ra. Cub.	813,567.92	65.00%	50.51%	EN EJECUCION	SE PAGO LA PRIMERA CUBICACION, SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO PARA PROCESAR LA SEGUNDA CUBICACION	
16	PP 016/2019	ASFALTADO DE CALLE (J.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	PROYECTOS OMIC, SRL	2,507,593.10	501,518.62	1ra. Cub.	1,251,527.15	100.00%	69.91%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA CUBICACION	
17	PP 017/2019	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V. ALTOS DEL CACHON),ALTOS DEL CACHON	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2,522,295.54	504,459.11	1ra. Cub.	706,938.38	50.00%	48.03%	EN EJECUCION	SE PAGO LA 1RA CUBICACION, REINICIARAN LOS TRABAJOS	
18	PP 018/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. CABIRMA DEL ESTE) CABIRMA DEL ESTE	ING. MANUEL BAEZ SANTOS	1,735,147.78	347,029.56	1ra. Cub.	810,603.69	100.00%	66.72%	FINALIZADA	SE PROCESO LA CUBICACION DE CIERRE	
19	PP 019/2019	ASFALTADO DE CALLES,(OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	BLASSOLAR, EIRL	2,207,788.00	441,557.60	20% Avance						
20	PP 020/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	GRUPO CABIOCA, SRL	1,867,937.58	373,587.52	20% Avance						
21	PP 021/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB CLUB BENJAMIN) LA ISLA ABAJO	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,253,743.12	450,748.62	20% Avance	1ra. Cub.	934,018.57	56.00%	20.00%	EN EJECUCION	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
22	PP 022/2019	ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES.LAURA MARIEL, SECTOR LA URFÑA	ING. ALFONSO BIDO SANTANA	2,370,936.25	474,187.25	20% Avance	1ra. Y 2da. Cubicación	1,152,387.95	43.00%	20.00%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. Y 2DA. CUB.
23	PP 023/2019	REPARACION DE PLAY(J.V. NUEVA ESPERANZA), LOS FRAILES II	ZOGONCO CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL	2,522,312.26	504,462.45	1ra. Cub.	837,072.21	45.00%	53.19%	PARALIZADA	SE ENVIO A JURIDICA, EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y NO	
24	PP 024/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2,315,520.20	463,104.04	Avance	1ra. Cub.	1,422,357.92	100.00%	20.00%	FINALIZADA	FINALIZADA EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
25	PP 025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,317,441.56	463,488.31	1ra. Cub.	509,455.30	100.00%	41.98%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.	
26	PP 026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. J.V. LA LUZ DEL MUNDO) AGUAS LOCAS	JCI SOLUTIONS, SRL	2,351,779.25	470,355.85	1ra. Y 2da. Cub.	1,650,540.90	100.00%	90.18%	FINALIZADA	SE PAGO LA 2DA. CUB. SE PROCESARA UNA CUBICACION DE CIERRE	
27	PP 027/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V.FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,492,242.49	498,448.50	1ra. Cub.	1,095,683.87	100.00%	63.96%	FINALIZADA	SE PAGO 1ERA CUBICACION, SE PROCESARA CUBICACION DE CIERRE	
28	PP 028/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. RADIANTE AMANECER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,610,002.74	522,000.55	20% Avance	1ra. Cub.	1,404,870.54	100.00%	20.00%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
29	PP 029/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ROTULACION DE CALLES (J.V. LOS FUNDADORES), INVI DOREX	GEOCONSATRUCCIONES, SRL	2,076,626.02	415,325.20	20% Avance				20.00%	NO INICIADA	TIENE AVANCE, SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE UBIQUE EL CONTRATISTA
30	PP 030/2019	ASFALTADO DE CALLES (NUEVO AMANECER) , LA GRUA	PROYECTOS OMIC, SRL	2,447,895.92	489,579.18	1ra. Y 2da. Cub.	1,714,494.13	100.00%	90.04%	FINALIZADA	SE PAGO LA 2DA. CUBICACION SE PROCESARA UNA CUBICACION DE CIERRE	
31	PP 031/2019	RECONSTRUCCION DE PLAY (LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE),BRISAS DEL ESTE	ING. KETTY VICTORIA RAMIREZ DE ESTEVEZ	3,885,487.83	777,097.57	20% Avance	1ra. Cub.	835,790.60	25.00%	20.00%	EN EJECUCION	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA. CUB.
32	PP 032/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CIUDAD DEL ALMIRANTE), EL ALMIRANTE	ING. KETTY VICTORIA RAMIREZ DE ESTEVEZ	3,499,494.81	699,898.96	20% Avance	1ra. Cub.	2,344,149.62	100.00%	20.00%	EN EJECUCION	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
33	PP 033/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE (LA NUEVA ESPERANZA) EL ALMIRANTE	GRUPO CABIOCA, SRL	2,627,721.82	525,544.36	20% Avance	1ra. Cub.	579,554.81	45.00%	20.00%	EN EJECUCION	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

07/12/2020

ITEM NO.	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUBICACION PAGADA	CUBICACION PENDIENTE	% EJE. REAL	% DE PAGOS	STATUS	OBSERVACION
34	PP 034/2019	RECONSTRUCCION D VERJA PERIMETRAL(FUNDACION PADRE CEMENTE). VII LA CARMEN	JAM CONSTRUCCIONES, SRL	3,377,018.98	675,403.80	20% Avance	1ra. Cub.	32.00%	20.00%	EN EJECUCION	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
35	PP 035/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. NUEVA ALIANZA)INVIVIENDA	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	1,631,827.79	326,365.56	20% Avance	1ra. Cub.	35.00%	20.00%	EN EJECUCION	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
36	PP 036/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. VILLA ESPERANZA), INVIVIENDA	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,544,963.78	508,992.76	1ra. Cub.	1,489,354.52	90.00%	78.52%	EN EJECUCION	SE PAGO LA PRIMERA CUBICACION, REINICIARA LOS TRABAJOS
37	PP 037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS(JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,698,287.82	539,657.56	20% Avance	1ra. Cub.	100.00%	20.00%	FINALIZADA	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
38	PP 153/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAMON MATIAS MELLA), SECTOR RAMON MATIAS MELLA	PUJOLS DIAZ Y ASOCIADOS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS. SRI	2,386,213.29		1ra. Cub.	1,338,989.77	90.00%	56.11%	EN EJECUCION	SE PROCESO 2DA CUBICACION, ESPERA PAGO
39	PP 154/2019	REPARACION DE CANCHA (J.V. MI SUEÑO II). URB. MI SUEÑO II	ONAIROS GROUP, SRL	1,692,479.24	338,495.85	20% Avance		5.00%	20.00%	EN EJECUCION	SE DEMOLIO Y SE HICIERON LOS BOTE
40	PP 155/2019	REPARACION DE MULTIUSOS, (J.V. BELLO CAMPO), BELLO CAMPO	ING. DAMIAN OSCAR PUELLO PEREZ	1,763,123.09	652,624.62	20% Avance	1ra. Cub.	60.00%	37.02%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
41	PP 156/2019	ALUMBRADO PUBLICO, (J.V. LOS ALPES I), LOS ALPES I	SOLUCIONES DE INGENIERIA CARRASCO, SRI	1,085,017.97	217,003.59	20% Avance	1ra. Y Unica Cub.	100.00%	20.00%	EN EJECUCION	SE PROCESO 1ERA Y UNICA CUBICACION, ESPERA PAGO
42	PP 157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN	ING. JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	2,716,583.46	543,316.69	1ra. Cub.	1,959,222.80		100.00%	FINALIZADA	SE PAGO LA 1RA CUBICACION, A ESPERA QUE BAJE CONTRATO DE ADICIONAL PARA CUBICARLO
43	PP 158/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS COMITE SOCIAL COMUNITARIA), BO. PUEBLO NUEVO, VII LA DIARTE	ING. DAYANARA MERCADO MONTERO	2,576,999.02	515,399.80	20% Avance	1ra. Cub.	50.00%	20.00%	PARALIZADA	SE PROCESO 1RA. CUBICACION ,A ESPERA DE PAGO
44	PP 159/2019	REPARACION DE MULTIUSOS, (J.V. EDUARDO BRITO), MANZANA H, LOS MAMEYES	ING. DINELYS VIRGINIA MENDEZ	1,445,200.48	289,040.10	20% Avance		60.00%	20.00%	EN EJECUCION	ESTAN TRABAJANDO EN LA CASETA DE LA BOMBA Y DEMOLICION DE ACERA PERIMETRAL
45	PP 160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	ING. YSELSA SERRANO DE BATISTA	2,120,573.32	424,114.66	1ra. Cub.	1,349,961.50	95.00%	83.66%	EN EJECUCION	SE PAGO LA 1RA. CUBICACION. SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO PARA REALIZAR CUBICACION DE CIERRE
46	PP 161/2019	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CANADA, (OCB MOVIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO) RIVIERA DEL OZAMA	ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA	2,912,564.14	582,512.83	1ra. Cub.	1,317,253.60	65.00%	65.23%	PARALIZADA	CONFLICTOS CON LOS COMUNITARIOS
47	PP 162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,117,893.29	423,578.66	20% Avance	1ra. Cub.	50.00%	20.00%	PARALIZADA	SE PROCESO 1RA. CUBICACION ,A ESPERA DE PAGO
48	PP 163/2019	SANEAMIENTO DE CANADA, (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), RIVIERA DEL OZAMA	ING. VALERIO SEVERINO	2,301,050.13	460,210.03	20% Avance	1ra. Cub.	45.00%	20.00%	PARALIZADA	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO



Santa Domingo Este

Ciudad Justo y Creativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACION DE OBRAS
AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

07/12/2020

ITEM NO.	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUBICACION PAGADA	CUBICACION PENDIENTE	% EJE. REAL	% DE PAGOS	STATUS	OBSERVACION		
49	PP 164/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN VICENTE DE PAUL), SAN VICENTE DE PAUL	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, SRL	2,732,807.97	546,561.59	20% Avance	1ra. Cub.	630,684.47	55.00%	20.00%	PARALIZADA	SE LE PROCESO LA 1RA CUBICACION, A ESPERA DE PAGO	
50	PP 165/2019	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE TRINA DE MOYA	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,516,376.22	503,275.24	20% Avance	1ra. Cub.	598,646.57		20.00%	PARALIZADA	SE PROCESO 1RA CUBICACION, A ESPERA DE PAGO	
51	PP 166/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VISTA HERMOSA), VISTA HERMOSA	ING. ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	2,514,749.00	502,949.80	20% Avance			30.00%	20.00%	EN EJECUCION	SE VA A REALIZAR LEVANTAMIENTO PARA PROCESAR 1RA CUBICACION	
52	PP 167/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. DONDE FUE TINIEBLA), NUEVO AMANECER	INVERSIONES CIMAPALMERA, SRL	2,562,288.74	512,457.75	1ra. Cub.	726,116.53	2da. Cub.	635,050.24	90.00%	48.34%	EN EJECUCION	SE VA A REALIZAR LEVANTAMIENTO PARA PROCESAR CUBICACION DE CIERRE
53	PP 168/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO), NIEVO AMANECER	SADERCO INGENIERIA, SRL	2,617,153.43	523,430.69	20% Avance	1ra. Cub.	673,291.00	35.00%	20.00%	PARALIZADA	SE PROCESO 1RA CUBICACION, A ESPERA DE PAGO	
54	PP 169/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LAS AMERICAS), LA UIRENA	SOCAS CONSTRUCCIONES, SRL	2,465,904.96	493,180.99	20% Avance	1ra. Cub.	1,046,239.39	85.00%	20.00%	PARALIZADA	SE PROCESO 1RA CUBICACION, A ESPERA DE PAGO	
55	PP 170/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (UNION Y SACRIFICIO), FRAILES II	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS, SRL	2,497,132.51	499,426.50	20% Avance			55.00%	20.00%	PARALIZADA	SE REALIZARA LEVANTAMIENTO PARA PROCESAR 1RA CUBICACION	
56	PP 171/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA), FRAILES II	ONAIROS GROUP, SRL	2,566,517.81	513,303.56	20% Avance	1ra. Cub.	1,134,913.88	85.00%	20.00%	PARALIZADA	SE PROCESO 1RA CUBICACION, A ESPERA DE PAGO	
57	PP 172/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLES (J.V. UNION Y PAZ), FRAILES II	ING. YOHANNA PEREZ GONZALEZ	2,523,945.57	504,789.11	20% Avance	1ra. Cub.	1,361,147.90	90.00%	20.00%	PARALIZADA	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO	
58	PP 173/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS TRIUNFADORES), AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS, SRL	2,547,950.23	509,590.05	1ra. Cub.	1,240,789.73		95.00%	68.70%	PARALIZADA	SE REALIZO LEVANTAMIENTO PARA PROCESAR 2DA CUBICACION	
59	PP 174/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER) BO. LA ORQUIDEA, CIUDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA, SERVINTERRA, SRL	2,484,385.80	496,877.16	20% Avance	1ra. Cub.	717,237.15	50.00%	20.00%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO	
60	PP 175/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MUJERES UNIDAS), SAN MIGUEL DE MENDOZA	ING. ANA CRISTINA CLETO CARMONA	2,497,953.59	499,590.72	1ra. Cub.	1,236,018.43		70.00%	69.48%	EN EJECUCION	SE PAGO 1ERA CUBICACION, REINICIARA LOS TRABAJOS	
61	PP 176/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (HERMANAS MIRABAL), MENDOZA	ING. ANA CRISTINA CLETO CARMONA	1,771,717.71	354,343.54	20% Avance	1ra. Cub.	669,249.48	55.00%	20.00%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO	
62	PP 177/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (DESARROLLO COMUNITARIO DE MUJERES LAS FLORES III), BRISAS DEL ESTE	ING. JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	2,528,901.50	505,780.30	20% Avance	1ra. Cub.	1,884,403.97	100.00%	20.00%	FINALIZADA	SE PROCESARA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO	
63	PP 178/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS LAURELES), BOLLAS I AIRIFES, BRISAS DEL ESTE	ING. JULIO CESAR ROJAS	2,456,982.17	491,396.43	20% Avance			5.00%	20.00%	EN EJECUCION	VACIANDO ACERAS Y CONTENES	
64	PP 179/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS ENFERMERAS), EL ALMIRANTE	ING. YOHANNA PEREZ GONZALEZ	2,411,688.51	482,337.70	20% Avance	1ra. Cub.	937,165.41	60.00%	20.00%	EN EJECUCION	VACIANDO ACERAS Y CONTENES, SE LE PROCESO UNA 1RA CUBICACION	
65	PP 180/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MFI I A KM 15	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA, SERVINTERRA, SRL	2,497,290.83	499,458.17	20% Avance	1ra. Cub.	1,262,924.62	65.00%	20.00%	EN EJECUCION	ESTAN VACIANDO ACERAS Y CONTENES	
66	PP 181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 SEPTIEMBRE), RESP. VIII A CARMEN	ING. JORGE A. SERRANO OVALLES	2,544,440.35						0.00%	NO INICIADA	EN PROCESO DE AVANCE	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
 AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

ITE M NO.	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUBICACION PAGADA	CUBICACION PENDIENTE	% EJEC. REAL	% DE PAGOS	STATUS	OBSERVACION
67	PP 182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I), TAMARINDO	ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2,481,841.17					0.00%	NO INICIADA	EN PROCESO DE AVANCE
68	PP 183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	ING. YSAJAS CABRERA HERNANDEZ	2,494,175.20	498,835.04	20% Avance			20.00%	NO INICIADA	SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO PARA INICIAR LOS TRABAJOS
69	PP 184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (OCB MUJERES COMPROMETIDAS POR EL DESARROLLO DEL SECTOR TAMARINDO)	ING. YSAJAS CABRERA HERNANDEZ	2,474,615.45	494,923.09	20% Avance	1ra. Cub.	90.00%	20.00%	EN EJECUCION	SE PROCESO LA 1RA CUBICACION, ESPERA PAGO
70	PP 185/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. LA GRAN UNION), BO. INVI, LOS MINA	SOLUCIONES DE INGENIERIA CARRASCO, SRI	2,914,944.94	582,988.99	20% Avance	1ra. Cub.	30.00%	20.00%	PARALIZADA	SE LE PROCESO LA 1RA CUBICACION, ESPERA PAGO
71	PP 186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE	INVERSIONES CIMAPALMERA, SRL	2,479,180.50	495,836.10	20% Avance			20.00%	PARALIZADA	A LA ESPERA DEL PROCESO DE UN CAMBIO DE OBRA, PORQUE AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO DE LA OBRA NOS ENCONTRAMOS QUE YA ESTABAN CONSTRUIDAS LAS ACERAS Y CONTENES DEL PRESUPUESTO
72	PP 187/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES (MOV. DE MUJERES PARA LA COMUNIDAD), MENDOCITA	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,350,908.91	470,181.78	1ra. Cub.	2da. Cub.	95.00%	38.45%	EN EJECUCION	SE PROCESO LA 2DA. CUBICACION, ESPERA PAGO

Preparado por la Division de Cubicacion.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020


07/12/2020

ITEM NO.	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUBICACION PAGADA	CUBICACION PENDIENTE	% EJC. REAL	% DE PAGOS	STATUS	OBSERVACION
----------	-----------	-------------	-------------	------------------	--------	-------------------	----------------------	-------------	------------	--------	-------------

Nota: Los datos de pago fueron suministrados por el Dpto. de Tesorería.-

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:


1.- ESTADO DE SITUACION GENERAL DE LAS OBRAS



- ESTADO DE SITUACION GENERAL DE LAS OBRAS:

Estado	Cantidad	
Obras Licitadas	72	
Para licitar	0	
TOTAL	72	

1.1 SITUACION DE LAS OBRAS LICITADAS



1.1 SITUACION DE LAS OBRAS LICITADAS

Estado	Cantidad	Porcentaje %
Ejecución/Paralizadas	52	72.22%
Finalizadas	16	22.22%
Avance en proceso	2	2.78%
No iniciadas con avance	2	2.78%
TOTAL	72	100.00%