

	DD FOLD			PRESUPU	ESTO		NIVEL DI	E AVANCE			
No.	PRESUP No.	S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	CONTRATISTA	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE	CONTRACTOR OF COMPANY	228 33 - 10
		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y			*	10070		50.0%		SITUACION	FECHA DE PICAZO
1	009/2016	RECONSTRUCCION DE ACERA Y	Parix Dominicana	2,102,413.32	420,482.66			20.0%	SI, cheque 73862	Licitada	19 de marzo del 2016
2	012/2016	CONTENES (J.V. ACCIÓN, PAZ Y	Ing. Cipriano Tapia	2,009,680.80	401,936.16			20.0%	NO	Licitada y con picazo	viernes, 27 de mayo de 201
3	013/2016	CONTENES, (J.V 3ER BARRIO),	Ing. Cipriano Tapia	2,017,039.60	403,407.92			20.0%	SI, cheque 74283		
4	014/2016	RES. TURÍSTICO SAN SOUCI), SECTOR LOS MAMEYES ARREGLO DE CALLEJONES (COMITE	Ing. Diana Leonor Féliz	2,699,341.20	548,033.67			20.3%	SI, cheque 74032	Licitada y con	viernes, 27 de mayo de 2010
5	015/2016	PRO-DESARROLLO MAQUITERIA), SECTOR MAQUITERIA ASFALTADO DE CALLES, SECTOR	Ing. Jorge Angomas Velóz	1,956,379.23	1,956,379.23	100.00%			SI, cheque 74043	Licitada y con picazo, Finalizada	viernes, 27 de mayo de 2010
6	016/2016	TAMARINDO	Ing. Carmen Odette Tineo Rosario	2,069,953.70	413,990.74			20.0%	NO	Licitada y con picazo	viernes, 27 de mayo de 2016 Jueves 02 de junio de 2016
7	017/2016	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA CONSTRUCCION DE ACERAS,	Ing. Edwin Peralta Acosta	1,907,765.53	1,907,765.53	100.00%			SI, cheque 74048	Licitada y con picazo, Finalizada	Jueves 02 de junio de 2016
8	018/2016	CONTENES Y ASFALTADO (J.V BARBARIN MOJICA), SECTOR VILLA DUARTE CONSTRUCCION DE ACERAS Y	Ing. Jorge Angomas Velóz	1,984,508.09	1,984,508.09	100,00%			SI, cheque 74042	Licitada y con	viernes, 27 de mayo de 2016
9	019/2016	CONTENES, BO. SAN ANTONIO, SECTOR LOS MINA CONSTRUCCION DE ACERA Y	Lissette A. de Leon de Los Santos	1,921,234.37	640,253.39			33.3%	SI, cheque 74050	Licitada y con picazo	martes, 31 de mayo de 2016
10	020/2015 8SDE	CONTENES (FUNDACIÓN CENTRO DE SALUD ESTE), CIUDAD DEL ESTE CONSTRUCCION ACERAS Y	Felix Antonio Montero E.	1,899,074.91	1,899,074.91	100.00%			SI, cheque 74317	Licitada	jueves, 09 de junio de 2016
100	021/2016	CONTENÉS (J.V JERUSALÉN), SECTOR BRISAS DEL ESTE CONSTRUCCION DE ACERAS Y	Ing. Cristhian Fco. Gomez A.	1,910,146.27	1,805,228.12		94.51%		SI, cheque 74044	Licitada	viernes, 10 de junio de 2016
2		Contenes, res. Laura Mariel, Sector la Ureña	Anastacia Diaz Victoria	1,944,275.66	1,944,275.66	100.00%			SI, cheque 74063	Licitada, Finalizada	jueves, 09 de junio de 2016
3	023/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y COTENES (J.V. PAZ Y BIEN), SECTOR SOLARES DEL PERLA CONSTRUCCION DE ACERAS Y	L & L Desing, SRL	2,075,982.70	415,196.54			20.0%	NO	Licitada y con picazo	Jueves 02 de junio de 2016
4	024/2016	CONTENES (J.V NUEVA SENDA), SECTOR NUEVO AMANECER	Ing. Francisco A. Ramírez	1,935,300.99	1,782,080.79		92.08%		SI, cheque 74071	Licitada	jueves, 09 de junio de 2016
5	025/2016	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. BRISAS DEL PERLA	Ing. Edmon José Fajar	1,872,100.70	1,777,543.55		94.95%		SI, cheque 74052	Licitada y con	Jueves 02 de junio de 2016



No.	PRESUP.	OPDAS PROCEDIAS IN A		PRESUP	UESTO		NIVEL DI	AVANCE			
	No.	OBRAS PROGRAMADAS CONSTRUCCION DE ACERAS Y	CONTRATISTA	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE		
16	026/2016	CONTENES, BO. LOS SOLARES, VILLA LIBERACIÓN CONSTRUCCION DE ACERAS Y	INDICOM, SRL	2,007,529.34	401,505.87	20070		20.0%	NO	SITUACION Licitada y con picazo	FECHA DE PICAZO
17	027/2016	CONTENES (J.V EL RENACIMIENTO) BO. PARAÍSO II, SECTOR LA UREÑA ENCALICHADO (RELLENO) DE	Felix Antonio Montero E.	1,880,661.63	1,880,661.63	100.00%			SI, cheque 74014	Licitada, Finalizada	Jueves 02 de junio de 2016 jueves, 09 de junio de 2016
18	028/2016	CALLES (COMITÉ DE AMAS DE CASAS), SECTOR AGUAS LOCAS	Marcus S. Publishing SRL	1,338,205.74	1,129,261.03		84.39%		SI, cheque 74109	Licitada	jueves, 09 de junio de 2016
19	029/2016	ENCALICHADO DE CALLES (J.V LUZ Y ESPERANZA), BO. AGUAS LOCAS TERMINACION AMPLIACION	Marcus S. Publishing SRL	1,710,276.45	1,324,080.53		77.42%		SI, cheque 74098	Licitada	jueves, 09 de junio de 2016
20		IGLESIA SAN SIMÓN APÓSTOL, CARRETERA DE MENDOZA, VILLA ELECTRIFICACION E ILUMINACION	AVI CONSTRUCTORA	4,000,000.00	800,000.00			20.0%	NO	Iniciada	viernes, 27 de mayo de 2016
21	031/2016	(J.V. HERMANAS MIRABAL), SECTOR SAN JOSE DE MENDOZA IMPRIMACION DE CALLES (J.V	Glanton Internacional	2,900,722.03	580,144.41			20.0%	NO	Licitada	jueves, 09 de junio de 2016
22	032/2016	UNIÓN Y PROGRESO), SECTOR FRAILES II RECONSTRUCCION DE ACERAS Y	Ing. Edwin Peralta Acosta	1,712,397.89	1,544,054.06		90.17%	20.0%	SI, cheque 74064	Licitada	,
23	033/2016	CONTENES, RES. VILLA ANACAONA, VILLA FARO RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB	Luis A. Matos Medina	2,047,270.07	409,454.01			20-0%	NO	Licitada y con picazo	viernes, 27 de mayo de 2016
109	034/2016	NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA RECONSTRUCCION DE ACERA Y	Ing. Laura Marcel Ureña G.	2,021,376.92	404,275.38			20.0%	NO	Licitada y con picazo	viernes, 27 de mayo de 2016
5	036/2016 S	CONTENES (J.V RENACIMIENTO), SECTOR LOS MINA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y	Ing. Freddy A. Peralta Almonte	2,018,521.03	403,704.21			20.0%	NO	Licitada y con	martes, 31 de mayo de 2016
6	437/2016 L	CONTENES, BO. VIETNAM, SECTOR OS MINA ECONSTRUCCION DE ACERAS Y	Daneris Julisa Garcia Montas	1,715,688.85	1,612,138.91		93.96%		SI, cheque 74049	Licitada y con picazo	martes, 31 de mayo de 2016
7	038/2016 E	ONTENES (J.V ASOC. UNIDA POR L PROGRESO), SECTOR LOS MINA OLUCION DE DRENAJE PLUVIAL	Cynthia C. Tejeda	1,862,982.91	631,990.48			33.9%	SI, cheque 74074	Licitada y con picazo	martes, 31 de mayo de 2016
3	039/2016 FI		L & L Desing, SRL	2,087,741.09	417,548.22			20.0%	NO	Licitada	
	040/2016 SE	OLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ECTOR TROPICAL DEL ESTE	Ing. Enmanuel Maldonado Tapia	1,984,117.38	1,080,305.18		54 45%		SI, cheque	Licitada	viernes, 10 de junio de 2016 viernes, 10 de junio de 2016



No.	PRESUP	OBRAS PROGRAMADAS	Resolution to the land	PRESUPI	UESTO		NIVEL DI	EAVANCE			
	No.	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL,	CONTRATISTA	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE	V2000000	
30	041/2016	SECTOR LOS CORALES DEL ALMIRANTE SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL	Isamely Cabrera Bello	2,040,715.70	950,157.23			46.56%	SI, cheque 74279	Licitada y con picazo	Jueves 02 de junio de 2016
31	042/2016	(J.V VILLA VENECIA), SECTOR INVIVIENDA	Ing. Ramón Antonio Flores	1,846,023.48	1,751,443.73	(1	94.88%		SI, cheque 74097	Licitada y con	
32	043/2016	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, RESP. VILLA CARMEN SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL	Ing. Enmanuel Maldonado Tapia	1,959,156.89	1,959,156.89	100.00%			SI, cheque 74187	Licitada, Finalizada	Jueves 02 de junio de 2016
33	044/2016	(FUNDACIÓN ARIBES), SECTOR LOS FRAILES II RECONSTRUCCION DE ACERAS Y	Ing. Jose E. Familia Taveras	2,043,691.32	408,738.26			20.0%	SI, cheque 74094	Licitada	jueves, 09 de junio de 2016
34	045/2016	CONTENES (J.V HOYO SOLO), SECTOR SAN JOSE DE MENDOZA CONSTRUCCION DE ACERA Y	Ing. Cinthia C. Tejeda	1,903,988.47	725,334.52			38.10%	SI, cheque	Licitada	viernes, 10 de junio de 2016
35	He drive to	CONTENES (J.V LAS ORQUÍDEAS), CIUDAD DEL ESTE II (CIUDAD SATÉLITE) CONSTRUCCION DE ACERA Y	Ing. Raymundo de Jesus Abreu	1,974,426.70	1,538,689.57		77.93%	20.0%	SI, cheque 74189		jueves, 09 de junio de 2016
36	047/2016	CONTENES, RESIDENCIAL CHALON RECONSTRUCCION DE ACERAS Y	Construcciones Fem	1,934,130.92	386,826.18		77,5570	20.0%	NO NO	Licitada Licitada	jueves, 09 de junio de 2016
37	048/2016	CONTENES, ALTOS DEL CACHÓN CONSTRUCCION DE PARQUE (1 V	Ing. Cipriano Tapia Disla	1,985,230.50	397,046.10			20.0%	NO NO	Licitada y con picazo	jueves, 09 de junio de 2016
85	050/2016	NUEVO RENACER), C\JOSE CABRERA, BO. ALMA ROSA I CONSTRUCCION DE ACERA Y	Ing. Raymundo de Jesus Abreu	3,137,661.68	3,137,661.68	100.00%			SI, cheque 74233	Iniciada	martes, 31 de mayo de 2016
9	051/2016	CONTENES (J.V HERMANAS MIRABAL II), SECTOR LOS FRAILES I CONSTRUCCION ACERAS Y	Decora Ingenieria y Pisos	2,036,137.47	407,227.49			20.08/			viernes, 27 de mayo de 2016
0,	052/2016 R	CONTENES (J.V. AMA DE CASA LA	Decora Ingenieria y Pisos	1,951,861.29	390,372.26			20.0%	NO	Licitada	viernes, 10 de junio de 2016
1	053/2016 D	OLORES, VILLA FARO ECONSTRUCCION DE ACERAS Y	Parix Dominicana	4,004,725.07	800,945.01			20.0%	NO NO	Licitada Licitada y con picazo	viernes, 10 de junio de 2016
	058/2016 RI	ONTENES (J.V. EL CACHÓN DE LA UBIA), BO. CACHÓN DE LA RUBIA LECTRIFICACION E ILLIMINACION	Urvisa SRL	2,025,293.19	405,058.64			20.0%	NO	Licitada y con	viernes, 27 de mayo de 2016
	059/2016 DI	.V. BRISA DEL ESTE II), SECTOR E BRISA DEL ESTE IPRIMACION DE CALLES (I.V. FI	ing. Marcelino Santana Gil	3,005,321.21	601,064.24			20.0%	SI, cheque 74096	Licitada	martes, 31 de mayo de 2016 viernes, 10 de junio de 2016
	060/2016 SE IM	ENSADOR I), BO. EL PENSADOR, ECTOR LOS MAMEYES PRIMACION DE CALLES SECTOR	Ecovial SRL	2,026,288.27	405,257.65			20.0%	NO	Licitada y con picazo	viernes, 27 de mayo de 2016
()61/2016 LO	OS CORALES DEL ALMIRANTE	Ing. Nestor Julio Matos	1,988,414.41	397,682.88			20.0%	NO	Licitada y con picazo	Jueves 02 de junio de 2016



No.	PRESU	P. OBRAS PROGRAMADAS	2	PRESUPI	JESTO		NIVEL DI	AVANCE	9		
	No.	O DATE OF THOUSANDAS	CONTRATISTA	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos	AVANCE	1	P
46	062/201	CONSTRUCCION DE PARQUE, CALL	Arq. Johanna Altagracia	- SVIIIAGO		100%		50.0%		SITUACION	FECHA DE PICAZO
47		REPARACION DE CANCHA, CLUB	A Fortuna Ing. Edmon José Fajar	2,137,136.93	427,427.39			20.0%	NO	Licitada	jueves, 09 de junio de 2016
4/	064/201	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION	Santos	2,015,008.52	403,001.70		2.	20.0%	NO	Licitada y con picazo	viernes, 27 de mayo de 2016
48	066/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAI	Ing. Alfonso Bidó	1,947,263.26	389,452.65			20.0%	NO	Licitada y con	viernes, 27 de mayo de 2016
49	067/2016	SOLUCION DE DRENA JE PI LIVIAL	Capvisa SRL	2,015,562.83	403,112.57			20.0%	NO	Licitada y con picazo	
50	068/2016	(J.V UNION Y PAZ I), BO. SAN BARTOLO, FRAILES II SOLUCION DE DRENAJE PLIVITAI	Ing. Marilennys Cortorreal	2,010,281.18	1,821,560.87		90,61%	20.0%	NO	Licitada	viernes, 27 de mayo de 2016
51		(J.V. REINA DE PAZ), LA ZAFRA, SECTOR LOS MINA SOLUCION DRENATE PILIVIAL (13)	Ing. Cristian Francisco Gomez	2,008,362.77	401,672.55			20.0%	NO	Licitada y con	viernes, 10 de junio de 2016
2	ı	LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL	Ing. Julio Cesar Martinez Arq. Jhoanna Altagracia	2,085,286.02	417,057.20			20.0%	NO	Licitada y con picazo	martes, 31 de mayo de 2016
53	072/2016	(J.V INVIMOSA II), SECTOR SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL	Fortuna	1,834,164.58	1,834,164.58	100.00%			CT.	Licitada y con	viernes, 27 de mayo de 2016
MAN	073/2016,	(J.V. LUZ DE VILLA ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUERZO SOLUCION DE DRENA JE PI LIVIAI	Ing. Julio Cesar Martinez	1,831,993.78	366,398.76	100,0078		20.0%	SI NO	picazo Licitada y con picazo	Jueves 02 de junio de 2016
	074/2016	RES. ORIENTAL, SECTOR VILLA FÀRO ILUMINACION DE PLAY, URB.	Ing. Edward Cabrera	1,817,051.07	1,817,051.07	100.00%		20.0%	SI, cheque	Licitada y con Dicazo, Finalizada	Jueves 02 de junio de 2016 viernes, 27 de mayo de 2016
Y		/ 5	Ing. Marcelino Sandoval Gil	2,500,000.00	500,000.00			20.0%	NO	Licitada y con picazo	
-	0/6/2016	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (J.V. MILENIUM), SECTOR VILLA FARO SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION	Arq. Andy Jose Zapata Garica	2,539,474.04	831,539.06			32.74%	SI, cheque 74108	Licitada y con picazo	viernes, 27 de mayo de 2016 viernes, 27 de mayo de 2016
	077/2016	TRAMO DE CAÑADA, BO. SANTO TOMAS DE AQUINO, LOS TRES BRAZOS SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCION	Ing. Pablo Amaris Soto Pérez	2,013,996.50	402,799.30			20.0%	NO	Licitada y con	
	078/2016	DE CANADA (J.V. NUEVA ESPERANZA), BO. RIVERA DEL DZAMA	ng. Maria Dolores Leocadio	1,428,423.03	1 207 200 6					picazo	martes, 31 de mayo de 2016
	A	ANEAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CAÑADA (J.V. MOVIMIENTO CCIÓN PRO-AMBIENTE), BO. CIVERA DEL OZAMA	Ing. Thania Magadalena Rodríguez Castillo	1,720,723.03	1,297,202.83		90.81%	20.0%	SI, cheque	Iniciada	martes, 31 de mayo de 2016



No.	PRESUP.	OPPLEADOCP	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	PRESUPI	JESTO		NIVEL DE	AVANCE			
110.	No.	OBRAS PROGRAMADAS RECONSTRUCCION DE ACERAS Y	CONTRATISTA	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE	SITUACION	
61	080/2016	CONTENES (J.V LUZ Y ESFUERZO),	Ing. Federico A. Pérez Espinal	2,050,350.00	1,028,023.16		50.14%	201076	SI, cheque 74318	Licitada y con	FECHA DE PICAZO martes, 31 de mayo de 2016
62	081/2016	CONTENES (J.V VILLA VENEZUELA), SECTOR LOS MINA	Ing. Annery Ramírez Medrano	2,062,521.12	412,504.22		28	20.0%	NO	Licitada y con picazo	martes, 31 de mayo de 2016
63	082/2016	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, SECTOR RIVERA DEL CARIBE RECONSTRUCCION DE ACERA Y	Ing. Jose E. Familia Taveras	2,550,283.89	1,126,833.18			44.18%	SI, cheque 74112	Licitada	viernes, 10 de junio de 2016
64	083/2016	CONTENES (J.V. LA UNIÓN), Bo. VILLA ESFUERZO CONSTRUCCION ACERAS Y	Ing. Carlos Castro	2,028,533.21	866,682.24			42.72%	SI, cheque 74282	Licitada y con picazo	Jueves 02 de junio de 2016
65	084/2016	CONTENES (J.V. LA GLORIA), SECTOR BRISAS DEL ESTE CONSTRUCCION DE ACERAS,	Ing. Rubelina Del Orbe	2,015,394.86	1,719,275.01		85.31%		SI, cheque 74107	Licitada	viernes, 10 de junio de 2016
66		CONTENES Y ASFALTADO, BO. MAQUITERIA, SECTOR VILLA DUARTE ELECTRIFICACION E ILUMINACION		2,001,749.00						En proceso de licitación	
65A	-	(J.V JUAN PABLO DUARTE), BO. LA CAÑA, SECTOR EL ALMIRANTE		2,761,383.41						Pendiente licitar	
68	090/2016	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, SECTOR BRISAS DE MENDOZA ELECTRIFICACION E ILUMINACION	GRUPO A TRES, SA	3,269,763.18						PICAZO SOLICITADO	
69		(J.V UNIÓN PROGRESO), SECTOR AGUAS LOCAS REPARACION PLAY, SECTOR		3,729,836.10						En proceso de	
70	Wan	LUGERNA CONSTRUCCION DE ACERAS Y	**************************************	2,912,258.35						Pendiente licitar	
71	088/2016	SECTOR NUEVO AMANECER ELECTRIFICACION E ILUMINACION	ING. ANASTACIA DIAZ VICTORIA	2,136,337.05						PICAZO SOLICITADO	
72		(J.V. CORAZÓN DE JESÚS), SECTOR BRISA DEL ESTE ELECTRIFICACION E ILUMINACION		2,844,362.27						En proceso de licitación	
73		(J.V. RESTAURACIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE RECONSTRUCCION DE CALLEJONES		3,352,015.92					200	En proceso de licitación	
74	085/2016	J.V. UNIDA PARA EL BARRIO), SECTOR LOS MINAS REPARACION DE MULTIUSOS, RES.	ARQ. JOSE ANIBAL ACEVEDO	2,068,821.03						ICITADO Y CON PICAZO SOLICITADO	
75	L	OS TRES OJOS SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL.		2,101,350.30						Pendiente licitar	
76		ECTOR PRADOS DEL CACHÓN		2,335,312.22						En proceso de licitación	



No.	PRESUP	OPP AS PROGRAMA		PRESUPI			NIVEL DE	AVANCE			
	No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE	SITUACION	FECHA DE PICAZO
77	087/2016	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CANCINO ADENTRO	ARQ. JOSE ANIBAL ACEVEDO	2,004,110.45						LICITADO Y CON PICAZO SOLICITADO	PECHA DE FICAZO
78		CONSTRUCCION DE PARQUE, SECTOR LOS EDUCADORES ENCALICHADO (RELLENO) DE	11	2,800,532.35						Pendiente licitar	
79		CALLES, SECTOR DE NUEVO AMANECER		1,903,386,60							
80		CONSTRUCCION BOULEVARD, URB. EL ROSAL IVETT, ALMA ROSA CONSTRUCCION DE GLORIETAS		3,900,000.00						Pendiente licitar Pendiente licitar	
81		PARQUE, RES. DEL ESTE ASFALTADO DE CALLES, BO.		2,404,000.00						En proceso de licitación	
82		PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE ILUMINACION, SECTOR CERROS		2,133,018.00						En proceso de licitación	
83		DEL OZAMA REPARACION DE CANCHA, MARTA	i i	2,049,475.45						Pendiente licitar	
84 85		TRINIDAD SÁNCHEZ EQUIPAMIENTO SALON MULTIUSOS,		2,031,453.01						Pendiente licitar	
03		SECTOR LOS MINA NORTE ASFALTADO, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. DON	• 33374 - 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377- 3377-	1,500,000.00						Equipamiento LICITADO Y CON	
86	092/2016	OSCAR CONSTRUCCION DE ACERAS Y	Ing. Raymundo de Jesus Abreu	2,036,337.05						PICAZO SOLICITADO	
87		COTENES (FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I ELECTRIFICACION E ILUMINACION		2,020,115.01						En proceso de licitación	
38		(J.V. LOS CORALES 1RA ETAPA), SECTOR EL ALMIRANTE (1RA ETAPA)		2,810,321.21							
39	091/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V NUEVA ALIANZA), INVIVIENDA	ING. EMIL DOTEL RODRIGEZ	1,990,149.00			15	ANTO O	MINGO	Pendiente licitar LICITADO Y CON PICAZO SOLICITADO	
0	089/2016	ALUMBRADO DE CALLES DV SAN ORENZO, LOS MINA VIEJO	GRUPO A TRES, SA	2,619,212.58			NTAMIE		ESTE .	PICAZO SOLICITADO	
		SIE O SIE		198,039,447.18	63,467,512.27		13/		1/4		

FIRMA AICADIA

31/8/20/6

SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / JUNIO



	DDDGLID			PRESUP	UESTO		NIVEL DE	AVANCE			
No.	PRESUP.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos	AVANCE		
				Estimado	Ljecutado	100%		50.0%		SITUACION	FECHA DE PICAZO






	15			PRESUP	UESTO		NIVEL DE	AVANCE			9
No.	PRESUP.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	Presupuesto	Presupuesto	Terminada	Más 80%	Menos	AVANCE		
	No.			Estimado	Ejecutado	100%		50.0%		SITUACION	FECHA DE PICAZO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2016:

Estado de situación de las obras		Porcentaje %
Obras ejecutadas	10	11.11%
Obras en proceso	62	68.89%
Obras pendientes	18	20.00%
TOTAL	90	100.00%



le ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
198,039,447.18	134,571,934,91	32%

