



ASDE

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
Ayuntamiento de Santo Domingo Este
Dirección de Supervisión y Fiscalización De Obras

Santo Domingo Este
03 de julio del 2020

A la: **Lcda. Jehimy Núñez**
Secretaria General

Asunto: Informe reunión del Gabinete directivo

La Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras Municipales, durante esta semana del 29 de junio al 03 de julio estuvimos dando seguimientos a la relación de obras para su ejecución de los primeros 100 días y también dándole seguimiento a las obras del presupuesto participativo municipal 2019 y visitamos algunas de esas obras con el señor alcalde y él hizo algunas observaciones de lugar. Ver anexos



Atentamente,
Arq. Neferty Feliz
Directora de supervisión y fiscalización de obras



ASDI



Santo Domingo Este

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

02 de junio, 2020

ITEM NO.	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	STATUS	OBSERV.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	PP 001/2019	ASFALTADO DE CALLES(J.V.RESPALDO ALMA ROSA)RESPALDO ALMA ROSA	ING. RITA MARGARITA MARTINEZ RIOS	1.923.652,15	384.730,43	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
2	PP 002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON(J.V. EL TRIANGULO), ALMA ROSA II	INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2.158.681,88	431.736,38	En ejecucion	01-07-20, reinicio los trabajos con el pañete de la glorieta		
3	PP 003/2019	ASFALTADO DE CALLES(J.V.URBANIZACION MARGARITA) URB. MARGARITA	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2.681.882,55	536.376,51	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
4	PP 004/2019	CONSTRUCCION DE OFICINA(CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	INVERSIONES ROARAR, SRL	1.842.884,14	368.576,83	Paralizada	Se debe autorizar un permiso para poder trabajar en el proyecto (ISSFAPOL)		
5	PP 005/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES(J.V.MARIA MERCEDES), RES. MARIA MERCEDES, VILLA FARO	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2.641.871,11	528.374,22	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
6	PP 006/2019	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, (OCBS CLUB VILLA FARO), VILLA FARO	BLASSOLAR, EIRL	2.758.464,61	551.692,92	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
7	PP 007/2019	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO), MENDOZA I	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2.696.418,56	539.283,71	Paralizada	Espera pago de la 2da. Cubicacion		
8	PP 008/2019	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS (J.V. PARQUE DEL ESTE I) , PARROQUINA DIVINO NIÑO DE JESUS, RES. PARQUE DEL ESTE	FELICIA HEREDIA MARTINEZ	3.112.011,93	622.402,39	Paralizada	La contratista va a reiniciar los trabajos que estaban paralizados por la pandemia		
9	PP 009/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FRANCISCO HURTADO), BO. MAQUITERIA	ING. DOMINGO ANTONIO POLANCO PEÑA	2.283.534,07	456.706,81	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
10	PP 010/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA VICTORIA VILLA DUARTE) LOS PINOS LA VICTORIA, VILLA DUARTE	JCI SOLUTIONS, SRL	2.393.434,66	478.686,93	No iniciada	(tiene avance)		
11	PP 011/2019	CONSTRUCCIÓN DE PLAY (J.V. RESIDENCIAL LOS TRES OJOS) RES. LOS TRES OJOS	COSMO CARIBE, SRL	4.517.995,07	903.599,01	Paralizada	espera pago de la 1era. Cubicacion		
12	PP 012/2019	ASFALTADO DE CALLES(ORG. FUNDACION PRO-DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA) LOS MAMEYES	BIO ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1.810.496,42	362.099,28	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
13	PP 013/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVIERA DEL OZAMA	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2.446.362,61	489.272,52	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
14	PP 014/2019	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO), LOS MINAS	SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A.	2.592.957,21	518.591,44	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
15	PP 015/2019	REPARACION DE CANCHA(J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) BO. JUAN PABLO II	SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A.	2.666.693,91	533.338,78	Paralizada	Se le proceso la 1era cubicacion		



Santo Domingo Este

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

02 de junio, 2020

ITEM NO.	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	STATUS	OBSERV.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
16	PP 016/2019	ASFALTADO DE CALLE (J.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	PROYECTOS OMIC, SRL	2.507.593,10	501.518,62	Finalizada	Espera pago de la 2da. Cubicacion		
17	PP 017/2019	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V. ALTOS DEL CACHON) ALTOS DEL CACHON	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2.522.295,54	504.459,11	Paralizada	reiniciaran los trabajos		
18	PP 018/2019	PUBLICO (J.V. CABIRMA DEL ESTE), CABI	ING. MANUEL BAEZ SANTOS	1.735.147,78	347.029,56	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
19	PP 019/2019	ASFALTADO DE CALLES,(OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	BLASSOLAR, EIRL	2.207.788,00	441.557,60	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
20	PP 020/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	GRUPO CABIOCA, SRL	1.867.937,58	373.587,52	Paralizada	reiniciaran los trabajos que estaban paralizados por la pandemia		
21	PP 021/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB CLUB BENJAMIN) LA ISLA ABAJO	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2.253.743,12	450.748,62	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
22	PP 022/2019	ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA LUREÑA	ING. ALFONSO BIDO SANTANA	2.370.936,25	474.187,25	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
23	PP 023/2019	REPARACION DE PLAY(J.V. NUEVA ESPERANZA), LOS FRAILES II	ZOGONCO CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL	2.522.312,26	504.462,45	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
24	PP 024/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2.315.520,20	463.104,04	Finalizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
25	PP 025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2.317.441,56	463.488,31	Finalizada	se asfaltaron todas las calles y se le proceso la 2da. Cubicacion		
26	PP 026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. J.V. LA LUZ DEL MUNDO) AGUAS LOCAS	JCI SOLUTIONS, SRL	2.351.779,25	470.355,85	Finalizada	se asfaltaron todas las calles y se le proceso la 2da. Cubicacion		
27	PP 027/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V.FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2.492.242,49	498.448,50	Paralizada	Espera pago de la 2da. Cubicacion		
28	PP 028/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. RADIANTE AMANECER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2.610.002,74	522.000,55	Finalizada	Espera pago		
29	PP 029/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ROTULACION DE CALLES (J.V. LOS FUNDADORES) INV. DOBEX	GEOCONSATRUCCIONES, SRL	2.076.626,02	415.325,20	No iniciada	tiene avance		
30	PP 030/2019	ASFALTADO DE CALLES (NUEVO AMANECER) , LA GRUA	PROYECTOS OMIC, SRL	2.447.895,92	489.579,18	Paralizada	se reiniciaran los trabajos con la colocacion de la camara		
31	PP 031/2019	RECONSTRUCCIÓN DE PLAY (LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE),BRISAS DEL ESTE	ING. KETTY VICTORIA RAMIREZ DE ESTEVEZ	3.885.487,83	777.097,57	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		

ASDI



Santo Domingo Este

Construyendo un futuro
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

02 de junio, 2020

ITEM NO.	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	STATUS	OBSERV.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
32	PP 032/2019	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CIUDAD DEL ALMIRANTE), EL ALMIRANTE	ING. KETTY VICTORIA RAMIREZ DE ESTEVEZ	3.499.494,81	699.898,96	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
33	PP 033/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE (LA NUEVA ESPERANZA) EL ALMIRANTE	GRUPO CABIOCA, SRL	2.627.721,82	525.544,36	Paralizada	espera pago de la 1era. Cubicacion		
34	PP 034/2019	RECONSTRUCCION D VERJA PERIMETRAL(FUNDACION PADRE CLEMENTE) VILLA CARMEN	JAM CONSTRUCCIONES, SRL	3.377.018,98	675.403,80	Paralizada	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
35	PP 035/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. NUEVA ALIANZA) INVIVIENDA	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	1.631.827,79	326.365,56	En ejecucion	Espera pago de la 1era. Cubicacion		
36	PP 036/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. VILLA ESPERANZA) . INVIVIENDA	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2.544.963,78	508.992,76	No Iniciada	tiene avance		
37	PP 037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS(JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2.698.287,82	539.657,56	Finalizada			
38	PP 153/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAMON MATIAS MELLA), SECTOR RAMON MATIAS MELLA	PUJOLS DIAZ Y ASOCIADOS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS SBI	2.386.213,29		Licitada	tiene avance		
39	PP 154/2019	REPARACION DE CANCHA (J.V. MI SUENO II). URB. MI SUENO II	ONAIROS GROUP, SRL	1.692.479,24		Licitada	No tiene avance		
40	PP 155/2019	REPARACION DE MULTUSOS, (J.V. BELLO CAMPO) BELLO CAMPO	ING. DAMIAN OSCAR PUJELLO PEREZ	1.763.123,09		Licitada	No tiene avance		
41	PP 156/2019	ALUMBRADO PUBLICO, (J.V. LOS ALPES I), LOS ALPES I	SOLUCIONES DE INGENIERIA CARRASCO, SRL	1.085.017,97		Licitada	No tiene avance		
42	PP 157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN	ING. JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	2.716.583,46	543.316,69	Finalizada			
43	PP 158/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS COMITE SOCIAL COMUNITARIA), BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	ING. DAYANARA MERCADO MONTERO	2.576.999,02	515.399,80	En ejecucion	Se trabajan los botes de materiales de las aceras demolidas en la calle 25 de febrero		
44	PP 159/2019	REPARACION DE MULTUSOS, (J.V. EDUARDO BRITO), MANZANA H, LOS MAMEYES	ING. DINELYS VIRGINIA MENDEZ	1.445.200,48		Licitada	No tiene avance		
45	PP 160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	ING. YSELSA SERRANO DE BATISTA	2.120.573,32		Licitada	No tiene avance		
46	PP 161/2019	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CANADA, (OCB MOVIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO) RIVIERA DEL OZAMA	ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA	2.912.564,14		En ejecucion	trabajan en la limpieza de varios tramos y en la reconstruccion de losa inferior y superior	29/06/2020	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

02 de junio, 2020

ITEM NO.	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	STATUS	OBSERV.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
47	PP 162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2.117.893,29		Licitada	No tiene avance		
48	PP 163/2019	SANEAMIENTO DE CANADA, (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), RIVIERA DEL OZAMA	ING. VALERIO SEVERINO	2.301.050,13		Licitada	No tiene avance		
49	PP 164/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN VICENTE DE PAULI Y SAN VICENTE DE PAULI)	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, SRL	2.732.807,97		Licitada	No tiene avance		
50	PP 165/2019	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE TRINA DE MOYA	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2.516.376,22	503.275,24	No iniciada	(tiene avance)		
51	PP 166/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VISTA HERMOSA), VISTA HERMOSA	ING. ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	2.514.749,00		Licitada	No tiene avance		
52	PP 167/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. DONDE FUE TINIERIA) NUEVO AMANEFECER	INVERSIONES CIMAPALMERA, SRL	2.562.288,74	512.457,75	No iniciada	tiene avance		
53	PP 168/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) NUEVO AMANEFECER	SADERCO INGENIERIA, SRL	2.617.153,43		Licitada	No tiene avance		
54	PP 169/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LAS AMERICAS) LA LIBRENA	SOCAS CONSTRUCCIONES, SRL	2.465.904,96	493.180,99	No iniciada	tiene avance		
55	PP 170/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (UNION Y SACRIFICIO), FRAILES II	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS, SRL	2.497.132,51	499.426,50	No iniciada	tiene avance		
56	PP 171/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA), FRAILES II	ONAIROS GROUP, SRL	2.566.517,81	513.303,56	No iniciada	No tiene avance		
57	PP 172/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLES (J.V. UNION Y PAZ), FRAILES II	ING. YOHANNA PEREZ GONZALEZ	2.523.945,57	504.789,11	En ejecucion	se esta trabajando en el vaciado de aceras y contenes		
58	PP 173/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS TRIUNFADORES), AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS, SRL	2.547.950,23	509.590,05	No iniciada	tiene avance		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

02 de junio, 2020

ITE M NO.	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	STATUS	OBSERV.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
59	PP 174/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER) BO. LA ORQUIDEA, CIUDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA, SERVINTERRA, SRL	2.484.385,80		Licitada	No tiene avance		
60	PP 175/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MUJERES UNIDAS), SAN MIGUEL DE MENDOZA	ING. ANA CRISTINA CLETO CARMONA	2.497.953,59		No iniciada	van a iniciar el 03-07- 20, ya se hizo el levantamiento de la obra	03/07/2020	
61	PP 176/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (HERMANAS MIRABAL), MENDOZA	ING. ANA CRISTINA CLETO CARMONA	1.771.717,71	354.343,54	No iniciada	No tiene avance		
62	PP 177/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (DESARROLLO COMUNITARIO DE MUJERES LAS FLORES III, BRISAS DEL ESTE	ING. JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	2.528.901,50		Licitada	No tiene avance		
63	PP 178/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS LAURELES), BOL LOS LAURELES, BRISAS DEL ESTE	ING. JULIO CESAR ROJAS	2.456.982,17		Licitada	No tiene avance		
64	PP 179/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS ENFERMERAS), EL ALMIRANTE	ING. YOHANNA PEREZ GONZALEZ	2.411.688,51	482.337,70	No iniciada	tiene avance		
65	PP 180/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA, SERVINTERRA, SRI	2.497.290,83		Licitada	No tiene avance		
66	PP 181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 SEPTIEMBRE), RESP. VILLA CARMEN	ING. JORGE A. SERRANO OVALLES	2.544.440,35		Licitada	No tiene avance		
67	PP 182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I), TAMARINDO	ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2.481.841,17		Licitada	No tiene avance		
68	PP 183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADETRDO	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2.494.175,20		Licitada	tiene avance		
69	PP 184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (OCB MUJERES COMPROMETIDAS POR EL DESARROLLO DEL SECTOR TAMARINDO	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2.474.615,45	494.923,09	En ejecucion	están trabajando en los contenes de la isleta		
70	PP 185/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. LA GRAN UNION), BO. INVI, LOS MINA	SOLUCIONES DE INGENIERIA CARRASCO, SRI	2.914.944,94		Licitada	No tiene avance		
71	PP 186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE	INVERSIONES CIMAPALMERA, SRL	2.479.180,50		Licitada	tiene avance		
72	PP 187/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES (MOV. DE MUJERES PARA LA COMUNIDAD) MENDOZA	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2.350.908,91		No Iniciada	tiene avance		



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Santo Domingo Este
26 de junio del 2020

A la: Lcda. Jehimy Núñez
Secretaria General

Asunto: Informe reunión del Gabinete Directivo

La Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras Municipales, durante esta semana del 19 al 25 del mes de junio estuvimos dando seguimientos a la relación de obras para su ejecución de los primeros 100 días y también dándole seguimiento a las obras del presupuesto participativo municipal 2019, en ese mismo orden sostuvimos una reunión con los contratistas. Donde el señor alcalde les expuso a todos los presentes la condición críticamente económica en la que asumió la posición de alcalde del municipio a finales del mes abril 2020, le expreso a todos los contratistas de obras PPM 2019 que depositara su plena confianza en esta nueva administración que se inicia, donde tendrán la colaboración y apoyo basada a los más altos principios éticos y morales.

Le pidió a los contratistas de obras ppm 2019 que tiene en sus manos el avance de sus obras, las inicien y finalicen en el tiempo estipulado por el contrato que firmaron, porque el ayuntamiento en su gestión honrara los compromisos económicos contraídos con ellos.

Atentamente,



Arq. Neferty Feliz

Directora de Supervisión y Fiscalización De obras Municipales



