



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"AÑO DE LA RECUPERACION Y DE LA IDENTIDAD MUNICIPAL"

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES



ASD-DGSFOM-096-21

Santo Domingo Este
26 de febrero del 2021

A la : **Licda. Jehimy Núñez**
Secretaria General del ASDE

Asunto : Remisión de informe mensual sobre las actividades realizadas.

Anexos : Informe de actividades y estatus general de las obras del PPM 2019.

Distinguida directora:

Cortésmente, tenemos a bien remitirle el informe sobre las actividades realizadas en nuestra dirección correspondiente al mes de febrero 2021. para su conocimiento y fines de lugar.



Arq. Neferty Feliz
Directora Fiscalización Y Supervisión de Obras
NF/ME



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Informe mensual de la Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras Municipales.

La pretensión del presente informe es dar cuenta del desarrollo de las actividades de la Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras Municipales durante el mes de febrero; en el transcurso de estos días, hemos estado realizando las visitas correspondientes a cada una de las obras que se encuentran en ejecución con el fin de supervisarlas y fiscalizarlas, para así efectuar las actualizaciones de las obras del Presupuesto Participativo (PPM) como también las Ordenes de Servicio.

Como parte integral de la Comisión Técnica del Presupuesto Participativo, estuvimos presentes en la reunión del PPM en compañía de nuestra honorable vicealcaldesa, la Licda. Ángela Henríquez; también participamos en el taller de inducción del Plan Operativo Anual (POA), organizado por la Secretaria Técnica y de inmediato, realizamos las actualizaciones correspondientes a nuestra dirección concernientes a dicho plan.

En otro orden, enviamos a jurídica algunos contratos para que estos fueran rescindidos, debido a que no están incluidos en el presupuesto del año 2021.

A continuación, el listado donde se expone de manera detallada el estatus de las obras del PPM 2019, actualizado a la fecha.



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

RUC: 123-00256-9 Carretera Mella 449, Ed. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D. (809) 288-1679 www.opuntiameritosa.gov.do Alcabaasferid Alcabaasferid Alcabaasferid

INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM 2019

Actualizado al 15 de febrero 2021

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
1	PPM19	001/2019	ASFALTADO DE CALLES JV RESPALDO ALMA ROSA REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON, EL TRIANGULO, SECTOR ALMA ROSA II (J.V. EL TRIANGULO)	1	ING RITA MARGARITA MARTINEZ	1,923,652.15	85%	PARALIZADA	SE COMPENSARAN PARTIDAS QUE NO SE EJECUTARON
2	PPM19	002/2019	ASFALTADO DE CALLES JV URBANIZACION MARGARITA CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAULLE)	1	IMAPRO GROUP INVESTMENT,SRL	2,158,681.88	100%	FINALIZADA	SE PROCESO LA CUBICACION DE CIERRE LA CUBICACION ESTA RETENIDA PORQUE TIENE QUE REAPLICAR ASFALTO EN UN TRAMO MAL APLICADO
3	PPM19	003/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES JV MARIA MERCEDES, RES MARIA MERCEDES	1	ING YSAIAS CABRERA	2,681,882.55	100%	FINALIZADA	
4	PPM19	004/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, OCBS CLUB VILLA FARO	1	INVERSIONES ROARAR	1,842,884.14	5%	PARALIZADA	SE VA A RESCINDIR
5	PPM19	005/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO MENDOZA I TERMINACION DE SALON MULTIUSOS JV PARQUE DEL ESTE I, PARROQUIA DIVINO NINO DE JESUS	1	ARQ. YSAMELY CABRERA BELLO	2,641,871.11	100%	FINALIZADA	SE PROCESO PROCESO LA CUBICACION DE CIERRE
6	PPM19	006/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV FRANCISCO HURTADO, BO MAQUITERIA	1	BLASSOLAR, EIRL	2,758,464.61	40%	PARALIZADA	SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION
7	PPM19	007/2019	ASFALTADO DE CALLES JV LA VICTORIA VILLA DUARTE CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS)	1	ING CARLOS FRANCISCO LUNA	2,696,418.56	70%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE 2DA CUBICACION
8	PPM19	008/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV FRANCISCO HURTADO, BO MAQUITERIA	1	ING. FELICIA HEREDIA	3,112,011.93	15%	PARALIZADA	NO HA AGOTADO EL 80% DEL AVANCE PARA PROCESAR 1ERA CUBICACION
9	PPM19	009/2019	ASFALTADO DE CALLES JV LA VICTORIA VILLA DUARTE CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS)	1	ING. DOMINGO ANTONIO POLANCO PEÑA	2,283,534.07	45%	PARALIZADA	SE LE PAGO LA 2DA CUBICACION SE ESTA EXCAVANDO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
10	PPM19	010/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA), LOS MAMEYES	1	JCI SOLUTIONS, SRL	2,393,434.66	5%	EN EJECUCION	
11	PPM19	011/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVERA DEL OZAMA,	2	COSMO CARIBE	4,517,995.04	40%	EN EJECUCION	ESTAN TRABAJANDO EL MURO PERIMETRAL
12	PPM19	012/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO, LOS MINA	2	BIO ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1,810,496.42	75%	PARALIZADA	TIENE DISPONIBILIDAD, EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
13	PPM19	013/2019	REPARACION DE CANCHA(J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) BO. JUAN PABLO II	2	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2,446,362.61	60%	PARALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUBICACION
14	PPM19	014/2019	ASFALTADO DE CALLE (J.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	2	SANTANA MARTINEZ Y ASOC	2,592,957.21	35%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB. SE PANTO OFICINA Y SE COLOCO TECHO DE ALUZINC, SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION
15	PPM19	015/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV ALTOS DEL CACHON ALUMBRADO PUBLICO, JV CABIRMA DEL ESTE	2	SANTANA MARTINEZ Y ASOC	2,666,693.91	65%	PARALIZADA	
16	PPM19	016/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	PROYECTOS OMIC, SRL	2,507,593.10	100%	FINALIZADA	FINALIZADA A ESPERA DE PAGO DE LA 2DA CUBICACION
17	PPM19	017/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA) BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	2	ING. FEUPE ELETUTERIO VIDAL MORENO	2,522,295.54	50%	PARALIZADA	PAGARON CUBICACION, REINICIARON LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
18	PPM19	018/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	ING MANUEL BAEZ	1,735,147.78	100%	FINALIZADA	SE LE PROCESO LA CUBICACION DE CIERRE
19	PPM19	019/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA) BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	2	BLASSOLAR, EIRL	2,207,788.00	70%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
20	PPM19	020/2019	ASFALTADO DE CALLES OCB CLUB BENJAMIN, LA ISLA ABAJO	2	GRUPO CABIOCA, SRL	1,867,937.58	8%	PARALIZADA	REINICIARA LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
21	PPM19	021/2019	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE	1	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO	2,253,743.12	25%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
22	PPM19	022/2019	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES	3	ING. OMAR DE LOS SANTOS SABIÑON	2,075,131.84	43%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
23	PPM19	023/2018	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES	3	ZOGONCO	2,522,312.26	20%	PARALIZADA	SE ENVIO A JURIDICA, EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y NO APARECE, SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa***DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**

RNC 423-00256-5 Carretera Mella 449, Ed. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldía ASDE

INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM 2019

Actualizado al 15 de febrero 2021

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
24	PPM19	024/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	3	INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2,315,520.20	100%	FINALIZADA	FINALIZADA EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
25	PPM19	025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	3	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,317,441.56	100%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
26	PPM19	026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. J.V. LA LUZ DEL MUNDO), AGUAS LOCAS	3	JCI SOLUTIONS, SRL	2,351,779.25	100%	FINALIZADA	SE LE PAGO LA 2DA. CUB.
27	PPM19	027/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES 1	3	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,492,242.49	100%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
28	PPM19	028/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. RADIANTE AMANECER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	3	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,610,002.74	100%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
29	PPM19	029/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y ROTULACION DE CALLES JV LOS FUNDADORES, INVI DOREX	3	GEOCONSTRUCCIONES	2,076,626.02	0%	NO INICIADA	TIENE AVANCE, SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE UBIQUE EL CONTRATISTA
30	PPM19	030/2019	ASFALTADO DE CALLES NUEVO AMANECER, LA GRUA	3	PROYECTOS OMIC	2,447,895.92	100%	FINALIZADA	FINALIZO EL ASFALTADO, SE LE PAGO LA 2DA CUBICACION
31	PPM19	031/2019	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE	3	ING KETTY VICTORIA	3,885,487.83	25%	PARALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA. CUB.
32	PPM19	032/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL IV CIUDAD DEL ALMIRANTE	3	ING. KETTY VICTORIA	3,499,494.81	90%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
33	PPM19	033/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL ALMIRANTE	3	GRUPO CABIOCA, SRL	2,627,721.82	60%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
34	PPM19	034/2019	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL FUNDACION PADRE CLEMENTE	3	JAM CONSTRUCCIONES	3,377,018.98	40%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
35	PPM19	035/2019	ALUMBRADO PUBLICO, J.V. NUEVA ALIANZA, SECTOR INVIVIENDA	3	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA	1,631,827.79	40%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
36	PPM19	036/2019	ASFALTADO DE CALLES JV VILLA ESPERANZA, INVIVIENDA	3	CONSTRUCCIONES YSAYALY	2,544,963.78	90%	PARALIZADA	SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION
37	PPM19	037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS (JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,698,287.82	100%	FINALIZADA	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
38	PPM19	153/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAMON MATIAS MELLA), SECTOR RAMON MATIAS MELLA	1	PUJOLS DIAZ Y ASOCIADOS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS	2,386,213.29	90%	EN EJECUCION	SE PROCESO 2DA CUBICACION, ESPERA PAGO
39	PPM19	154/2019	REPARACION DE CANCHA, (J.V. MI SUEÑO 2), URB. MI SUEÑO 2	2	ONAIROS GROUP	1,692,479.24	3%	PARALIZADA	SE DEMOLIO COMPLETO
40	PPM19	155/2019	REPARACION DE MULTISUOS (J.V. BELLO CAMPO) BELLO CAMPO	1	ING. DAMIAN OSCAR PUELLO PEREZ	1,763,123.09	95%	EN EJECUCION	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
41	PPM19	156/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. LOS ALPES I) LOS ALPES 1	1	INGENIERIA CARRASCO	1,085,017.97	100%	FINALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
42	PPM19	157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN		ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2,716,583.46	100%	FINALIZADA	ESPERA EL ADICIONAL
43	PPM19	158/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	1	ING. DAYANARA MERCADO	2,576,999.02	50%	PARALIZADA	SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
44	PPM19	159/2019	REPARACION DE MULTISUOS (J.V. EDUARDO BRITO) MANZANA H, LOS MAMEYES	1	ING. DINELYS VIRGINIA	1,445,200.48	45%	EN EJECUCION	SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
45	PPM19	160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. HUMANITARIA), ENS ISABELITA		ING. YSELSA SERRANO	2,120,573.32	100%	FINALIZADA	SE LE PROCESO LA CUBICACION FINAL
46	PPM19	161/2019	LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE CAADA, SECTOR RIVIERA DEL OZAMA	2	ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA	2,912,564.14	90%	EN EJECUCION	CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS (QUIEREN ASFALTO EN ALGUNOS DE LOS CALLEJONES) SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa***DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**

RNC 423.00256-5 Carretera No. 114 #49, Eiq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.suntanientosde.gob.do Alcaldes de R.D. Alcaldía ASDE

INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM 2019

Actualizado al 15 de febrero 2021

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
47	PPM19	162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEIONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	2	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,117,893.29	90%	EN EJECUCION	VACIANDO PISOS DE CALLEIONES
48	PPM19	163/2019	SANEAMIENTO DE CANADA (J.V. RIVIERA DEL OZAMA) RIVIERA DEL OZAMA	2	ING. VALERIO SEVERINO	2,301,050.13	90%	EN EJECUCION	ESTAN VACIANDO PISOS DE CALLEIONES
49	PPM19	164/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN VICENTE DE PAUL) SAN VICENTE DE PAUL	2	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV	2,732,807.97	60%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
50	PPM19	165/2019	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA Y EL FINAL DE LA TRINA DE MOYA	2	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,516,376.22	80%	EN EJECUCION	LE FALTA EL ASFALTO
51	PPM19	166/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VISTA HERMOSA) VISTA HERMOSA	2	ING. ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	2,514,749.00	30%	PARALIZADA	SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
52	PPM19	167/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. DONDE HUBO TINIEBLAS), NUEVO AMANECER	3	INVERSIONES CIMAPALMERA	2,562,288.74	100%	FINALIZADA	SE PROCESO 2DA TIENE DISPONIBILIDAD EN DINERO
53	PPM19	168/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) NUEVO AMANECER	3	SADERCO INGENIERIA	2,617,153.43	20%	PARALIZADA	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
54	PPM19	169/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LAS AMERICAS), SECTOR LA UREÑA	3	SOCAS CONSTRUCCIONES	2,465,904.96	85%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
55	PPM19	170/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNION Y SACRIFICIO), SECTOR LOS FRAILES	3	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS	2,497,132.51	70%	PARALIZADA	SE LE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
56	PPM19	171/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES 2	3	ONAIROS GROUP	2,566,517.81	100%	FINALIZADA	PENDIENTE PROCESAR LA CUBICACION DE CIERRE
57	PPM19	172/2019	ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLE (J.V. UNION Y PAZ), LOS FRAILES 2	3	ING. YOHANNA PEREZ	2,523,945.57	90%	PARALIZADA	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
58	PPM19	173/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS TRIUNFADORES), AUT. SAN ISIDRO	3	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS	2,547,950.23	100%	FINALIZADA	SE LE PROCESO LA CUBICACION FINAL
59	PPM19	174/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER) BO. LA ORQUIDEA, CIUDAD DEL ESTE	3	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA SERVINTERRA	2,484,385.80	80%	EN EJECUCION	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
60	PPM19	175/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (J.V. MUJERES UNIDAS), SECTOR SAN MIGUEL DE MENDOZA	3	ING. ANA CRISTINA CLETO	2,497,953.59	70%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
61	PPM19	176/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y DRENAJE PLUVIAL (J.V. HERMANAS MIRABAL), SECTOR MENDOZA	3	ING. ANA CRISTINA CLETO	1,771,717.71	55%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
62	PPM19	177/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (DESARROLLO COMUNITARIO DE MUJERES LAS FLORES II) BRISAS DEL ESTE	3	ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2,528,901.50	100%	FINALIZADA	SE LE ESTA PROCESANDO LA 1ERA CUBICACION.
63	PPM19	178/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS LAURELES) BO. LOS LAURELES, BRISAS DEL ESTE	3	ING. JULIO CESAR ROJAS	2,456,982.17	15%	EN EJECUCION	VACIANDO Y DEMOLICIONES
64	PPM19	179/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS ENFERMERAS), SECTOR EL ALMIRANTE	2	ING. YOHANNA PEREZ	2,411,688.51	100%	FINALIZADA	SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO



INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM 2019

Actualizado al 15 de febrero 2021

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
65	PPM19	180/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA) CARRETERA MELLA KM15	3	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA SERVINTERRA	2,497,290.83	65%	EN EJECUCION	ESPERA PAGO 1ERA CUBICACION
66	PPM19	181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 DE SEPTIEMBRE) RESP. VILLA CARMEN	3	ING. JORGE A SERRANO	2,544,440.35	0%	NO INICIADA	NO TIENE AVANCE
67	PPM19	182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I) TAMARINDO		ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2,481,841.17	0%	NO INICIADA	TIENE PICAZO
68	PPM19	183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,494,175.20	80%	EN EJECUCION	SE LE ESTA PROCESANDO LA 1ERA CUBICACION.
69	PPM19	184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB MUJERES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO) EL TAMARINDO	3	ING. ISAIAS CABRERA	2,474,615.45	100%	FINALIZADA	PENDIENTE PROCESAR LA CUBICACION DE CIERRE
70	PPM19	185/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. LA GRAN UNION) BO. INVI LOS MINA	2	SOLUCIONES DE INGENIERIA CARRASCO	2,914,944.94	28%	EN EJECUCION	SIGUEN INSTALANDO LAMPARAS CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS, ACERAS Y CONTENES CONSTRUIDOS EN UN GA ANTERIOR
71	PPM19	186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE	3	INVERSIONES CIMPALMERA	2,479,180.50	5%	PARALIZADA	
72	PPM19	187/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES (MOV. DE MUJERES PARA LA COMUNIDAD), MENDOZA	3	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,350,908.91	100%	FINALIZADA	SE PROCESO 2DA CUBICACION, ESPERA PAGO

1.- BALANCE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019.

1.1 ESTATUS GENERAL DE OBRAS		
Estatus	Cantidad	Porcentaje %
FINALIZADAS	22	30.56%
EN EJECUCION	14	19.44%
PARALIZADAS	33	45.83%
NO INICIADAS	3	4.17%
TOTAL DE OBRAS	72	100.00%

