



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"AÑO DE LA RECUPERACION Y DE LA IDENTIDAD MUNICIPAL"

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ASD-DGSFOM-062`21

Santo Domingo Este

02 de febrero 2021



A la : **Licda. Jehimy Núñez**
Secretaria General del ASDE

Asunto : Informe reunión del Gabinete directivo.

Anexo : Informe ampliamente detallado sobre el estatus de las obras del PPM 2019.

Cortésmente, tenemos a bien remitirle el informe consignado en el asunto, sobre las actividades e incidencias llevadas a cabo en nuestra dirección en el primer mes del año 2021.

En el transcurso del mes estuvimos revisando y actualizando el estatus general de las obras del PPM 2019, dándole seguimiento a las Obras Administrativas 2020 que continúan abiertas; enviamos a jurídica tres (3) expedientes correspondientes al año 2018 para que fueran reincididos a solicitud del contratista, realizamos el manual de descripciones de puestos requerido por la Secretaria General y participamos en la reunión del PPM que normalmente se lleva a cabo con nuestra honorable Vicealcaldesa, y la Comisión Técnica del Presupuesto Participativo.

Sin otro particular;



Arq. Neferty Feliz
Directora Fiscalización Y Supervisión de Obras

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM, TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2020

Actualizado al 17 de diciembre 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
1	PPM19	001/2019	ASFALTADO DE CALLES JV RESPALDO ALMA ROSA REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON, EL TRIANGULO, SECTOR ALMA ROSA II (J.V. EL TRIANGULO)	1	ING RITA MARGARITA MARTINEZ	1.923.652,15	85%	PARALIZADA	SE COMPENSARAN PARTIDAS QUE NO SE EJECUTARON
2	PPM19	002/2019	ASFALTADO DE CALLES JV URBANIZACION MARGARITA	1	IMAPRO GROUP INVESTMENT,SRL	2.158.681,88	91%	PARALIZADA	SE PROCESO LA 2DA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO LA LUBILACION ESTA RETENIDA PORQUE TIENE QUE REAPLICAR ASFALTO EN UN TRAMO MAL APLICADO
3	PPM19	003/2019	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAULLE)	1	ING YSAIAS CABRERA	2.681.882,55	100%	FINALIZADA	ESTE PROYECTO SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE SE REUNAN CON LA FFAA Y LLEGUEN A UN ACUERO
4	PPM19	004/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES JV MARIA MERCEDES, RES MARIA MERCEDES SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, OCBS CLUB VILLA FARO	1	INVERSIONES ROARAR	1.842.884,14	5%	PARALIZADA	SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION
5	PPM19	005/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO MENDOZA I TERMINACION DE SALON MULTIUSOS JV PARQUE DEL ESTE I, PARROQUIA DIVINO NINO DE JESUS	1	ARQ. YSAMELY CABRERA BELLO	2.641.871,11	85%	EN EJECUCION	SE LE PAGO LA 2DA CUBICACION
6	PPM19	006/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV FRANCISCO HURTADO, BO MAQUITERIA	1	BLASSOLAR, EIRL	2.758.464,61	40%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE 2DA CUBICACION
7	PPM19	007/2019	ASFALTADO DE CALLES JV LA VICTORIA VILLA DUARTE	1	ING CARLOS FRANCISCO LUNA	2.696.418,56	70%	PARALIZADA	NO HA AGOTADO EL 80% DEL AVANCE PARA PROCESAR 1ERA CUBICACION
8	PPM19	008/2019	CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS	1	ING. FELICIA HEREDIA	3.112.011,93	15%	PARALIZADA	SE LE PAGO LA 2DA CUBICACION SE ESTA EXCAVANDO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
9	PPM19	009/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA), LOS MAMEYES	1	JCI SOLUTIONS, SRL	2.393.434,66	5%	EN EJECUCION	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
10	PPM19	010/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVERA DEL OZAMA, SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO, LOS MINA	2	BIO ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1.810.496,42	75%	PARALIZADA	TIENE DISPONIBILIDAD, EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
11	PPM19	011/2019	REPARACION DE CANCHA (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) BO. JUAN PABLO II	2	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2.446.362,61	60%	PARALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUBICACION
12	PPM19	012/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	SANTANA MARTINEZ Y ASOC	2.592.957,21	35%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
13	PPM19	013/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV ALTOS DEL CACHON, ALTOS DEL CACHON ALUMBRADO PUBLICO, JV CABIRMA DEL ESTE	2	PROYECTOS OMIC, SRL	2.666.693,91	65%	PARALIZADA	SE PANELO OFICINA Y SE COLOCO TECHO DE ALUZINC, SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION FINALIZADA A ESPERA DE PAGO DE LA 2DA CUBICACION
14	PPM19	014/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2.507.593,10	100%	FINALIZADA	PAGARON CUBICACION, REINICIARON LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
15	PPM19	015/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	ING MANUEL BAEZ	2.522.295,54	50%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
16	PPM19	016/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	BLASSOLAR, EIRL	1.735.147,78	100%	FINALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
17	PPM19	017/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	BLASSOLAR, EIRL	2.207.788,00	70%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
18	PPM19	018/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	BLASSOLAR, EIRL	2.207.788,00	70%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
19	PPM19	019/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	BLASSOLAR, EIRL	2.207.788,00	70%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM, TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2020

Actualizado al 17 de diciembre 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
20	PPM19	020/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA) BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	2	GRUPO CABIOCA, SRL	1.867.937,58	8%	PARALIZADA	REINICIARA LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
21	PPM19	021/2019	ASFALTADO DE CALLES OCB CLUB BENJAMIN, LA ISLA ABAJO	2	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO	2.253.743,12	25%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
22	PPM19	022/2019	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCA, SECTOR VILLA DUARTE	1	ING. OMAR DE LOS SANTOS SABIÑON	2.075.131,84	43%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB. SE ENVIÓ A JURIDICA, EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y NO APARECE, SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION
23	PPM19	023/2018	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES	3	ZOGONCO INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2.522.312,26	20%	PARALIZADA	
24	PPM19	024/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	3	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2.315.520,20	100%	FINALIZADA	FINALIZADA EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
25	PPM19	025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	3	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2.317.441,56	100%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
26	PPM19	026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. J.V. LA LUZ DEL MUNDO), AGUAS LOCAS	3	JCI SOLUTIONS, SRL	2.351.779,25	100%	FINALIZADA	SE LE PAGO LA 2DA. CUB.
27	PPM19	027/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	3	CONSTRUCCION ES ISAYALY, SRL	2.492.242,49	100%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
28	PPM19	028/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. RADIANTE AMANECER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	3	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2.610.002,74	100%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
29	PPM19	029/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y ROTULACION DE CALLES JV LOS FUNDADORES, INVI DOREX	3	GEOCONSTRUCCIONES	2.076.626,02	0%	NO INICIADA	TIENE AVANCE, SE ENVIÓ A JURIDICA PARA QUE UBIQUE EL CONTRATISTA FINALIZO EL ASFALTADO, SE LE PAGO LA 2DA CUBICACION
30	PPM19	030/2019	ASFALTADO DE CALLES NUEVO AMANECER, LA GRUA	3	PROYECTOS OMIC	2.447.895,92	100%	FINALIZADA	
31	PPM19	031/2019	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE	3	ING KETTY VICTORIA	3.885.487,83	25%	PARALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA. CUB.
32	PPM19	032/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV CIUDAD DEL ALMIRANTE	3	ING. KETTY VICTORIA	3.499.494,81	90%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
33	PPM19	033/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL ALMIRANTE	3	GRUPO CABIOCA, SRL JAM	2.627.721,82	60%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
34	PPM19	034/2019	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL FUNDACION PADRE CLEMENTE	3	CONSTRUCCION ES	3.377.018,98	40%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
35	PPM19	035/2019	ALUMBRADO PÚBLICO, J.V. NUEVA ALIANZA, SECTOR INVIVIENDA	3	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA	1.631.827,79	40%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
36	PPM19	036/2019	ASFALTADO DE CALLES JV VILLA ESPERANZA, INVIVIENDA	3	CONSTRUCCION ES YSAVALY	2.544.963,78	90%	PARALIZADA	SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION
37	PPM19	037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS(JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2.698.287,82	100%	FINALIZADA	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
38	PPM19	153/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAMON MATIAS MELLA), SECTOR RAMON MATIAS MELLA	1	PUJOLS DIAZ Y ASOCIADOS, CONTRATACION ES Y SERVICIOS	2.386.213,29	90%	EN EJECUCION	SE PROCESO 2DA CUBICACION, ESPERA PAGO
39	PPM19	154/2019	REPARACION DE CANCHA, (J.V. MI SUEÑO 2), URB. MI SUEÑO 2	2	ONAIROS GROUP	1.692.479,24	3%	PARALIZADA	SE DEMOLIO COMPLETO

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM, TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2020

Actualizado al 17 de diciembre 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
40	PPM19	155/2019	REPARACION DE MULTIUSOS (J.V. BELLO CAMPO) BELLO CAMPO	1	ING. DAMIAN OSCAR PUELLO PEREZ	1.763.123,09	95%	EN EJECUCION	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
41	PPM19	156/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. LOS ALPES I) LOS ALPES I	1	INGENIERIA CARRASCO	1.085.017,97	100%	FINALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
42	PPM19	157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN		ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2.716.583,46	100%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA CUBICACION
43	PPM19	158/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	1	ING. DAYANARA MERCADO	2.576.999,02	50%	PARALIZADA	SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
44	PPM19	159/2019	REPARACION DE MULTIUSOS (J.V. EDUARDO BRITO) MANZANA H, LOS MAMEYES	1	ING. DINELYS VIRGINIA	1.445.200,48	45%	EN EJECUCION	SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
45	PPM19	160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. HUMANITARIA), ENS ISABELITA		ING. YSIELSA SERRANO	2.120.573,32	95%	EN EJECUCION	SE LE PROCESO LA 2DA CUBICACION, ESPERA PAGO
46	PPM19	161/2019	LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE CAÑADA, SECTOR RIVIERA DEL OZAMA	2	ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA	2.912.564,14	65%	EN EJECUCION	CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS (QUIEREN ASFALTO EN ALGUNOS DE LOS CALLEJONES) SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION
47	PPM19	162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	2	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2.117.893,29	65%	EN EJECUCION	VACIANDO PISOS DE CALLEJONES
48	PPM19	163/2019	SANEAMIENTO DE CANADA (J.V. RIVIERA DEL OZAMA) RIVIERA DEL OZAMA	2	ING. VALERIO SEVERINO	2.301.050,13	65%	EN EJECUCION	ESTAN VACIANDO PISOS DE CALLEJONES
49	PPM19	164/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN VICENTE DE PAUL) SAN VICENTE DE PAUL	2	CONSTRUCCION ES Y PAVIMENTOS EMV	2.732.807,97	60%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
50	PPM19	165/2019	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA Y EL FINAL DE LA TRINA DE MOYA	2	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2.516.376,22	80%	EN EJECUCION	LE FALTA EL ASFALTO
51	PPM19	166/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VISTA HERMOSA) VISTA HERMOSA	2	ING. ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	2.514.749,00	30%	PARALIZADA	SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
52	PPM19	167/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. DONDE HUBO TINIEBLAS), NUEVO AMANECEER	3	INVERSIONES CIMAPALMERA	2.562.288,74	90%	PARALIZADA	SE PROCESO 2DA TIENE DISPONIBILIDAD EN DINERO
53	PPM19	168/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) NUEVO AMANECEER	3	SADERCO INGENIERIA	2.617.153,43	20%	EN EJECUCION	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
54	PPM19	169/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LAS AMERICAS), SECTOR LA UREÑA		SOCAS CONSTRUCCION ES	2.465.904,96	85%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
55	PPM19	170/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNION Y SACRIFICIO), SECTOR LOS FRAILES	3	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS	2.497.132,51	70%	PARALIZADA	SE LE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
56	PPM19	171/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES 2	3	ONAIROS GROUP	2.566.517,81	100%	FINALIZADA	PENDIENTE PROCESAR LA CUBICACION DE CIERRE

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM, TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2020

Actualizado al 17 de diciembre 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
57	PPM19	172/2019	ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLE (J.V. UNION Y PAZ), LOS FRAILES 2	3	ING. YOHANNA PEREZ	2.523.945,57	90%	PARALIZADA	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
58	PPM19	173/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS TRIUNFADORES), AUT. SAN ISIDRO	3	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS	2.547.950,23	100%	FINALIZADA	SE LE PROCESO LA CUBICACION FINAL
59	PPM19	174/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER) BO. LA ORQUIDEA, CIUDAD DEL ESTE	3	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA SERVINTERRA	2.484.385,80	80%	EN EJECUCION	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
60	PPM19	175/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (J.V. MUJERES UNIDAS), SECTOR SAN MIGUEL DE MENDOZA	3	ING. ANA CRISTINA CLETO	2.497.953,59	70%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
61	PPM19	176/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y DRENAJE PLUVIAL (J.V. HERMANAS MIRABAL), SECTOR MENDOZA	3	ING. ANA CRISTINA CLETO	1.771.717,71	55%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
62	PPM19	177/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (DESARROLLO COMUNITARIO DE MUJERES LAS FLORES II) BRISAS DEL ESTE	3	ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2.528.901,50	100%	FINALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
63	PPM19	178/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS LAURELES) BO. LOS LAURELES, BRISAS DEL ESTE	3	ING. JULIO CESAR ROJAS	2.456.982,17	15%	EN EJECUCION	VACIANDO Y DEMOLICIONES
64	PPM19	179/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS ENFERMERAS), SECTOR EL ALMIRANTE	2	ING. YOHANNA PEREZ	2.411.688,51	100%	FINALIZADA	SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
65	PPM19	180/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA) CARRETERA MELLA KM15	3	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA SERVINTERRA	2.497.290,83	65%	EN EJECUCION	ESTAN VACIANDO ACERAS Y CONTENES
66	PPM19	181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 DE SEPTIEMBRE) RESP. VILLA CARMEN	3	ING. JORGE A SERRANO	2.544.440,35	0%	NO INICIADA	NO TIENE AVANCE
67	PPM19	182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I) TAMARINDO	3	ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2.481.841,17	0%	NO INICIADA	TIENE PICAZO
68	PPM19	183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2.494.175,20	80%	EN EJECUCION	VACIANDO ACERAS Y CONTENES
69	PPM19	184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB MUJERES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO) EL TAMARINDO	3	ING. ISAIAS CABRERA	2.474.615,45	100%	FINALIZADA	PENDIENTE PROCESAR LA CUBICACION DE CIERRE
70	PPM19	185/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. LA GRAN UNION) BO. INVI LOS MINA	2	SOLUCIONES DE INGENIERIA CARRASCO	2.914.944,94	28%	EN EJECUCION	SIGUEN INSTALANDO LAMPARAS CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS, ACERAS Y CONTENES CONSTRUIDOS EN UN GA ANTERIOR
71	PPM19	186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE	3	INVERSIONES CIMAPALMERA	2.479.180,50	5%	PARALIZADA	
72	PPM19	187/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES (MOV. DE MUJERES PARA LA COMUNIDAD), MENDOZA	3	CONSTRUCCION ES ISAYALY, SRL	2.350.908,91	100%	FINALIZADA	SE PROCESO 2DA CUBICACION, ESPERA PAGO

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM, TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2020

Actualizado al 17 de diciembre 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
------	------	-------------	-------------	-------	-------------	------------	-------------	--------	-------------

1.- BALANCE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019.

1.1 ESTATUS GENERAL DE OBRAS		
Estatus	Cantidad	Porcentaje %
FINALIZADAS	18	25,00%
EN EJECUCION	16	22,22%
PARALIZADAS	35	48,61%
NO INICIADAS	3	4,17%
TOTAL DE OBRAS	72	100,00%

