



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DE LA INTERACCION Y PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIES EN LAS EJECUTORIAS DEL ASDE"

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

No. Presup.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		Terminada	NIVEL DE AVANCE			STATUS		
			Presupuesto	Ejecutado		Más 80%	Menos 50%	20% Avance	Cub. No.	Fecha	Observación
001/2015	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES, ACERAS, CONTENES Y DRENAJE, BOULEVARD FARO A COLON, MAQUITERIA	JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	741,103.00	521,515.57	X	70.37%			2da	29/12/2015	En ejecucion
002/2015	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MOLINUEVO	ING. JUAN FCA. SILFA ROSA	2,665,983.00	2,665,983.00	X	100.00%			1ra Y única	02/09/2015	Finalizada
003/2015	ENCEMENTADO DE CALLEJONES, CAMPANA VILLA FARO (SECTOR MANDINGA)	ARQ. ALEXANDRA OLIVARES HIDALGO	1,348,339.00	1,348,339.00	X	100.00%			2da Y última	16/11/2015	Finalizada
004/2015	REPARACION DE CANCHA, SECTOR ALMA ROSA II (J.V EL ROSAL IVETT)	ING. EFRAIN ALBERTO GERMAN PEREZ	1,958,131.00	1,958,131.00	X	100.00%			2da Y última	23/12/2015	Finalizada
005/2015	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR HAMARAP	ING. MYSETTE DOLORES BATISTA GOMEZ DE CUEVAS	1,896,028.00	1,896,028.00	X	100.00%			2da Y última	28/12/2015	Finalizada
006/2015	ARREGLO DE CALLEJONES, SECTOR MAQUITERIA	ARQ. ANA MARIA BRITO DURAN	826,614.00	826,614.00	X	100.00%			2da Y última	19/08/2015	Finalizada
007/2015	ASFALTADO, SECTOR VILLA DUARTE	ING. FREDERIC DANIEL HERNANDEZ	1,885,448.00	1,885,448.00	X	100.00%			2da Y última	10/11/2015	Finalizada
008/2015	ASFALTADO DE CALLES, RESPALDO LOS TRES OJOS	ARQ. PATRIA AUDELINE HERRERA PLACIDO	1,847,451.00	1,847,451.00	X	100.00%			2da Y última	02/10/2015	Finalizada
009/2015	BACHEO Y ASFALTADO DE CALLES, BOULEVARD SAN SOUCI, SECTOR LOS MAMEYES	ING. RUBEN DARIO MAÑAN JIMENEZ	1,838,455.00	1,838,455.00	X	100.00%			3ra y última	06/11/2015	Finalizada
010/2015	BACHEO DE CALLES, SECTOR ISABELITA 3RA	ING. FLEMING ALEXANDER CASTILLO LARA	1,800,584.00	1,800,584.00	X	100.00%			3ra y última	30/12/2015	Finalizada
011/2015	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA FARO (J.V JARDINES DE MENDOZA)	ING. FREDDY ALBERTO MUÑOZ PAYANO	1,199,055.00	1,199,055.00	X	100.00%			2da Y última	03/10/2015	Finalizada
012/2015	CONSTRUCCION DE PARQUE, SECTOR EL DIQUE		2,541,821.00	2,541,821.00			100.00%				El Despacho de la primera Dama está ejecutando esta obra
013/2015	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR VALLE DEL ESTE, RESP. LOS TRES OJOS (J.V EL HOYO DE ROMAN)	ING. ELIZABETH CRISTINA GARCIA VALDEZ	1,938,802.00	1,938,802.00	X	100.00%			2da Y última	23/12/2015	Finalizada
014/2015	ASFALTADO DE CALLES, VILLA ANACAONA, VILLA FARO	ING. JULIO ALCANTARA SALAS	1,843,219.00	1,843,219.00		100.00%			3ra y última	24/11/2015	Finalizada

DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DE LA INTERACCION Y PARTICIPACION DE LOS MUNICIPES EN LAS EJECUTORIAS DEL ASDE"

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

No. Presup.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			STATUS			
			Presupuesto	Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50%	20% Avance	Cub. No.	Fecha	Observación
015/2015	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES, VILLA FARO (ORG. ACCION Y PAZ)	ING. FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO	1,847,068.00	1,847,068.00	X	100.00%			Ira Y única	18/08/2015	Finalizada
016/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR ALMA ROSA II	ING. ELSA LIBIA GARCIA PAULINO	1,725,448.36	1,725,448.36	X	100.00%			2da Y última	14/09/2015	Finalizada
017/2015	ASFALTADO DE CALLES, SECTOR MAQUITERIA (J.V MAQUITERIA)	ING. EDWIN PERALTA ACOSTA	1,378,881.00	275,776.20			20.00%		Avance		Obra contratada con avance, No iniciada
018/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. CAMPANA, SECTOR VILLA FARO	ING. YVAN E. PONCEANO PAEZ	1,907,584.64	1,907,584.64	X	100.00%			Ira Y última	10/11/2015	Finalizada
019/2015	ASFALTADO DE CALLES, SECTOR MAQUITERIA (ORG. RED DE JOVENES COMUNITARIOS)	ING. FRANK REYNALDO GARCIA CEPEDA	1,378,881.00	275,776.20			20.00%		Avance		Obra contratada con avance, No iniciada
020/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR VALLE DEL ESTE (J.V VALLE DEL ESTE)	ING. VICTOR ML. BURGOS SANTOS	1,866,297.00	1,866,297.00	X	100.00%			Ira Y única	18/08/2015	Finalizada
021/2015	RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADAS, SECTOR RIVERA DEL OZAMA	BIOTEC	1,996,261.00				0.00%				En proceso de entrega de avance
022/2015	ASFALTADO, SECTOR RIVERA DEL OZAMA	INDICOM	1,797,277.00	359,455.40			20.00%				En ejecución
023/2015	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES, SECTOR RIVERA DEL OZAMA	BIOTEC	1,288,149.00				0.00%				No iniciada, en proceso de entrega de avance
024/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, JUAN PABLO II (LOS CARTONES)	ING. ALFONSO BIDO SANTANA	1,191,219.92	1,087,168.83			91.27%		Primera	23/12/2015	En ejecución
025/2015	CONSTRUCCION ESCALONES Y ENCEMENDADO DE CALLEJONES, BO. VIETNAM, SECTOR LOS MINA	JACOMSA SRL	723,470.99	723,470.99		100.00%			Ira Y única	03/11/2015	Finalizada
026/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR CANCINO I	ING. ANGEL DEL JESUS MENDEZ MENDEZ	1,486,272.00	1,486,272.00		100.00%			Ira Y única	08/12/2015	Finalizada
027/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR KATANGA LOS MINA	ING. ELIAS ANTONIO MADERA DE LOS SANTOS	1,312,760.50	1,312,760.50	X	100.00%			Ira Y única	30/12/2015	Finalizada
028/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR KATANGA LOS MINA	ING. MANUEL MILCIADES FRANCO ARQ. DOMINGO SALVADOR MUNOZ	1,167,230.00				0.00%				No iniciada, en proceso de entrega de avance
029/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR AMAPOLA II	GONZALEZ INGENIERIA Y DISEÑO COMPUTARIZADO S.R.L.	1,875,879.00	375,175.80			20.00%				En ejecución
030/2015	ASFALTADO DE CALLES, SECTOR REAL CANCINO	COMPUTARIZADO S.R.L. (INDICOM)	1,887,523.00	654,624.03			34.68%		Primera	14/12/2015	En ejecución

DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DE LA INTERACCION Y PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIES EN LAS EJECUTORIAS DEL ASDE"

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

No. Presup.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			STATUS		
			Presupuesto	Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50%	20% Avance	Cub. No.	Fecha
031/2015	CONSTRUCCIÓN PARQUE, URB. DAMEL III, LUCERNA	ARQ. MARIA SALOME ROMERO	2,793,798.00	558,759.60			20.00%			En ejecución
032/2015	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TRAMO DE CAÑADA, BO. LA ISLA DE LAS ENFERMERAS, SECTOR LOS MINA	ING. ALFONSO BIDO SANTANA	1,274,422.45	1,274,422.45	X	100.00%		2da Y última	07/01/2016	Finalizada
033/2015	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA CENTRO (J.V. HNOS UNIDOS)	ING. ANGEL DEL JESUS MENDEZ MENDEZ	1,816,599.99	1,816,599.99	X	100.00%		1ra y única	10/12/2015	Finalizada
034/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA SUR (J.V. FELICIDAD II)	ING. EMMANUEL MALDONADO TAPIA	1,852,164.00	1,852,164.00		100.00%		2da Y última	23/10/2015	Finalizada
035/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, SECTOR LOS FRAILES (J.V. HERMANAS MIRABAL)	ING. DIANA LEONOR FELIZ SUERO	1,919,483.04	1,919,483.04	X	100.00%		2da Y última	05/10/2015	Finalizada
036/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BU. SAN BARTOLO SECTOR LOS FRAILES (J.V. UNION Y FE)	ING. DIANA LEONOR FELIZ SUERO	1,560,182.74	1,560,182.74	X	100.00%		2da Y última	05/10/2015	Finalizada
037/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, LOS FARALLONES TROPICAL DEL ESTE	ING. MANUEL MILCIADES FRANCO	1,559,372.00				0.00%			No iniciada, en proceso de entrega de avance
038/2015	ENCALICHADO DE CALLES, SECTOR AGUAS LOCAS (J.V. UNIÓN Y PROGRESO)	CONSTRUCCIONES FEM, SRL	1,894,575.00	1,894,575.01	X	100.00%		2da Y última	10/11/2015	Finalizada
039/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR CANCINO ADENTRO	CONSTRUCCIONES FEM, SRL	1,308,254.00				0.00%			Finalizada
040/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. LA PERLA, SECTOR EL TAMARINDO	ING. WILMAN ESPINOSA ESPINOSA	1,848,245.12	1,848,245.12	X	100.00%		1ra Y única	14/09/2015	Finalizada
041/2015	REPARACIÓN DE CANCHA DE CLUB DEPORTIVO, AV. EDUARDO BRITO, LOS MAMEYES	EQUIPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS CONSTRUCCIONES, SRL	1,489,222.88	1,489,222.88	X	100.00%		2da Y última	30/12/2015	Finalizada
042/2015	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE CAÑADA, SECTOR LOS MINA SUR	ING. EMMANUEL MALDONADO TAPIA	1,701,406.40	1,701,406.40	X	100.00%		2da Y última	23/10/2015	Finalizada
043/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, URB. JUAN BOSCH, AGUAS LOCAS (J.V. PAZ Y BIEN AGUAS LOCAS)	AVI CONSTRUCTORA	1,945,448.16	1,534,631.59			78.88%	Primera	15/12/2015	En ejecución
044/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR SAN BARTOLO (J.V. NUEVA ESPERANZA II)	AVI CONSTRUCTORA	1,748,105.63	1,602,026.63			91.64%	Primera	01/12/2015	En ejecución
045/2015	ASFALTADO DE CALLES, SECTOR LOS FRAILES II (J.V. VIDA Y ESPERANZA)	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GPIS SRL	1,867,272.46	1,867,272.46	X	100.00%		1ra y última	29/12/2015	Finalizada
046/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS FRAILES II (J.V. FRENTE DE MUJERES EN PIE DE LUCHA)	ECO2SMART, SRL	1,718,098.19	1,718,098.19	X	100.00%		2da Y última	22/12/2015	Finalizada

DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DE LA INTERACCION Y PARTICIPACION DE LOS MUNICIPES EN LAS EJECUTORIAS DEL ASDE"

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

No. Presup.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			STATUS			
			Presupuesto	Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50%	20% Avance	Cub. No.	Fecha	Observación
047/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, URB. JUAN BOSCH, AGUAS LOCA (J.V. LUZ Y ESPERANZA)	XIKEDA SRL	1,515,878.00	1,515,878.00	X	100.00%			1ra y única	29/09/2015	Finalizada
048/2015	BACHEO Y ASFALTADO DE CALLES, BO. LA MONEDA	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GPIS SRL	1,239,187.27	1,161,003.83			93.69%		Primera	20/11/2015	En ejecución
049/2015	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, VILLA ESFUERZO	L&L DESIGN S.R.L	1,772,099.58	996,980.05			56.26%		Primera	21/12/2015	En Ejecución
050/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, RESP. CHARLES DE GAULLE (ENTRANDO POR LA BOTANICA)	CONSTRUCTORA PLINIO MELO S.A (PLIMESA)	1,799,822.44	1,799,822.44	X	100.00%			2da Y última	29/12/2015	Finalizada
051/2015	ASFALTADO DE CALLES, SECTOR EL ALMIRANTE, LA CAÑA	XIKEDA SRL	1,598,723.00	1,598,723.00	X	100.00%			1ra y única	09/10/2015	Finalizada
052/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR INVI-MOSA	ING. CHRISTIAN FRANCISCO GOMEZ ALCANTARA	1,593,515.94	449,599.30			28.21%		Primera	21/12/2015	En ejecución
053/2015	ASFALTADO DE CALLES, SECTOR LOS INVIDOREX	JACOMSA SRL	1,866,948.16	555,551.41			29.76%		Primera	12/10/2015	En Ejecución
054/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR CIUDAD DEL ESTE II (J.V UNIÓN Y CONFIANZA)	FQUIPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS	1,989,712.00	1,989,912.00	X	100.01%			2da Y última	30/10/2015	Finalizada
055/2015	CONSTRUCCIÓN DE PEATONAL Y CALLEJONES, SECTOR MENDOZA	CONSTRUCCIONES, SRL	1,346,412.65	1,346,412.65			100.00%		2da Y última	01/12/2015	Finalizada
056/2015	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, SECTOR MENDOZA, (VILLA ESFUERZO)	URBANIZACION Y VIVIENDA, SRL	1,464,443.00	292,888.60			20.00%				En ejecucion
057/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISAS DEL ESTE (J.V UNIÓN)	MAGNIPLAST	1,780,526.64	1,780,526.64	X	100.00%			2da y última	29/12/2015	Finalizada
058/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISAS DEL ESTE (J.V LAS FLORES)	ING. LUIS CESAR RAMIREZ	1,779,850.78	1,779,850.78	X	100.00%			2da y última	30/12/2015	Finalizada
059/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISAS DEL ESTE (J.V. NUEVO AMANECER)	PROYECTOS CIVILES DOMINICANOS (PROCIDOM) S.R.L.	1,798,930.00	1,798,930.00	X	100.00%			2da y última	26/11/2015	Finalizada
060/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISAS DEL ESTE (J.V. HERMANAS MIRABAL)	ARQ. FRANCIA ROJAS	1,965,754.00	1,965,754.00	X	100.00%			1ra Y única	30/09/2015	Finalizada
061/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISAS DEL ESTE (J.V. UNIENDO FUERZA)	PROYECTOS CIVILES DOMINICANOS (PROCIDOM) SRL	1,860,054.00	1,860,054.00	X	100.00%			2da y última	26/11/2015	Finalizada
062/2015	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, BO. VENECIA, SECTOR INVIVIENDA	ARQ. FRANCIA ROJAS	2,327,453.00	2,327,453.00	X	100.00%			1ra Y única	09/09/2015	Finalizada
064/2015	ASFALTADO DE CALLES, SECTOR LOS TRABAJADORES	JACOMSA SRL	1,958,576.20	1,958,576.20	X	100.00%			2da y última	20/11/2015	Finalizada

DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DE LA INTERACCION Y PARTICIPACION DE LOS MUNICIPES EN LAS EJECUTORIAS DEL ASDE"

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

No. Presup.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			STATUS			
			Presupuesto	Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50%	20% Avance	Cub. No.	Fecha	Observación
065/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, EL TAMARINDO	ARQ. JOHANNA ALTAGRACIA FORTUNA NUÑEZ	1,341,922.00	1,341,922.00	X	100.00%			Tercera y última	06/11/2015	Finalizada
066/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA PROGRESO, EL TAMARINDO	ING. MARILENYS CORTORREAL	1,300,621.26	828,181.27			63.68%		Primera	08/10/2015	En ejecución
067/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS FRAILES PRIMERO	ARQ. JOHANNA ALTAGRACIA FORTUNA	1,889,561.00	1,889,561.00	X	100.00%			Tercera y única	20/11/2015	Finalizada
068/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR VILLA CARMEN	ING. MARILENYS CORTORREAL	1,855,453.94	1,496,226.65		80.64%			Primera	04/11/2015	En ejecución
071/2015	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES, SECTOR CIUDAD DEL ESTE II (J.V NUEVA JERUSALÉN)	ARQ. JOHANNA ALTAGRACIA FORTUNA NUÑEZ	1,850,967.00	1,850,967.00			100.00%		Tercera y única	25/10/2015	Finalizada
072/2015	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, SECTOR INVIVIENDA	ECO2SMART S.R.L.	1,129,180.56	1,129,180.56	X	100.00%			Tercera y única	29/12/2015	Finalizada
073/2015	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR LA UREÑA (J.V. EL PARAISO)	ING. SANTIAGO CASTRO MERCEDES	1,895,246.00	1,535,987.01		81.04%			Segunda	24/11/2015	En ejecución
074/2015	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR LA CAÑA DEL ALMIRANTE	ING. JESÚS RAFAEL CEPEDA ENCARNACIÓN	1,738,216.00	737,920.25			42.45%		Primera	28/10/2015	En Ejecución
075/2015	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, PRADO ORIENTAL AUT. SAN ISIDRO	ING. MIRIDIO MIGUEL DE JS. ACOSTA PEREZ	2,329,244.00	1,055,818.37			45.33%			13/10/2015	En Ejecución
078/2015	CONSTRUCCION DE PARQUE, SECTOR LOS CORALES DEL ALMIRANTE	ING. GUSTAVO ADOLFO CEDEÑO	1,703,096.37	760,730.80			44.67%		Primera	23/12/2015	En ejecución
081/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, LOS CORALES DEL ALMIRANTE	ING. LUIS MANUEL HERNANDEZ GERMAN	1,771,557.51	762,648.26			43.05%		Primera	23/12/2015	En ejecución
082/2015	IMPRIMACIÓN DE CALLES, INVICIA II	ING. FRANCISCO AMIN RAMIREZ TAPIA	1,721,952.00	1,721,952.00		100.00%					Finalizada
083/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISAS DEL EDÉN	ING. LISSETTE ALFONSINA DE LEON DE LOS SANTOS	1,735,671.77	916,986.40			52.83%		Primera	23/12/2015	En ejecución
084/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA UREÑA (J.V. UNIDAD Y PROGRESO)	ING. LUIS MANUEL HERNANDEZ GERMAN	1,806,808.17	1,806,808.17	X	100.00%			2da y última	29/12/2015	Finalizada
085/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. LAURA MARIE, SECTOR LA UREÑA (ORG. LAURA MARIEL)	ING. FREDY ANDRES DE LOS SANTOS LIRIANO	1,788,454.11	1,788,454.11	X	100.00%			2da y última	07/01/2016	Finalizada
086/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVO AMANECER	ING. FELIX ANTONIO MONTERO ENCARNACION	1,814,366.72	1,814,366.72	X	100.00%			Tercera y única	03/11/2015	Finalizada
087/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR CANCELA	ING. FREDY ANDRES DE LOS SANTOS LIRIANO	1,829,482.70	1,829,482.70		100.00%			Tercera y única	25/11/2014	Finalizada
088/2015	RECONSTRUCCIÓN DE CAPILLA SANTA MONICA, SECTOR LOS MAMEYES	ING. CARLOS DAVID MONTAN	2,676,063.00	535,212.60			20.00%				Obra contratada con avance, No iniciada

DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
 "AÑO DE LA INTERACCION Y PARTICIPACION DE LOS MUNICIPES EN LAS EJECUTORIAS DEL ASDE"

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

No. Presup.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				STATUS		
			Presupuesto	Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50%	20% Avance	Cub. No.	Fecha	Observación
103/2015	CONSTRUCCION DE PARQUE, MARIA TRINIDAD SANCHEZ	TOSCANA ORIENTAL	3,152,990.00	630,598.00			20.00%				En ejecucion
112/2015	CONSTRUCCIÓN CANCHA, SECTOR DOÑA IDALIA	BORARTIS, SRL	2,694,366.00	538,873.20			20.00%				En ejecucion
121/2015	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, RESIDENCIAL BELINDA	CORPORACION IMPROMATIS, SRL	2,493,798.00	498,759.60			20.00%				Obra contratada con avance, No iniciada
122/2015	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, SECTOR LOS ALPES I	CRISTIAN FRANCISCO GOMEZ ALCANTARA	2,885,955.00	577,191.00			20.00%				En ejecución
123/2015	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LOS TRES BRAZOS	CUEVAS Y ASOCIADOS, S.R.L.	2,717,028.78	1,089,604.37			40.10%	Primera	24/11/2015		En ejecución
124/2015	CONSTRUCCIÓN DE MULTIUSO, URB. ITALIA	SOLUCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SODEIS, SRL	4,000,000.00	800,000.00			20.00%				Obra contratada con avance, No iniciada
126/2015	REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL, LOS MINA SUR	HYPATIA HADIL CAMINERO PEÑA	1,850,325.00	370,065.00			20.00%				Obra contratada con avance, No iniciada
130/2015	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR VILLA TROPICALIA	CONSTRUCTORA BORARTIS SRL	2,687,806.00	537,561.20			20.00%				En ejecucion
	EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNALES MULTIUSOS, LOS FARALLONES, LOS TRES OJOS		1,800,000.00				0.00%				No contratada, No iniciada
			163,575,905.02	114,668,387.76							

Imeding Luciano
 FIRMA AUTORIZADA

27/1/16
 FECHA



DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DE LA INTERACCION Y PARTICIPACION DE LOS MUNICIPES EN LAS EJECUTORIAS DEL ASDE"

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

No. Presup.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			STATUS		
			Presupuesto	Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50%	20% Avance	Cub. No.	Fecha

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo,

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Finalizadas	52	57.78%
Obras en proceso	26	28.89%
Sin Contratar	1	1.11%
Obras Sin iniciar	11	12.22%
TOTAL	90	100.00%

Ejecución PP 2015	
Obras	Cantidad
Contratadas	89
En Ejecución	26
Finalizadas	52

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
	114,668,387.76	48,907,517.26	70%