



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ASD-DGSFOM-267-20

Santo Domingo Este
26 de octubre del 2020

Al : **Licdo. José Sandoval**
Secretario Técnico

Asunto : Remisión de informe sobre las acciones realizadas durante los meses de gestión mayo-octubre 2020.

Anexo : Informe ampliamente detallado, relativo al asunto, levantamiento fotográfico de algunas de las obras finalizadas; y las que están más avanzadas en su ejecución.

Distinguido Secretario:

Cortésmente, tenemos a bien remitirle el informe consignado en el anexo, el cual contiene las incidencias realizadas durante los meses de gestión mayo-octubre del presente año.



Arq. Neferty Feliz
Directora de Supervisión y Fiscalización
de Obras Municipales.





Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
• (809) 788-7676 • www.ayuntamientodego.gov.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE

RELACION ESTATUS GENERAL DE OBRAS FINALIZADAS EN ESTA GESTION

Actualizado al 23 de octubre 2020

ITEM	TIPO	Nº. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
1	GA20	001/2020	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE BIENVENIDA (AV. SAN VICENTE DE PAUL EN LA CABEZA DEL PUENTE DE LA 17)	2			100%	FINALIZADA	A ESPERA DE PAGO
2	GA20	003/2020	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE BIENVENIDA AUT. LAS AMERICAS (CASI ESQ. CARRETERA DE SAMANA)	2	HIPARQ CONSTRUCTORA		100%	FINALIZADA	PAGADA
3	GA20	004/2020	CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	3			100%	FINALIZADA	A ESPERA DE PAGO
4	GA20	005/2020	REMOZAMIENTO LOCAL PARA HABILITAR MINI CABILDO, SECTOR MENDOZA	3	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO O INMANSA SRL	1,747,180.75	100%	FINALIZADA	ESPERA DE CONTRATO PARA CUBICAR
5	GA20	007/2020	CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA, RIVIERA DEL OZAMA	3			100%	FINALIZADA	A ESPERA DE PAGO
6	GA20	008/2020	REMOZAMIENTO DE ESCUELA LABORAL, SECTOR EL DIQUE	2	ALEYDA DURAN PAREDES	573,668.80	100%	FINALIZADA	ESPERA DE CONTRATO PARA CUBICAR
7	GA20	010/2020	REMOZAMIENTO DE ESCUELA LABORAL, C/ CARACOL ESQ. C/ PEATON 5, BO. EL INVI, LOS MINA	2	ALEYDA DURAN PAREDES	1,048,089.06	100%	FINALIZADA	ESPERA DE CONTRATO PARA CUBICAR
8	GA20	011/2020	REMOZAMIENTO DE ESCUELA LABORAL Y MULTIUSO JUAN PABLO DUARTE	2	EDIFICACIONES, OBRAS Y SERVICIOS ANGOMAS, EOSA SRL	1,465,592.28	100%	FINALIZADA	ESPERA DE CONTRATO PARA CUBICAR
9	GA20	012/2020	SANEAMIENTO DE CAÑADA CANTA LA RANA, LOS TRES BRAZOS	2	JULIO CESAR ROJAS		100%	FINALIZADA	PAGADA
10	GA20	013/2020	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES AV. DEL FARO, MANZANA C EDIF. 6, VILLA DUARTE	1	ASTAROTH CONSTRUCCION SRL	1,271,625.71	100%	FINALIZADA	ESPERA QUE EL CONTRATISTA TRAIGA LOS DOCUMENTOS PARA LA CUBICACION
11	GA20	014/2020	REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS, C/1RA ESQ. C/ FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ KM13, LOS MOLINOS	3	CONSTRUCTORA GUEVARA SRL	414,640.04	100%	FINALIZADA	ESPERA DE CONTRATO PARA CUBICAR

ASDE



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00250-5 • Carretera Mella 449, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
 • (809) 788-7676 • www.ayuntamientosdegozalo • Alcaldía ASDE • Alcaldía ASDE

ESTATUS GENERAL DE OBRAS PPM 2019 QUE SE LE DIERON PICAZOS EN LA ACTUAL GESTION 2020-2024

Actualizado al 22 de octubre 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
1	PPM19	015/2019	REPARACION DE CANCHA (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) BO. JUAN PABLO II	2	SANTANA MARTINEZ Y ASOC	2,666,693.91	50%	PREPARAN VACIADO DE LOSA
2	PPM19	153/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAMON MATIAS MELLA), SECTOR RAMON MATIAS MELLA	1	POJULS DIAZ Y ASOCIADOS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS	2,386,213.29	90%	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
3	PPM19	154/2019	REPARACION DE CANCHA, (J.V. MI SUEÑO 2), URB. MI SUEÑO 2	2	ONAIROS GROUP	1,692,479.24	2%	ESTAN DEMOLIENDO PISO DE JUEGO Y MUROS
4	PPM19	155/2019	REPARACION DE MULTIUSOS (J.V. BELLO CAMPO) BELLO CAMPO	1	ING. DAMIAN OSCAR PUELLO PEREZ	1,763,123.09	35%	ESTAN TRABAJANDO EN LAS ACERAS
5	PPM19	156/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. LOS ALPES I) LOS ALPES 1	1	INGENIERIA CARRASCO	1,085,017.97	99%	SE LE PROCESARA 1ERA CUBICACION
6	PPM19	159/2019	REPARACION DE MULTIUSOS (J.V. EDUARDO BRITO) MANZANA H, LOS MAMEYES	1	ING. DINELYS VIRGINIA	1,445,200.48	30%	ESTAN TRABAJANDO EN LA CASETA DE LA BOMBA
7	PPM19	161/2019	LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE CAÑADA, SECTOR RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,912,564.14	65%	CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS
8	PPM19	163/2019	SANEAMIENTO DE CAÑADA (J.V. RIVIERA DEL OZAMA) RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. VALERIO SEVERINO	2,301,050.13	5%	DEMOLICIONES
9	PPM19	164/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN VICENTE DE PAUL) SAN VICENTE DE PAUL	2	CONSTRUCCION ES Y PAVIMENTOS EMV	2,732,807.97	40%	ESTAN VACIANDO ACERAS, LA JUNTA DE VECINOS SOLICITO UN CAMBIO AL PROYECTO
10	PPM19	165/2019	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA Y EL FINAL DE LA TRINA DE MOYA	2	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,516,376.22	60%	DEMOLICION DE BADENES, LA JUNTA DE VECINOS SOLICITO UN CAMBIO AL PROYECTO
11	PPM19	166/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VISTA HERMOSA) VISTA HERMOSA	2	ING. ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	2,514,749.00	5%	ESTAN DEMOLIENDO ACERAS Y CONTENES
12	PPM19	168/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) NUEVO AMANECER	3	SADERCO INGENIERIA	2,617,153.43	20%	ESTAN VACIANDO CONTENES
13	PPM19	169/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNION Y SACRIFICIO), SECTOR LOS FRAILES	3	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS	2,497,132.51	30%	SE COLOCO EL LETRERO DE LA OBRA, LA COMUNIDAD QUIERE HACER UN CAMBIO AL PROYECTO
14	PPM19	170/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNION Y SACRIFICIO), SECTOR LOS FRAILES	3	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS	2,497,132.51	30%	LA COMUNIDAD QUIERE HACER UN CAMBIO AL PROYECTO
15	PPM19	171/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES 2)	3	ONAIROS GROUP	2,566,517.81	10%	DEMOLICIONES
16	PPM19	174/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER) BO. LA ORQUIDEA, CIUDAD DEL ESTE	3	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA SERVINTERRA	2,484,385.80	35%	SE LE PROCESO 1ERA CUBICACION
17	PPM19	175/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (J.V. MUJERES UNIDAS), SECTOR SAN MIGUEL DE MENDOZA	3	ING. ANA CRISTINA CLETO	2,497,953.59	70%	SE PROCESO 1ERA CUBICACION
18	PPM19	176/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y DRENAJE PLUVIAL (J.V. HERMANAS MIRABAL), SECTOR MENDOZA	3	ING. ANA CRISTINA CLETO	1,771,717.71	55%	SE PROCESO 1ERA CUBICACION
19	PPM19	177/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (DESARROLLO COMUNITARIO DE MUJERES LAS FLORES II) BRISAS DEL ESTE	3	ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2,528,901.50	95%	SE PROCESO 1ERA CUBICACION
20	PPM19	178/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS LAURELES) BO. LOS LAURELES, BRISAS DEL ESTE	3	ING. JULIO CESAR ROJAS	2,456,982.17	3%	DEMOLICIONES
21	PPM19	179/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS ENFERMERAS), SECTOR EL ALMIRANTE	2	ING. YOHANNA PEREZ	2,411,688.51	60%	VACIANDO ACERAS Y CONTENES



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES


• RNC #23-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
• (809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alkaldeas de R.D. • Alkalde ASDE

ESTATUS GENERAL DE OBRAS PPM 2019 QUE SE LE DIERON PICAZOS EN LA ACTUAL GESTION 2020-2024

Actualizado al 22 de octubre 2020

ITEM	TIPO	Nº. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
22	PPM19	181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 DE SEPTIEMBRE) RESP. VILLA CARMEN	3	ING. JORGE A SERRANO	2,544,440.35	0%	NO TIENE AVANCE
23	PPM19	182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I) TAMARINDO		ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2,481,841.17	0%	NO TIENE AVANCE
24	PPM19	183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	3	ING. YSATA CABRERA HERNANDEZ	2,494,175.20	1%	DEMOLICIONES
25	PPM19	185/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. LA GRAN UNION) BO. INVI LOS MINA	2	SOLUCIONES DE INGENIERIA CARRASCO	2,914,944.94	28%	SIGUEN INSTALANDO LAMPARAS
26	PPM19	187/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES (MOV. DE MUJERES PARA LA COMUNIDAD), MENDOZA	3	CONSTRUCCION ES ISAYALY, SRL	2,350,908.91	95%	ESPERA DE PAGO, ESTAN VACIANDO CONTENES
MONTO A EJECUTAR						61,132,151.55		

ASDE



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa



**Dirección de Supervisión y Fiscalización
de Obras Municipales**

INFORME EJECUCION DE OBRAS

MAYO-OCTUBRE 2020

01/2020 CONSTRUCCION ESTRUCTURA BIENVENIDA (CABEZA PUENTE DE LA 17)


STATUS FINALIZADA



3/2020


CONSTRUCCION ESTRUCTURA BIENVENIDA (AUT.LAS AMERICAS)

STATUS FINALIZADA





17/2020 CONSTRUCCION MEDIA CANCHA, SECTOR RIVERA DEL OZAMA

STATUS FINALIZADA



1/2020 REMOZAMIENTO DE ESCUELA LABORAL Y MULTIUSO JUAN PABLO DUARTE



STATUS FINALIZADA



1/2020

REMOZAMIENTO DE ESCUELA LABORAL Y MULTIUSO JUAN PABLO DUARTE



TATUS FINALIZADA



5/2019

REPARACION DE MULTIUSO (J.V. BELLO CAMPO), BELLO CAMPO


TATUS EN EJECUCION 60%



5/2019

CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR KATANGA Y EL FINAL DE LA TRINA DE MOYA



TATUS EN EJECUCION 60%





2019

RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES I

TATUS EN EJECUCION 85%



TATUS EN EJECUCION 70%



3/2019

SANEAMIENTO DE CAÑADA (J.V. RIVIERA DEL OZAMA) RIVERA DEL OZAMA

STATUS EN EJECUCION 70%

