




Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

"AÑO DE LA RECUPERACION Y DE LA IDENTIDAD MUNICIPAL"

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES



ASD-DGSFOM-036`22

Santo Domingo Este,  
17 de febrero del 2022

Al : Ing. Aníbal Arias  
Secretario Técnico

Asunto : Remisión de informe de las obras  
que están en el Presupuesto 2022

Anexo : Listado

Distinguido Secretario:

Cortésmente, tenemos a bien remitirle el reporte de las Obras del Presupuesto Participativo Municipal 2019 que están en el Presupuesto 2022, para su conocimiento y fines de lugar.





Santa Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS**  
**AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y DE LA IDENTIDAD MUNICIPAL**

**RELACION GENERAL DE OBRAS PARA PAGO 2019**

TIPO DE OBRA	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUBICACION PAGADA	CUBICACION PENDIENTE	% EJE. REAL	% DE PAGOS	STATUS	OBSERVACION	
Participativa	PP 002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON (J.V. EL TRIANGULO), ALMA ROSA II	INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2.158.681,88	384.730,43	Avance	1ra. Cub.	869.846,89	74,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago
Participativa	PP 154/2019	REPARACION DE CANCHA (J.V. MI SUEÑO II), URB. MI SUEÑO II	ONAIROS GROUP, SRL	1.692.479,24		1ra. Cub.	1.196.023,25	65.231,64	100,00%	70,67%	Finalizada	Espera pago de la 2da. Y ultima cub.
Participativa	PP 155/2019	REPARACION DE MULTIUSOS, (J.V. BELLO CAMPO), BELLO CAMPO	ING. DAMIAN OSCAR PUELLO PEREZ	1.763.123,09			1ra. Cub. RD\$822.694.29 2da. Cub. RD\$324.773.44	1.147.467,73	95,00%	0,00%	En ejecucion	Espera pago 2da. Cub.
Participativa	PP 156/2019	AL ALUMBRADO PUBLICO (J.V. ALPES I) URB. LOS ALPES I	SOLUCIONES DE INGENIERIA CARRASCO SRL	1.085.017,96	217.003,59	Avance	1ra y única Cub.	797.250,68	95,00%	20,00%	Paralizada	Espera de pago 1ra. Y única Cub.
Participativa	PP 157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN	ING. JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	2.716.583,46	543.316,69	Avance	1ra. Cub.	2.024.184,21	90,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 1ra. Cub. Tiene adicional
Participativa	PP 158/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS COMITE SOCIAL COMUNITARIA) RD PUERTO	ING. DAYANARA MERCADO MONTERO	2.576.999,02	515.399,80	Avance	1ra. Cub.	499.446,27	50,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 1ra. Cub
Participativa	PP 159/2019	REPARACION DE MULTIUSOS, (J.V. EDUARDO BRITO), MANZANA H, LOS MAMEYES	ING. DINELYS VIRGINIA MENDEZ	1.445.200,48	515.400,80	1ra. Cub.	306.330,21	201.022,55	47,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 1ra. Cub
Participativa	PP 161/2019	RECONSTRUCCION DE CANADA, (OCB MOVIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO) RIVIERA DEL OZAMA	ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA	2.912.564,14	582.512,83	Avance	1ra. Cub. RD\$1,317,253.60 2da. Cub. RD\$692,345.85	2.009.599,45	90,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 2da. Cub.
Participativa	PP 162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2.117.893,29		1ra. Cub.	638.389,60	685.594,00	90,00%	59,00%	Paralizada	Espera pago 2da. Cub.
Participativa	PP 163/2019	SANEAMIENTO DE CANADA, (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), RIVIERA DEL OZAMA	ING. VALERIO SEVERINO	2.301.050,13		1ra. Cub.	797.335,77	856.293,12	90,00%	55,00%	Paralizada	Espera pago 2da. Cub.
Participativa	PP 164/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN VICENTE DE PAULI), SAN VICENTE DE PAULI	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, SRL	2.732.807,97			1ra. Cub.	630.684,47	35,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 1ra. Cub
Participativa	PP 165/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MINA	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2.516.376,22	503.275,24	1ra. Y 2da. Cub.	1.221.794,14	740.725,08	50,00%	49,00%	Paralizada	Espera pago 3ra Cub
Participativa	PP 166/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VISTA HERMOSA), VISTA HERMOSA	ING. ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	2.514.749,00			1ra. Cub.	563.961,93	30,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 1ra. Cub
Participativa	PP 167/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. DONDE FUE TINIEBLA), NUEVO AMANECER	INVERSIONES CIMAPALMERA, SRL	2.562.288,74	512.457,75	1ra. Cub.	740.162,85	635.050,24	90,00%	64,00%	Paralizada	Espera pago 2da. Cub. Tiene disponibilidad para cub. De cierre
Participativa	PP 169/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LAS AMERICAS) LA JIRENA	SOCAS CONSTRUCCIONES, SRL	2.465.904,96	493.180,99	Avance	1ra. Cub.	1.046.239,39	80,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 1ra. Cub
Participativa	PP 170/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (UNION Y SACRIFICIO), FRAILES II	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS, SRI	2.497.132,51	499.426,50	Avance	1ra. Y unica Cub.	1.807.735,55	90,00%	20,00%	Paralizada	Se proceso cubicacion final
Participativa	PP 171/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA) FRAILES II	ONAIROS GROUP, SRL	2.566.517,81		1ra. Cub.	1.134.913,88	588.902,40	90,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 2da. Cub. Pendiente procesar cub. De cierre
Participativa	PP 172/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLES (J.V. UNION Y PAZ)	ING. YOHANNA PEREZ GONZALEZ	2.523.945,57	504.789,11	Avance	1ra. Cub.	1.361.147,90	90,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 1ra. Cub



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS**  
**AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y DE LA IDENTIDAD MUNICIPAL**

**RELACION GENERAL DE OBRAS PARA PAGO 2019**

TIPO DE OBRA	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUBICACION PAGADA	CUBICACION PENDIENTE	% EJE. REAL	% DE PAGOS	STATUS	OBSERVACION	
Participativa	PP 174/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER) BO. LA	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA, SERVINTERRA, SRL	2.484.385,80		Avance	1ra. Cub.	717.237,15	80,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 1ra. Cub
Participativa	PP 173/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS TRIUNFADORES), AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS, SRL	2.547.950,23	509.590,05	1ra. Cub.	1.264.829,98	633.736,20	90,00%	85,00%	Paralizada	Se proceso cubicacion final
Participativa	PP 179/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS ENFERMERAS), EL MIRANTE	ING. YOHANNA PEREZ GONZALEZ	2.411.688,51	482.337,70	1ra. Cub.	1.006.462,17	810.994,74	89,00%	68,00%	Paralizada	Espera pago 2da. Cub
Participativa	PP 180/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA, SERVINTERRA, SRL	2.497.290,83		Avance	1ra. Cub.	1.262.924,62	41,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 1ra. Cub
Participativa	PP 182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I), TAMARINDO	ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2.481.841,17		1ra. Cub.	615.248,42	321.688,66	60,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago de la 2da. Cub.
Participativa	PP 187/2019	LA RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES (J.V. MUJERES PARA LA COMUNIDAD), SECTOR MENDOZA	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2.350.908,91	470.181,78	1ra. Cub.	442.207,55	1.290.202,37	30,00%	19,00%	Paralizada	Espera pago 2da. Cub.
Participativa	PP 184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (OCB MUJERES COMPROMETIDAS POR EL	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2.474.615,45	494.923,09	Avance	1ra. Cub.	1.583.023,57	90,00%	20,00%	Paralizada	Espera pago 1ra. Cub. Pendiente la cub. De cierre

Preparado por: División de Cubicación

9.363.697,82

23.150.190,80