



**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**  
 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
 NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2015  
 (PERIODO ENERO / JUNIO)  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1	Reconstrucción de Callejones, Aceras y Contenes y Drenaje	Boulevard el Faro a Colón Maquiteria	741,103.00	148,220.60					
2	Encementado de Callejones	Campana Villa Faro (Sector Mandinga)	1,348,339.00	930,975.64			20.00%		En Ejecución
3	Reparación de Cancha	Sector Alma Rosa II (El Rosal)	1,958,131.00	391,626.20			69.05%		En Ejecución
4	Solución Drenaje Pluvial	Sector Hamarap	1,896,028.00	379,205.60			20.00%		En Ejecución
5	Arreglo de Callejones	Maquiteria	826,614.00	165,322.80			20.00%		En Ejecución
6	Asfaltado de Calles	Villa Duarte	1,885,448.00	377,089.60			30.00%		En Ejecución
7	Asfaltado de Calles	Respaldo Los Tres Ojos	1,847,448.00	369,489.60			20.00%		En Ejecución
8	Bacheo y Asfaltado de Calles	Boulevard San Souci, Sector Los Mameyes	1,838,455.00	367,691.00			20.00%		En Ejecución
9	Bacheo de Calle	Sector Isabelita III	1,800,584.00	360,116.80			20.00%		En Ejecución
10	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Villa Faro	1,199,055.00	239,811.00			20.00%		En Ejecución
11	Solución drenaje pluvial	Sector Valle del Este, El Hoyo de Román	1,938,802.00	387,760.40			30.00%		En Ejecución
12	Asfaltado de Calles, Bo. Villa Anacaona	Sector Villa Faro	1,843,219.00	368,643.80			20.00%		En Ejecución
13	Construcción de Aceras y Contenes	Villa Faro (Org. Acción y Paz)	1,847,068.00	369,413.60			40.00%		En Ejecución
14	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Alma Rosa II	1,733,843.00	483,350.89			20.00%		En Ejecución
15	Asfaltado de Calles	Maquiteria (J.V. Maquiteria)	1,378,881.00	275,776.20			27.88%		En Ejecución
16	Asfaltado de Calles	Maquiteria (Org. Red de Jóvenes Comunitarios)	1,841,168.00	368,233.60			20.00%		En Ejecución
17	Solución De Drenaje Pluvial	Sector Valle Del Este	1,866,297.00	373,259.40			20.00%		En Ejecución
18	Alumbrado público	Sector La Ureña (J.V. el Paraiso)	652,460.73	130,492.15			20.00%		En Ejecución (en proceso de aprobación planos EDEESTE)
19	Alumbrado público	La Caña, Sector El Almirante	1,733,216.18	346,643.24			20.00%		En Ejecución (en proceso de aprobación planos EDEESTE)
20	Electrificación e Iluminación	Prado Oriental, aut. San Isidro	2,329,244.00	465,848.80			20.00%		En Ejecución (en proceso de aprobación planos EDEESTE)
			<b>32,505,403.91</b>	<b>7,298,970.91</b>					

*[Handwritten signature]*  
17/7/15



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO / JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2015:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	20	22%
Obras pendientes	69	78%
TOTAL	89	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
166,546,094.00	7,298,970.91	159,247,123.09	4%

*J. P. G.*  
17/7/15

