

# RENDICION DE CUENTA PPM 2025







ALCALDÍA  
**Santo  
Domingo  
Este**



## Rendición de Cuentas al Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo

A través del presente informe, me permito rendir cuentas al Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), en relación con el estado actual de las obras correspondientes al proceso participativo del año 2025.

En primer lugar, se anexa el detalle del estado de ejecución de las obras, donde se reflejan los avances físicos y financieros, especificando aquellas que se encuentran en ejecución, las ya finalizadas y las pendientes de inicio. Este informe se presenta con el objetivo de mantener la debida transparencia y garantizar la participación activa de la ciudadanía representada en este comité.

Asimismo, queremos destacar la presencia y participación activa del Comité de Seguimiento en las diferentes actividades de picazo realizadas para dar apertura formal al inicio de cada una de las obras priorizadas. En estas actividades se visualiza el compromiso del comité en su rol de fiscalización y acompañamiento, reafirmando el principio de corresponsabilidad que rige este modelo de gestión participativa.

Reiteramos nuestro agradecimiento por el acompañamiento constante del comité y reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obras aprobadas por las comunidades, en el marco de los principios de transparencia, equidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Sin más, quedamos atentos a cualquier observación o recomendación que surja de este proceso de revisión.

Atentamente,  
José de la Cruz  
Director de Desarrollo Comunitario  
15 de julio 2025



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MÁS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAR	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (LOS PIONEROS)	ALMA ROSA I	2,128,516.82					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (NUEVO AMANECER DE ALMA ROSA)	ALMA ROSA I	2,473,266.36				✓		LIMPIEZA DE TRES COLECTORES
ACERAS Y CONTENES (SOL NACIENTE)	ALMA ROSA I	2,001,572.49					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
REMOZAMIENTO DE PARQUE (ALTO DEL DIQUE)	ENSANCHE OZAMA	SIN TERRENO						
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V JUAN PABLO DUARTE)	URBANIZACIÓN JUAN PABLO DUARTE	2,475,142.77					✓	PICAZO PROGRAMADO PARA EL VUERNES 11 DE JULIO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MENDOZA I)	MENDOZA I	2,370,321.07					✓	PICAZO PROGRAMADO PARA EL VUERNES 11 DE JULIO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V VECINOS UNIDOS)	LAS PALMAS DE ALMA ROSA	2,500,992.37					✓	PICAZO PROGRAMADO PARA EL VUERNES 11 DE JULIO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. ISABEL II)	VILLA FARO	2,488,812.26					✓	PICAZO PROGRAMADO PARA EL VUERNES 11 DE JULIO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (URB. MARLIN)	VILLA FARO	1,692,056.62					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (ESPERANZA SUR)	ESPERANZA SUR	2,202,698.49					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (LA COMUNIDAD DE ALMA ROSA II)	ALMA ROSA II	2,793,360.69					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (RESD. MARIA MERCEDES)	VILLA FARO	2,103,217.86					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
PROYECTO DE CAÑADA (BARBARIN MOJICA)	VILLA DUARTE	1,890,967.47					✓	MUNICIPES RECHAZAN LIMPIEZA TRAS PRIMER PICAZO
PROYECTO DE CAÑADA (LA CAÑADA DE VILLA DUARTE)	VILLA DUARTE	1,290,651.94					✓	MUNICIPES RECHAZAN LIMPIEZA TRAS PRIMER PICAZO
PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CENTRO MAQUITERIA)	MAQUITERIA	2,499,454.21				✓		EVALUACIÓN TÉCNICA PARA DAR INICIO
ARREGLO DE CALLES (AMADO GOMEZ)	LOS MOLINOS DOMINICANOS, VILLA DUARTE	1,805,269.38	1,949,690.93	✓				OBRA FINALIZADA (1)
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. SANTA ISABEL)	ENSANCHE ISABELITA	1,384,338.25					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LOS FARALLONES)	ENSANCHE ISABELITA	2,556,848.78					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PROFESOR SOCRATES)	LOS MAMEYES	1,978,333.46					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
ARREGLO DE CALLES (J.V. RESIDENCIAL TURISTICO SAN SOUCI)	LOS MAMEYES	2,274,362.51					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO PROGRESANDO POR UN DESARROLLO COMUNITARIO)	RIVERA DEL OZAMA	1,192,143.86					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
REPARACION DE CENTRO COMUNAL (DE FRENTE AL FUTURO)	SANTO TOMAS DE AQUINO	1,906,053.03					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
REPARACION DE CENTRO COMUNAL (NUEVO AMANECER)	SANTO TOMAS DE AQUINO	1,120,201.82					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
SEÑALIZACION VIAL Y ROTULACION (ALTOS DE CHAVON)	LOS TRES BRAZOS	2,741,915.99					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (NUEVO RENACIMIENTO)	VIETNAM, LOS MINA	1,320,617.64				✓		LIMPIEZA DE FILTRANTES Y COLECTORES
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (MANUELA DIEZ)	KATANGA	2,643,474.95				✓		LIMPIEZA DE FILTRANTES Y COLECTORES
ARREGLOS DE CALLES (CARLOS TEO CRUZ)	LOS MINA	2,400,709.65					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
ARREGLOS DE CALLES (CONSEJO COMUNITARIO)	JUAN PABLO II	669,883.57					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
REPARACIÓN DE CLUB (URB. LUCERNA P-2)	LUCERNA	4,478,399.84					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (UNIVERSO IERO)	LUCERNA	2,254,373.56					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO CON LETREROS
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (CABILMA DEL ESTE)	LUCERNA	2,448,324.34					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO CON LETREROS
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (PRADO DEL CACHON)	PRADO DEL CACHON	674,069.62					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (LA SAGRADA FAMILIA)	ENSANCHE FELICIDAD, LOS MINA NUEVO	2,056,637.83					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (JUAN PABLO DUARTE)	LOS MINA SUR	1,176,640.26					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
REPARACION DE CLUB E INSTITUCION DEPORTIVA (ISLA EN COSECHA)	LAS ENFERMERAS	SIN TERRENO						
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (DON IGNACIO MARTINEZ)	LOS MINA	759,734.24					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
ARREGLO DE CALLE (UNIENDO LA FAMILIA)	BRISAS DE LAS AMERICAS, LA UREÑA	2,609,032.98					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
ACERAS Y CONTENES (OCB CLUB DEPORTIVO)	NUEVO AMANECER, LA UREÑA	2,494,679.38					✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO

ACERAS Y CONTENES (LA LUZ DEL MUNDO I)	NUEVO AMANECEER	2,500,651.41				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (NUEVA ESPERANZA)	NUEVO AMANECEER	2,572,119.44				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (HERMANAS MIRABAL II)	SAN BARTOLO	2,192,437.01				✓	ENTREGADO EL 20% VÍA CHEQUE; SE EVALÚA PARA INICIAR
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVO HORIZONTE)	NUEVO HORIZONTE	1,003,321.12				✓	ENTREGADO EL 20% VÍA CHEQUE; SE EVALÚA PARA INICIAR
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LUZ MARIA II)	LUZ MARIA	2,498,252.93				✓	ENTREGADO EL 20% VÍA CHEQUE; SE EVALÚA PARA INICIAR
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LUZ MARIA IV)	LUZ MARIA	2,500,039.71				✓	ENTREGADO EL 20% VÍA CHEQUE; SE EVALÚA PARA INICIAR
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (SAN BERNARDO)	LOS FRAILES I	1,561,936.70			✓		AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (RAMON HENRIQUE DURAN)	LOS FRAILES I	2,417,371.24			✓		AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (UNIDAD Y PROGRESO FRAILES I)	LOS FRAILES I	2,380,835.45			✓		AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FRAY ANTON DE MONTESINO)	LOS FRAILES	2,165,415.93			✓		AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (CIUDAD KOLOSAL)	CIUDAD KOLASAL	2,061,310.08				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (PRADO ORIENTAL IB)	PRADO ORIENTAL	2,972,848.35				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO, CON LETRERO COLOCADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (BRISA ORIENTAL 8)	BRISA ORIENTAL VIII	1,619,578.51				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (VECINOS UNIDOS PARAISO ORIENTAL)	PARAISO ORIENTAL	2,711,895.96				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (BUENA VENTURA DE MENDOZA)	MENDOZA	2,034,667.52			✓		LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VACIADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (HERMANAS MIRABAL)	MENDOZA	1,942,222.91			✓		LA OBRA ESTÁ EN FASE DE RELLENO ESTRUCTURAL
PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (UNA LUZ PARA MENDOZA)	MENDOZA	1,950,794			✓		LA OBRA ESTÁ EN FASE DE RELLENO ESTRUCTURAL
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (BRISA DE LA CHARLES)	MENDOZA	2,170,997.11			✓		LA OBRA ESTÁ EN FASE DE RELLENO ESTRUCTURAL
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZAL)	BRISA DEL ESTE	2,453,433.48				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS SOMOS MAS)	BRISA DEL ESTE	3,352,730.95				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. QUINTO CENTENARIO)	BRISA DEL ESTE	2,560,896.54				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. AMOR Y PAZ)	BRISA DEL ESTE	2,483,958.73				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA TORONJA)	LA TORONJA	2,948,945.10				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA DEL EDEN)	BRISA DEL EDEN	2,355,927.88				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDOS POR LA COMUNIDAD)	VILLA ESFUERZO	2,667,342.97				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNION)	VILLA ESFUERZO	2,199,238.01				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (INVI-VEENCIA)	INVIVIENDA	2,394,077.75				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
ARREGLO DE CALLE (UNION DE VECINOS FE Y ESPERANZA)	RESPALDO VILLA CARMEN	2,574,913.77				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (FUNDACION PADRE CLEMENTE)	VILLA CARMEN	1,992,922.19				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (FE Y ESPERANZA)	RESPALDO VILLA CARMEN	2,211,854.62				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
ACERAS Y CONTENES (RES. CORAMBAR)	CORAMBAR	2,447,147.37				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (UNION Y PROGRESO)	EL PERLA	1,856,185.41				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
ARREGLO DE CALLE (COLINA DEL ORIENTE I)	VILLA LIBERACIÓN	2,618,472.64				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (JERUSALEN VILLA TROPICALIA)	VILLA TROPICALIA	2,698,028.16				✓	AVANCE FINANCIERO DEL 20% VÍA CHEQUE; SIN INICIO FÍSICO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

I. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	1	1.43
OBRAS EN PROCESO	12	17.14
OBRAS PENDIENTES	57	81.43
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>100</b>

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DEL AÑO 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
183,591,593.74	5,112,210.80	176,529,692.01	3.85

  
EZEQUIEL PEGUERO CALZADO  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  
14 DE JULIO 2025

