

ASDE



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 • (809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
1	PPM19	001/2019	ASFALTADO DE CALLES JV RESPALDO ALMA ROSA	1	ING RITA MARGARITA MARTINEZ	1,923,652.15	85%	SE COMPENSARAN PARTIDAS QUE NO SE EJECUTARON
2	PPM19	002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON, EL TRIANGULO, SECTOR ALMA ROSA II (J.V. EL TRIANGULO)	1	IMAPRO GROUP INVESTMENT,SRL	2,158,681.88	91%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO LA CUBICACION ES IA RETENIDA PORQUE TIENE QUE REAPLICAR ASFALTO EN UN TRAMO MAL APLICADO
3	PPM19	003/2019	ASFALTADO DE CALLES JV URBANIZACION MARGARITA	1	ING YSAIAS CABRERA	2,681,882.55	100%	
4	PPM19	004/2019	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAULLE)	1	INVERSIONES ROARAR	1,842,884.14	5%	ESTE PROYECTO SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE SE REUNAN CON LA FFAA Y LLEGUEN A UN ACUERO
5	PPM19	005/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES JV MARIA MERCEDES, RES MARIA MERCEDES	1	ARQ. YSAMELY CABRERA BELLO	2,641,871.11	85%	SE PROCESO LA 2DA CUBICACION
6	PPM19	006/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, OCBS CLUB VILLA FARO	1	BLASSOLAR, EIRL	2,758,464.61	40%	EN ESPERA DE PAGO DE 1ERA CUBICACION
7	PPM19	007/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO MENDOZA I	1	ING CARLOS FRANCISCO LUNA	2,696,418.56	70%	EN ESPERA DE PAGO DE 2DA CUBICACION NO HA AGOTADO EL 80% DEL AVANCE PARA PROCESAR 1ERA CUBICACION
8	PPM19	008/2019	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS JV PARQUE DEL ESTE I, PARROQUIA DIVINO NINO DE JESUS	1	ING. FELICIA HEREDIA	3,112,011.93	15%	
9	PPM19	009/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV FRANCISCO HURTADO, BO MAQUITERIA	1	ING DOMINGO ANTONIO POLANCO PEÑA	2,283,534.07	45%	SE LE PROCESO 1ERA CUBICACION SE ESTÁ EXCAVANDO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
10	PPM19	010/2019	ASFALTADO DE CALLES JV LA VICTORIA VILLA DUARTE	1	JCI SOLUTIONS, SRL	2,393,434.66	5%	
11	PPM19	011/2019	CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS	1	COSMO CARIBE BIO	4,517,995.04	40%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
12	PPM19	012/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA), LOS MAMEYES	1	ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1,810,496.42	75%	TIENE DISPONIBILIDAD, EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
13	PPM19	013/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVERA DEL OZAMA,	2	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2,446,362.61	60%	ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUBICACION
14	PPM19	014/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO, LOS MINA	2	SANTANA MARTINEZ Y ASOC	2,592,957.21	35%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
15	PPM19	016/2019	ASFALTADO DE CALLE (J.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	2	PROYECTOS OMIC, SRL	2,507,593.10	100%	FINALIZADA A ESPERA DE PAGO DE LA 2DA CUBICACION PAGARON CUBICACION, REINICIARAN LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
16	PPM19	017/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV ALTOS DEL CACHON, ALTOS DEL CACHON	2	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2,522,295.54	50%	
17	PPM19	018/2019	ALUMBRADO PUBLICO, JV CABIRMA DEL ESTE	2	ING MANUEL BAEZ	1,735,147.78	100%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
18	PPM19	019/2019	ASFALTADO DE CALLES,(OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	BLASSOLAR, EIRL	2,207,788.00	70%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.

☎ (809) 788-7676 🌐 www.ayuntamientosde.gob.do 📠 Alcaldía ASDE 📍 Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
19	PPM19	020/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA) BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	2	GRUPO CABIOCA, SRL	1,867,937.58	8%	REINICIARA LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
20	PPM19	021/2019	ASFALTADO DE CALLES OCB CLUB BENJAMIN, LA ISLA ABAJO	2	KANACA INGENIERIA Y DISENO	2,253,743.12	25%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
21	PPM19	022/2019	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE	1	ING. OMAR DE LOS SANTOS SAVIÑON	2,075,131.84	43%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
22	PPM19	023/2018	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES	3	ZOGONCO INMAPRO GROUP	2,522,312.26	20%	SE ENVIÓ A JURIDICA, EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y NO APARECE
23	PPM19	024/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	3	INVESTMENT, SRL	2,315,520.20	100%	FINALIZADA EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
24	PPM19	025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	3	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,317,441.56	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
25	PPM19	026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG J.V. LA LUZ DEL MUNDO), AGUAS LOCAS	3	JCI SOLUTIONS, SRL	2,351,779.25	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
26	PPM19	027/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V.FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	3	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,492,242.49	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
27	PPM19	028/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. RADIANTE AMANECER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	3	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,610,002.74	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
28	PPM19	029/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y ROTULACION DE CALLES JV LOS FUNDADORES, INVI DOREX	3	GEOCONSTRUCCIONES	2,076,626.02	0%	TIENE AVANCE, SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE UBIQUE EL CONTRATISTA
29	PPM19	030/2019	ASFALTADO DE CALLES NUEVO AMANECER, LA GRUA	3	PROYECTOS OMIC	2,447,895.92	100%	FINALIZO EL ASFALTADO, A ESPERA DE PAGO
30	PPM19	031/2019	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE	3	ING KETTY VICTORIA	3,885,487.83	25%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA. CUB.
31	PPM19	032/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV CIUDAD DEL ALMIRANTE	3	ING. KETTY VICTORIA	3,499,494.81	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
32	PPM19	033/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL ALMIRANTE	3	GRUPO CABIOCA, SRL	2,627,721.82	60%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
33	PPM19	034/2019	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL FUNDACION PADRE CLEMENTE	3	JAM CONSTRUCCIONES	3,377,018.98	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
34	PPM19	035/2019	ALUMBRADO PUBLICO, J.V. NUEVA ALIANZA, SECTOR INVIVIENDA	3	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA	1,631,827.79	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
35	PPM19	036/2019	ASFALTADO DE CALLES JV VILLA ESPERANZA, INVIVIENDA	3	CONSTRUCCIONES Y SAYALY	2,544,963.78	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
36	PPM19	037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS(JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,698,287.82	100%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
37	PPM19	157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN		ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2,716,583.46	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA CUBICACION
38	PPM19	158/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	1	ING. DAYANARA MERCADO	2,576,999.02	50%	A ESPERA DE PAGO
39	PPM19	160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. HUMANITARIA), ENS ISABELITA		ING. YSELSA SERRANO	2,120,573.32	95%	ESTAN VACIANDO PISOS DE CALLEJONES



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
• (809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
40	PPM19	162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,117,893.29	5%	DEMOLICIONES
41	PPM19	172/2019	ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLE (J.V. UNION Y PAZ), LOS FRAILES 2	3	ING. YOHANNA PEREZ	2,523,945.57	90%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
42	PPM19	181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 DE SEPTIEMBRE) RESP. VILLA CARMEN	3	ING. JORGE A SERRANO	2,544,440.35	0%	NO TIENE AVANCE
43	PPM19	182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I) TAMARINDO		ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2,481,841.17	0%	NO TIENE AVANCE
44	PPM19	183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,494,175.20	1%	DEMOLICIONES
45	PPM19	184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB MUJERES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO) EL TAMARINDO	3	ING. ISAIAS CABRERA	2,474,615.45	90%	YA SE TERMINO TODOS LOS CONTENES, ESTAN TRABAJANDO CON EL RELLENO DE CALICHE Y VACIANDO ACERAS
46	PPM19	186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE	3	INVERSIONES CIMPALMERA	2,479,180.50	5%	CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS, ACERAS Y CONTENES CONSTRUIDOS EN UN GA ANTERIOR
MONTO A EJECUTAR						114,959,154.50		



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
1	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE), ALMA ROSA	1	2,883,320.62
2	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIACION DE COMERCIANTES), SAN VICENTE DE PAUL	1	2,966,691.37
3	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ), ENS. OZAMA	1	2,793,422.81
4	RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS AMOR Y CARIDAD), EL DIQUE ARRIBA, ENS. OZAMA	1	3,012,616.01
5	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	1	2,976,703.79
6	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA), RES. MELLA, MANDINGA	1	3,079,665.11
7	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO), VILLA FARO	1	2,920,410.80
8	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA, VILLA FARO	1	2,138,445.70
9	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), VILLA FARO	1	4,279,676.40
10	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO), VILLA FARO	1	3,099,488.12
11	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO), VILLA FARO	1	2,955,197.32
12	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB PATRONATO PLAY), REPARTO LOS TRES OJOS	1	4,308,731.14
13	REPARACION DE PARQUEO (J.V. BALBINA), BO. EL PENSADOR, VILLA DUARTE	1	3,084,983.56
14	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA	1	2,221,708.28
15	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO), SECTOR MAQUITERIA	1	1,810,315.51
16	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA), SECTOR LOS MAMEYES	1	1,592,392.49
17	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	1	2,848,290.16
18	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO), ISABELITA 3RA	1	2,451,960.32
19	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYES	1	2,722,334.31
20	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI), LOS MAMEYES	1	3,009,036.31
SUB TOTAL			57,155,390.14
21	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,911,654.20
22	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY), SECTOR LOS TRES BRAZOS	2	2,319,087.63
23	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LAS LILAS	2	2,906,489.38
24	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACION DE PELUQUEROS), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,961,289.64
25	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS MINA	2	1,957,812.62
26	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACION DE MADRES DE VIETNAM), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	7,685,795.01
27	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	2,846,939.68
28	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV), VISTA HERMOSA	2	2,886,781.58
29	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA), SECTOR LUCERNA	2	3,278,530.36
30	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS), LUCERNA	2	4,397,048.67
31	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNION DAMEL III), LUCERNA	2	2,971,485.35
32	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR	2	2,984,298.11
33	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR), LOS MINA VIEJO	2	2,779,162.17
34	RECONSTRUCCION PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL OZAMA, ENS. OZAMA	2	2,227,979.47
35	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR	2	2,937,673.37
SUB TOTAL			48,052,027.22



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
36	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER	3	2,941,843.45
37	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA	3	2,940,222.91
38	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA	3	2,817,972.14
39	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER	3	2,965,454.92
40	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLINOS	3	2,875,556.88
41	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTURA	3	2,837,284.27
42	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO	3	2,898,287.29
43	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAILES II	3	2,960,897.72
44	CONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II), LOS FRAILES II		2,812,872.65
45	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,922,515.48
46	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,695,746.98
47	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO), NUEVO AMANECER	3	2,875,124.89
48	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII), BRISA ORIENTAL VIII, AUT. SAN ISIDRO	3	2,308,711.84
49	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNANDEZ ORIENTAL), URB. FERNANDEZ ORIENTAL, AUT. SAN ISIDRO	3	2,903,097.46
50	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTROS	3	3,100,735.71
51	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,889,289.92
52	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EFICAZ, BRISAS DE MENDOZA Y NUEVO AMANECER), BO. GRÚA, SECTOR MENDOZA	3	11,757,159.07
53	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,891,408.15
54	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,936,124.16
55	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL ESTE), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,450.58
56	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,541.64
57	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,959,697.29
58	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUERZO	3	1,539,366.94
59	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMON MELLA), BO. KENNEDY II, SECTOR EL ALMIRANTE	3	3,117,177.30
60	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE	3	2,907,484.81
61	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,951,315.52
62	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,900,236.99
63	CONSTRUCCIÓN DE SALON MULTIUSOS (J.V. FUNDACION AMIGOS FIELES), LOS PINOS DE HAINAMOSA	3	3,792,038.36
64	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACION PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN	3	2,896,439.20
65	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CANADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DEL PERLA I	3	2,887,558.89
66	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	3,121,116.15
67	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS), CARRETERA MELLA KM 13	3	2,364,514.86
68	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL), CANCINO ADENTRO	3	2,916,092.25
SUB TOTAL			103,456,336.68

TOTAL GRAL. 208,663,754.05



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES
RELACIÓN OBRAS DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

NO.	OBRA PROGRAMADA	MONTO RD\$	CIRC.
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO	3,600,000.00	1
2	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS	1,700,000.00	1
3	CONFECCIÓN DE ESCULTURAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS	4,600,000.00	1
4	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON)	1,700,000.00	1
5	REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE, AUTOPISTA CNEL. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	5,000,000.00	1
6	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE, SECTOR LOS MOLINOS	3,500,000.00	1
7	REMOZAMIENTO DE CANCHA, RAMON MATÍAS MELLA	4,200,000.00	1
8	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA	2,500,000.00	1
9	CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA, AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTANTE	760,000.00	1
10	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA, BOULEVARD AUT. LAS AMAERICAS	950,000.00	1
11	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, FRENTE AL CLUB CALERO, DEBAJO DEL PUENTE JUAN PABLO DUARTE	1,400,000.00	1
12	RECONSTRUCCION DE LETRERO SDE, AV. ESPAÑA	120,000.00	1
SUB TOTAL		30,030,000.00	

13	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS	4,493,000.00	2
14	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS, BRISA DEL OZAMA, ESC. PUERTO RICO	5,200,000.00	2
15	TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA, ENS. OZAMA	3,761,946.50	2
16	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, LOMISA	3,600,000.00	2
17	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, PROL. AV. VENEZUELA, LOS TRES BRAZOS	970,000.00	2
18	REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL, PALACIO MUNICIPAL	1,300,000.00	2
SUB TOTAL		19,324,946.50	

19	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, SOLARES DEL PERLA	5,200,000.00	3
20	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE	3,600,500.00	3
21	CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDÍA, VILLA LIBERACIÓN	4,300,000.00	3
22	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, LA PERLA, EL TAMARINDO	3,000,000.00	3
23	CONSTRUCCIÓN CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VÍA, LA CORPORANEA DEL ALMIRANTE	3,000,000.00	3
24	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	3,600,000.00	3
25	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, JERUSALÉN (JARDINES DEL V CENTENARIO)	3,250,500.00	3
SUB TOTAL		25,951,000.00	

26	OBRAS DECORA TU PARQUE	1,500,000.00	
27	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,800,000.00	
28	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,755,000.00	
29	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,750,000.00	
30	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,550,065.52	
SUB TOTAL		8,355,065.52	

TOTAL GRAL 83,661,012.02



Aldia Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
1	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE), ALMA ROSA	1	2,883,320.62
2	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIACION DE COMERCIANTES), SAN VICENTE DE PAUL	1	2,966,691.37
3	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ), ENS. OZAMA	1	2,793,422.81
4	RECONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS AMOR Y CARIDAD), EL DIQUE ARRIBA, ENS. OZAMA	1	3,012,616.01
5	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	1	2,976,703.79
6	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA), RES. MELLA, MANDINGA	1	3,079,665.11
7	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO), VILLA FARO	1	2,920,410.80
8	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA, VILLA FARO	1	2,138,445.70
9	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), VILLA FARO	1	4,279,676.40
10	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO), VILLA FARO	1	3,099,488.12
11	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO), VILLA FARO	1	2,955,197.32
12	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB PATRONATO PLAY), REPARTO LOS TRES OJOS	1	4,308,731.14
13	REPARACION DE PARQUEO (J.V. BALBINA), BO. EL PENSADOR, VILLA DUARTE	1	3,084,983.56
14	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA	1	2,221,708.28
15	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO), SECTOR MAQUITERIA	1	1,810,315.51
16	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA), SECTOR LOS MAMEYES	1	1,592,392.49
17	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	1	2,848,290.16
18	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO), ISABELITA 3RA	1	2,451,960.32
19	RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYES	1	2,722,334.31
20	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURÍSTICO SANS SOUCI), LOS MAMEYES	1	3,009,036.31
SUB TOTAL			57,155,390.14
21	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,911,654.20
22	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY), SECTOR LOS TRES BRAZOS	2	2,319,087.63
23	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LAS LILAS	2	2,906,489.38
24	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACION DE PELUQUEROS), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,961,289.64
25	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS MINA	2	1,957,812.62
26	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACION DE MADRES DE VIETNAM), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	7,685,795.01
27	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	2,846,939.68
28	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV), VISTA HERMOSA	2	2,886,781.58
29	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA), SECTOR LUCERNA	2	3,278,530.36
30	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESÚS), LUCERNA	2	4,397,048.67
31	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNION DAMEL III), LUCERNA	2	2,971,485.35
32	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR	2	2,984,298.11
33	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR), LOS MINA VIEJO	2	2,779,162.17
34	RECONSTRUCCION PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL OZAMA, ENS. OZAMA	2	2,227,979.47
35	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR	2	2,937,673.37
SUB TOTAL			48,052,027.22



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
36	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER	3	2,941,843.45
37	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA	3	2,940,222.91
38	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA	3	2,817,972.14
39	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER	3	2,965,454.92
40	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLINOS	3	2,875,556.88
41	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTURA	3	2,837,284.27
42	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO	3	2,898,287.29
43	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAILES II	3	2,960,897.72
44	CONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II), LOS FRAILES II		2,812,872.65
45	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,922,515.48
46	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,695,746.98
47	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO), NUEVO AMANECER	3	2,875,124.89
48	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII), BRISA ORIENTAL VIII, AUT. SAN ISIDRO	3	2,308,711.84
49	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNANDEZ ORIENTAL), URB. FERNANDEZ ORIENTAL, AUT. SAN ISIDRO	3	2,903,097.46
50	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTROS	3	3,100,735.71
51	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,889,289.92
52	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EFICAZ, BRISAS DE MENDOZA Y NUEVO AMANECER), BO. GRÚA, SECTOR MENDOZA	3	11,757,159.07
53	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,891,408.15
54	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,936,124.16
55	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL ESTE), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,450.58
56	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,541.64
57	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,959,697.29
58	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUERZO	3	1,539,366.94
59	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATÍAS RAMON MELLA), BO. KENNEDY II, SECTOR EL ALMIRANTE	3	3,117,177.30
60	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE	3	2,907,484.81
61	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,951,315.52
62	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,900,236.99
63	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS (J.V. FUNDACION AMIGOS FIELES), LOS PINOS DE HAINAMOSA	3	3,792,038.36
64	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACION PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN	3	2,896,439.20
65	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CANADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DEL PERLA I	3	2,887,558.89
66	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	3,121,116.15
67	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS), CARRETERA MELLA KM 13	3	2,364,514.86
68	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL), CANCINO ADENTRO	3	2,916,092.25
SUB TOTAL			103,456,336.68

TOTAL GRAL. 208,663,754.05



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa***DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**

RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldiasderd Alcaldia ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
1	PPM19	001/2019	ASFALTADO DE CALLES JV RESPALDO ALMA ROSA	1	ING RITA MARGARITA MARTINEZ	1,923,652.15	85%	SE COMPENSARAN PARTIDAS QUE NO SE EJECUTARON
2	PPM19	002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON, EL TRIANGULO, SECTOR ALMA ROSA II (J.V. EL TRIANGULO)	1	IMAPRO GROUP INVESTMENT,SRL	2,158,681.88	91%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO LA CUBICACION ES LA RETENIDA PORQUE TIENE QUE REAPLICAR ASFALTO EN UN TRAMO MAL APLICADO
3	PPM19	003/2019	ASFALTADO DE CALLES JV URBANIZACION MARGARITA	1	ING YSAIAS CABRERA	2,681,882.55	100%	
4	PPM19	004/2019	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAULLE)	1	INVERSIONES ROARAR	1,842,884.14	5%	ESTE PROYECTO SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE SE REUNAN CON LA FFAA Y LLEGUEN A UN ACUERO
5	PPM19	005/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES JV MARIA MERCEDES, RES MARIA MERCEDES	1	ARQ. YSAMELY CABRERA BELLO	2,641,871.11	85%	SE PROCESO LA 2DA CUBICACION
6	PPM19	006/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, OCBS CLUB VILLA FARO	1	BLASSOLAR, EIRL	2,758,464.61	40%	EN ESPERA DE PAGO DE 1ERA CUBICACION
7	PPM19	007/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO MENDOZA I	1	ING CARLOS FRANCISCO LUNA	2,696,418.56	70%	EN ESPERA DE PAGO DE 2DA CUBICACION
8	PPM19	008/2019	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS JV PARQUE DEL ESTE I, PARROQUIA DIVINO NINO DE JESUS	1	ING. FELICIA HEREDIA	3,112,011.93	15%	NO HA AGOTADO EL 80% DEL AVANCE PARA PROCESAR 1ERA CUBICACION
9	PPM19	009/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV FRANCISCO HURTADO, BO MAQUITERIA	1	ING DOMINGO ANTONIO POLANCO PEÑA	2,283,534.07	45%	SE LE PROCESO 1ERA CUBICACION
10	PPM19	010/2019	ASFALTADO DE CALLES JV LA VICTORIA VILLA DUARTE	1	JCI SOLUTIONS, SRL	2,393,434.66	5%	SE ESTÁ EXCAVANDO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
11	PPM19	011/2019	CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS	1	COSMO CARIBE BIO	4,517,995.04	40%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
12	PPM19	012/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA), LOS MAMEYES	1	ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1,810,496.42	75%	TIENE DISPONIBILIDAD, EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
13	PPM19	013/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVERA DEL OZAMA,	2	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2,446,362.61	60%	ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUBICACION
14	PPM19	014/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO, LOS MINA	2	SANTANA MARTINEZ Y ASOC	2,592,957.21	35%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
15	PPM19	016/2019	ASFALTADO DE CALLE (J.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	2	PROYECTOS OMIC, SRL	2,507,593.10	100%	FINALIZADA A ESPERA DE PAGO DE LA 2DA CUBICACION
16	PPM19	017/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV ALTOS DEL CACHON, ALTOS DEL CACHON	2	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2,522,295.54	50%	PAGARON CUBICACION, REINICIARON LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
17	PPM19	018/2019	ALUMBRADO PUBLICO, JV CABIRMA DEL ESTE	2	ING MANUEL BAEZ	1,735,147.78	100%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
18	PPM19	019/2019	ASFALTADO DE CALLES,(OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	BLASSOLAR, EIRL	2,207,788.00	70%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.

ASDE



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
19	PPM19	020/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA) BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	2	GRUPO CABIOCA, SRL	1,867,937.58	8%	REINICIARA LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
20	PPM19	021/2019	ASFALTADO DE CALLES OCB CLUB BENJAMIN, LA ISLA ABAJO	2	KANACA INGENIERIA Y DISENO	2,253,743.12	25%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
21	PPM19	022/2019	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE	1	ING. OMAR DE LOS SANTOS SAVINON	2,075,131.84	43%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
22	PPM19	023/2018	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES	3	ZOGONCO INMAPRO GROUP	2,522,312.26	20%	SE ENVIÓ A JURÍDICA, EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y NO APARECE
23	PPM19	024/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	3	INVESTMENT, SRL	2,315,520.20	100%	FINALIZADA EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
24	PPM19	025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	3	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,317,441.56	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
25	PPM19	026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG J.V. LA LUZ DEL MUNDO), AGUAS LOCAS	3	JCI SOLUTIONS, SRL	2,351,779.25	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
26	PPM19	027/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V.FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	3	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,492,242.49	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
27	PPM19	028/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. RADIANTE AMANECER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	3	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,610,002.74	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
28	PPM19	029/2019	RECONSTRUCCION DE ACÉRAS Y CONTENES Y ROTULACION DE CALLES JV LOS FUNDADORES, INVI DOREX	3	GEOCONSTRUCCIONES	2,076,626.02	0%	TIENE AVANCE, SE ENVIÓ A JURÍDICA PARA QUE UBIQUE EL CONTRATISTA
29	PPM19	030/2019	ASFALTADO DE CALLES NUEVO AMANECER, LA GRUA	3	PROYECTOS OMIC	2,447,895.92	100%	FINALIZO EL ASFALTADO, A ESPERA DE PAGO
30	PPM19	031/2019	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE	3	ING KETTY VICTORIA	3,885,487.83	25%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA. CUB.
31	PPM19	032/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV CIUDAD DEL ALMIRANTE	3	ING. KETTY VICTORIA GRUPO	3,499,494.81	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
32	PPM19	033/2019	CONSTRUCCION DE ACÉRAS Y CONTENES, SECTOR EL ALMIRANTE	3	CABIOCA, SRL	2,627,721.82	60%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
33	PPM19	034/2019	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL FUNDACION PADRE CLEMENTE	3	JAM CONSTRUCCIONES	3,377,018.98	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
34	PPM19	035/2019	ALUMBRADO PUBLICO, J.V. NUEVA ALIANZA, SECTOR INVIVIENDA	3	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA	1,631,827.79	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
35	PPM19	036/2019	ASFALTADO DE CALLES JV VILLA ESPERANZA, INVIVIENDA	3	CONSTRUCCIONES S YSAYALY	2,544,963.78	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
36	PPM19	037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS(JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,698,287.82	100%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
37	PPM19	157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN		ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2,716,583.46	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA CUBICACION
38	PPM19	158/2019	RECONSTRUCCION DE ACÉRAS Y CONTENES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	1	ING. DAYANARA MERCADO	2,576,999.02	50%	A ESPERA DE PAGO
39	PPM19	160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. HUMANITARIA), ENS ISABELITA		ING. YSELSA SERRANO	2,120,573.32	95%	ESTAN VACIANDO PISOS DE CALLEJONES



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
40	PPM19	162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,117,893.29	5%	DEMOLICIONES
41	PPM19	172/2019	ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLE (J.V. UNION Y PAZ), LOS FRAILES 2	3	ING. YOHANNA PEREZ	2,523,945.57	90%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
42	PPM19	181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 DE SEPTIEMBRE) RESP. VILLA CARMEN	3	ING. JORGE A SERRANO	2,544,440.35	0%	NO TIENE AVANCE
43	PPM19	182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I) TAMARINDO		ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2,481,841.17	0%	NO TIENE AVANCE
44	PPM19	183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,494,175.20	1%	DEMOLICIONES
45	PPM19	184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB MUJERES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO) EL TAMARINDO	3	ING. ISAIAS CABRERA	2,474,615.45	90%	YA SE TERMINO TODOS LOS CONTENES, ESTAN TRABAJANDO CON EL RELLENO DE CALICHE Y VACIANDO ACERAS
46	PPM19	186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE	3	INVERSIONES CIMAPALMERA	2,479,180.50	5%	CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS, ACERAS Y CONTENES CONSTRUIDOS EN UN GA ANTERIOR
MONTO A EJECUTAR						114,959,154.50		



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Crecienta

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES
RELACIÓN OBRAS DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

NO.	OBRA PROGRAMADA	MONTO RD\$	CIRC.
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO	3,600,000.00	1
2	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS	1,700,000.00	1
3	CONFECCIÓN DE ESCULTURAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS	4,600,000.00	1
4	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON)	1,700,000.00	1
5	REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE, AUTOPISTA CNEL. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	5,000,000.00	1
6	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE, SECTOR LOS MOLINOS	3,500,000.00	1
7	REMOZAMIENTO DE CANCHA, RAMON MATÍAS MELLA	4,200,000.00	1
8	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA	2,500,000.00	1
9	CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA, AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTANTE	760,000.00	1
10	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA, BOULEVARD AUT. LAS AMAERICAS	950,000.00	1
11	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, FRENTE AL CLUB CALERO, DEBAJO DEL PUENTE JUAN PABLO DUARTE	1,400,000.00	1
12	RECONSTRUCCION DE LETRERO SDE, AV. ESPAÑA	120,000.00	1
SUB TOTAL		30,030,000.00	

13	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS	4,493,000.00	2
14	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS, BRISA DEL OZAMA, ESC. PUERTO RICO	5,200,000.00	2
15	TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA, ENS. OZAMA	3,761,946.50	2
16	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, LOMISA	3,600,000.00	2
17	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, PROL. AV. VENEZUELA, LOS TRES BRAZOS	970,000.00	2
18	REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL, PALACIO MUNICIPAL	1,300,000.00	2
SUB TOTAL		19,324,946.50	

19	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, SOLARES DEL PERLA	5,200,000.00	3
20	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE	3,600,500.00	3
21	CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDÍA, VILLA LIBERACIÓN	4,300,000.00	3
22	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, LA PERLA, EL TAMARINDO	3,000,000.00	3
23	CONSTRUCCIÓN CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VÍA, LA CORPORANEA DEL ALMIRANTE	3,000,000.00	3
24	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	3,600,000.00	3
25	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, JERUSALÉN (JARDINES DEL V CENTENARIO)	3,250,500.00	3
SUB TOTAL		25,951,000.00	

26	OBRAS DECORA TU PARQUE	1,500,000.00	
27	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,800,000.00	
28	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,755,000.00	
29	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,750,000.00	
30	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,550,065.52	
SUB TOTAL		8,355,065.52	

TOTAL GRAL 83,661,012.02

ASDE



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 • (809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
1	PPM19	001/2019	ASFALTADO DE CALLES JV RESPALDO ALMA ROSA	1	ING RITA MARGARITA MARTINEZ	1,923,652.15	85%	SE COMPENSARAN PARTIDAS QUE NO SE EJECUTARON
2	PPM19	002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON, EL TRIANGULO, SECTOR ALMA ROSA II (J.V. EL TRIANGULO)	1	IMAPRO GROUP INVESTMENT,SRL	2,158,681.88	91%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO LA CUBICACION ESTA RETENIDA PORQUE TIENE QUE REAPLICAR ASFALTO EN UN TRAMO MAL APLICADO
3	PPM19	003/2019	ASFALTADO DE CALLES JV URBANIZACION MARGARITA	1	ING YSAIAS CABRERA	2,681,882.55	100%	
4	PPM19	004/2019	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAULLE)	1	INVERSIONES ROARAR	1,842,884.14	5%	ESTE PROYECTO SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE SE REUNAN CON LA FFAA Y LLEGUEN A UN ACUERO
5	PPM19	005/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES JV MARIA MERCEDES, RES MARIA MERCEDES	1	ARQ. YSAMELY CABRERA BELLO	2,641,871.11	85%	SE PROCESO LA 2DA CUBICACION
6	PPM19	006/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, OCBS CLUB VILLA FARO	1	BLASSOLAR, EIRL	2,758,464.61	40%	EN ESPERA DE PAGO DE 1ERA CUBICACION
7	PPM19	007/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO MENDOZA I	1	ING CARLOS FRANCISCO LUNA	2,696,418.56	70%	EN ESPERA DE PAGO DE 2DA CUBICACION
8	PPM19	008/2019	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS JV PARQUE DEL ESTE I, PARROQUIA DIVINO NINO DE JESUS	1	ING. FELICIA HEREDIA	3,112,011.93	15%	NOTA AGOTADO EL 80% DEL AVANCE PARA PROCESAR 1ERA CUBICACION
9	PPM19	009/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV FRANCISCO HURTADO, BO MAQUITERIA	1	ING DOMINGO ANTONIO POLANCO PEÑA	2,283,534.07	45%	SE LE PROCESO 1ERA CUBICACION
10	PPM19	010/2019	ASFALTADO DE CALLES JV LA VICTORIA VILLA DUARTE	1	JCI SOLUTIONS, SRL	2,393,434.66	5%	SE ESTÁ EXCAVANDO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
11	PPM19	011/2019	CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS	1	COSMO CARIBE BIO	4,517,995.04	40%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
12	PPM19	012/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA), LOS MAMEYES	1	ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1,810,496.42	75%	TIENE DISPONIBILIDAD, EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
13	PPM19	013/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVERA DEL OZAMA,	2	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2,446,362.61	60%	ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUBICACION
14	PPM19	014/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO, LOS MINA	2	SANTANA MARTINEZ Y ASOC	2,592,957.21	35%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
15	PPM19	016/2019	ASFALTADO DE CALLE (J.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	2	PROYECTOS OMIC, SRL	2,507,593.10	100%	FINALIZADA A ESPERA DE PAGO DE LA 2DA CUBICACION
16	PPM19	017/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV ALTOS DEL CACHON, ALTOS DEL CACHON	2	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2,522,295.54	50%	PAGARON CUBICACION, REINICIARAN LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
17	PPM19	018/2019	ALUMBRADO PUBLICO, JV CABIRMA DEL ESTE	2	ING MANUEL BAEZ	1,735,147.78	100%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
18	PPM19	019/2019	ASFALTADO DE CALLES,(OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	BLASSOLAR, EIRL	2,207,788.00	70%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-S • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
• (809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
19	PPM19	020/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA) BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	2	GRUPO CABIOCA, SRL	1,867,937.58	8%	REINICIARA LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
20	PPM19	021/2019	ASFALTADO DE CALLES OCB CLUB BENJAMIN, LA ISLA ABAJO	2	KANACA INGENIERIA Y DISENO	2,253,743.12	25%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
21	PPM19	022/2019	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE	1	ING. OMAR DE LOS SANTOS SAVIÑON	2,075,131.84	43%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
22	PPM19	023/2018	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES	3	ZOGONCO INMAPRO GROUP	2,522,312.26	20%	SE ENVIO A JURIDICA, EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y NO APARECE
23	PPM19	024/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	3	INVESTMENT, SRL	2,315,520.20	100%	FINALIZADA EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
24	PPM19	025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	3	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,317,441.56	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
25	PPM19	026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG J.V. LA LUZ DEL MUNDO), AGUAS LOCAS	3	JCI SOLUTIONS, SRL	2,351,779.25	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
26	PPM19	027/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V.FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	3	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,492,242.49	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
27	PPM19	028/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. RADIANTE AMANECER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	3	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,610,002.74	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
28	PPM19	029/2019	RECONSTRUCCION DE ACÉRAS Y CONTENES Y ROTULACION DE CALLES JV LOS FUNDADORES, INVI DOREX	3	GEOCONSTRUCCIONES	2,076,626.02	0%	TIENE AVANCE, SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE UBIQUE EL CONTRATISTA
29	PPM19	030/2019	ASFALTADO DE CALLES NUEVO AMANECER, LA GRUA	3	PROYECTOS OMIC	2,447,895.92	100%	FINALIZO EL ASFALTADO, A ESPERA DE PAGO
30	PPM19	031/2019	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE	3	ING KETTY VICTORIA	3,885,487.83	25%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA. CUB.
31	PPM19	032/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV CIUDAD DEL ALMIRANTE	3	ING. KETTY VICTORIA GRUPO	3,499,494.81	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
32	PPM19	033/2019	CONSTRUCCION DE ACÉRAS Y CONTENES, SECTOR EL ALMIRANTE	3	CABIOCA, SRL	2,627,721.82	60%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
33	PPM19	034/2019	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL FUNDACION PADRE CLEMENTE	3	JAM CONSTRUCCIONES	3,377,018.98	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
34	PPM19	035/2019	ALUMBRADO PUBLICO, J.V. NUEVA ALIANZA, SECTOR INVIVIENDA	3	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA	1,631,827.79	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
35	PPM19	036/2019	ASFALTADO DE CALLES JV VILLA ESPERANZA, INVIVIENDA	3	CONSTRUCCIONES S YSAYALY	2,544,963.78	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
36	PPM19	037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS(JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,698,287.82	100%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
37	PPM19	157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN		ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2,716,583.46	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA CUBICACION
38	PPM19	158/2019	RECONSTRUCCION DE ACÉRAS Y CONTENES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	1	ING. DAYANARA MERCADO	2,576,999.02	50%	A ESPERA DE PAGO
39	PPM19	160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. HUMANITARIA), ENS ISABELITA		ING. YSELSA SERRANO	2,120,573.32	95%	ESTAN VACIANDO PISOS DE CALLEJONES



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
• (809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
40	PPM19	162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,117,893.29	5%	DEMOLICIONES
41	PPM19	172/2019	ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLE (J.V. UNION Y PAZ), LOS FRAILES 2	3	ING. YOHANNA PEREZ	2,523,945.57	90%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
42	PPM19	181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 DE SEPTIEMBRE) RESP. VILLA CARMEN	3	ING. JORGE A SERRANO	2,544,440.35	0%	NO TIENE AVANCE
43	PPM19	182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I) TAMARINDO		ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2,481,841.17	0%	NO TIENE AVANCE
44	PPM19	183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,494,175.20	1%	DEMOLICIONES
45	PPM19	184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB MUJERES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO) EL TAMARINDO	3	ING. ISAIAS CABRERA	2,474,615.45	90%	YA SE TERMINO TODOS LOS CONTENES, ESTAN TRABAJANDO CON EL RELLENO DE CALICHE Y VACIANDO ACERAS
46	PPM19	186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE	3	INVERSIONES CIMAPALMERA	2,479,180.50	5%	CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS, ACERAS Y CONTENES CONSTRUIDOS EN UN GA ANTERIOR
MONTO A EJECUTAR						114,959,154.50		



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
1	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE), ALMA ROSA	1	2,883,320.62
2	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIACION DE COMERCIANTES), SAN VICENTE DE PAUL	1	2,966,691.37
3	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ), ENS. OZAMA	1	2,793,422.81
4	RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS AMOR Y CARIDAD), EL DIQUE ARRIBA, ENS. OZAMA	1	3,012,616.01
5	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	1	2,976,703.79
6	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA), RES. MELLA, MANDINGA	1	3,079,665.11
7	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO), VILLA FARO	1	2,920,410.80
8	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA, VILLA FARO	1	2,138,445.70
9	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), VILLA FARO	1	4,279,676.40
10	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO), VILLA FARO	1	3,099,488.12
11	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO), VILLA FARO	1	2,955,197.32
12	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB PATRONATO PLAY), REPARTO LOS TRES OJOS	1	4,308,731.14
13	REPARACION DE PARQUEO (J.V. BALBINA), BO. EL PENSADOR, VILLA DUARTE	1	3,084,983.56
14	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA	1	2,221,708.28
15	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO), SECTOR MAQUITERIA	1	1,810,315.51
16	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA), SECTOR LOS MAMEYES	1	1,592,392.49
17	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	1	2,848,290.16
18	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO), ISABELITA 3RA	1	2,451,960.32
19	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYES	1	2,722,334.31
20	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI), LOS MAMEYES	1	3,009,036.31
SUB TOTAL			57,155,390.14
21	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,911,654.20
22	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY), SECTOR LOS TRES BRAZOS	2	2,319,087.63
23	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LAS LILAS	2	2,906,489.38
24	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACION DE PELUQUEROS), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,961,289.64
25	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS MINA	2	1,957,812.62
26	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACION DE MADRES DE VIETNAM), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	7,685,795.01
27	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	2,846,939.68
28	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV), VISTA HERMOSA	2	2,886,781.58
29	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA), SECTOR LUCERNA	2	3,278,530.36
30	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS), LUCERNA	2	4,397,048.67
31	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNION DAMEL III), LUCERNA	2	2,971,485.35
32	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR	2	2,984,298.11
33	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR), LOS MINA VIEJO	2	2,779,162.17
34	RECONSTRUCCION PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL OZAMA, ENS. OZAMA	2	2,227,979.47
35	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR	2	2,937,673.37
SUB TOTAL			48,052,027.22



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justo y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
36	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER	3	2,941,843.45
37	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA	3	2,940,222.91
38	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA	3	2,817,972.14
39	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER	3	2,965,454.92
40	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLINOS	3	2,875,556.88
41	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTURA	3	2,837,284.27
42	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO	3	2,898,287.29
43	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAILES II	3	2,960,897.72
44	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II), LOS FRAILES II		2,812,872.65
45	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,922,515.48
46	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,695,746.98
47	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO), NUEVO AMANECER	3	2,875,124.89
48	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII), BRISA ORIENTAL VIII, AUT. SAN ISIDRO	3	2,308,711.84
49	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNANDEZ ORIENTAL), URB. FERNANDEZ ORIENTAL, AUT. SAN ISIDRO	3	2,903,097.46
50	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTROS	3	3,100,735.71
51	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,889,289.92
52	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EFICAZ, BRISAS DE MENDOZA Y NUEVO AMANECER), BO. GRÚA, SECTOR MENDOZA	3	11,757,159.07
53	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,891,408.15
54	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,936,124.16
55	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL ESTE), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,450.58
56	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,541.64
57	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,959,697.29
58	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUERZO	3	1,539,366.94
59	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMON MELLA), BO. KENNEDY II, SECTOR EL ALMIRANTE	3	3,117,177.30
60	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE	3	2,907,484.81
61	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,951,315.52
62	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,900,236.99
63	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES), LOS PINOS DE HAINAMOSA	3	3,792,038.36
64	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACION PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN	3	2,896,439.20
65	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CANADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DEL PERLA I	3	2,887,558.89
66	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	3,121,116.15
	PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS), CARRETERA MELLA KM 13	3	2,364,514.86
	(FERNANDEZ ORIENTAL), CANCINO ADENTRO	3	2,916,092.25
SUB TOTAL			103,456,336.68

TOTAL GRAL. 208,663,754.05



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES
RELACIÓN OBRAS DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

NO.	OBRA PROGRAMADA	MONTO RD\$	CIRC.
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO	3,600,000.00	1
2	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS	1,700,000.00	1
3	CONFECCIÓN DE ESCULTURAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS	4,600,000.00	1
4	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON)	1,700,000.00	1
5	REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE, AUTOPISTA CNEL. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	5,000,000.00	1
6	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE, SECTOR LOS MOLINOS	3,500,000.00	1
7	REMOZAMIENTO DE CANCHA, RAMON MATÍAS MELLA	4,200,000.00	1
8	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA	2,500,000.00	1
9	CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA, AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTANTE	760,000.00	1
10	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA, BOULEVARD AUT. LAS AMERICAS	950,000.00	1
11	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, FRENTE AL CLUB CALERO, DEBAJO DEL PUENTE JUAN PABLO DUARTE	1,400,000.00	1
12	RECONSTRUCCION DE LETRERO SDE, AV. ESPAÑA	120,000.00	1
SUB TOTAL		30,030,000.00	

13	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS	4,493,000.00	2
14	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS, BRISA DEL OZAMA, ESC. PUERTO RICO	5,200,000.00	2
15	TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA, ENS. OZAMA	3,761,946.50	2
16	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, LOMISA	3,600,000.00	2
17	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, PROL. AV. VENEZUELA, LOS TRES BRAZOS	970,000.00	2
18	REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL, PALACIO MUNICIPAL	1,300,000.00	2
SUB TOTAL		19,324,946.50	

19	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, SOLARES DEL PERLA	5,200,000.00	3
20	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE	3,600,500.00	3
21	CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDÍA, VILLA LIBERACIÓN	4,300,000.00	3
22	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, LA PERLA, EL TAMARINDO	3,000,000.00	3
23	CONSTRUCCIÓN CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VÍA, LA CORPORANEA DEL ALMIRANTE	3,000,000.00	3
24	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	3,600,000.00	3
25	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, JERUSALÉN (JARDINES DEL V CENTENARIO)	3,250,500.00	3
SUB TOTAL		25,951,000.00	

26	OBRAS DECORA TU PARQUE	1,500,000.00	
27	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,800,000.00	
28	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,755,000.00	
29	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,750,000.00	
30	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,550,065.52	
SUB TOTAL		8,355,065.52	

TOTAL GRAL 83,661,012.02



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES
RELACIÓN OBRAS DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

NO.	OBRA PROGRAMADA	MONTO RD\$	CIRC.
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO	3,600,000.00	1
2	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS	1,700,000.00	1
3	CONFECCIÓN DE ESCULTURAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS	4,600,000.00	1
4	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON)	1,700,000.00	1
5	REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE, AUTOPISTA CNEL. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	5,000,000.00	1
6	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE, SECTOR LOS MOLINOS	3,500,000.00	1
7	REMOZAMIENTO DE CANCHA, RAMON MATÍAS MELLA	4,200,000.00	1
8	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA	2,500,000.00	1
9	CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA, AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTANTE	760,000.00	1
10	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA, BOULEVARD AUT. LAS AMAERICAS	950,000.00	1
11	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, FRENTE AL CLUB CALERO, DEBAJO DEL PUENTE JUAN PABLO DUARTE	1,400,000.00	1
12	RECONSTRUCCION DE LETRERO SDE, AV. ESPAÑA	120,000.00	1
SUB TOTAL		30,030,000.00	

13	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS	4,493,000.00	2
14	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS, BRISA DEL OZAMA, ESC. PUERTO RICO	5,200,000.00	2
15	TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA, ENS. OZAMA	3,761,946.50	2
16	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, LOMISA	3,600,000.00	2
17	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, PROL. AV. VENEZUELA, LOS TRES BRAZOS	970,000.00	2
18	REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL, PALACIO MUNICIPAL	1,300,000.00	2
SUB TOTAL		19,324,946.50	

19	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, SOLARES DEL PERLA	5,200,000.00	3
20	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE	3,600,500.00	3
21	CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDÍA, VILLA LIBERACIÓN	4,300,000.00	3
22	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, LA PERLA, EL TAMARINDO	3,000,000.00	3
23	CONSTRUCCIÓN CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VÍA, LA CORPORANEA DEL ALMIRANTE	3,000,000.00	3
24	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	3,600,000.00	3
25	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, JERUSALÉN (JARDINES DEL V CENTENARIO)	3,250,500.00	3
SUB TOTAL		25,951,000.00	

26	OBRAS DECORA TU PARQUE	1,500,000.00	
27	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,800,000.00	
28	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,755,000.00	
29	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,750,000.00	
30	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,550,065.52	
SUB TOTAL		8,355,065.52	

TOTAL GRAL 83,661,012.02



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
1	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE), ALMA ROSA	1	2,883,320.62
2	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIACION DE COMERCIANTES), SAN VICENTE DE PAUL	1	2,966,691.37
3	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ), ENS. OZAMA	1	2,793,422.81
4	RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS AMOR Y CARIDAD), EL DIQUE ARRIBA, ENS. OZAMA	1	3,012,616.01
5	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	1	2,976,703.79
6	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA), RES. MELLA, MANDINGA	1	3,079,665.11
7	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO), VILLA FARO	1	2,920,410.80
8	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA, VILLA FARO	1	2,138,445.70
9	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), VILLA FARO	1	4,279,676.40
10	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO), VILLA FARO	1	3,099,488.12
11	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO), VILLA FARO	1	2,955,197.32
12	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB PATRONATO PLAY), REPARTO LOS TRES OJOS	1	4,308,731.14
13	REPARACION DE PARQUEO (J.V. BALBINA), BO. EL PENSADOR, VILLA DUARTE	1	3,084,983.56
14	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA	1	2,221,708.28
15	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO), SECTOR MAQUITERIA	1	1,810,315.51
16	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA), SECTOR LOS MAMEYES	1	1,592,392.49
17	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	1	2,848,290.16
18	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO), ISABELITA 3RA	1	2,451,960.32
19	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYES	1	2,722,334.31
20	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI), LOS MAMEYES	1	3,009,036.31
SUB TOTAL			57,155,390.14
21	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,911,654.20
22	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY), SECTOR LOS TRES BRAZOS	2	2,319,087.63
23	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LAS LILAS	2	2,906,489.38
24	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACION DE PELUQUEROS), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,961,289.64
25	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS MINA	2	1,957,812.62
26	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACION DE MADRES DE VIETNAM), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	7,685,795.01
27	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	2,846,939.68
28	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV), VISTA HERMOSA	2	2,886,781.58
29	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA), SECTOR LUCERNA	2	3,278,530.36
30	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS), LUCERNA	2	4,397,048.67
31	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNION DAMEL III), LUCERNA	2	2,971,485.35
32	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR	2	2,984,298.11
33	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR), LOS MINA VIEJO	2	2,779,162.17
34	RECONSTRUCCION PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL OZAMA, ENS. OZAMA	2	2,227,979.47
35	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR	2	2,937,673.37
SUB TOTAL			48,052,027.22



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
36	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER	3	2,941,843.45
37	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA	3	2,940,222.91
38	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA	3	2,817,972.14
39	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER	3	2,965,454.92
40	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLINOS	3	2,875,556.88
41	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTURA	3	2,837,284.27
42	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO	3	2,898,287.29
43	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAILES II	3	2,960,897.72
44	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II), LOS FRAILES II		2,812,872.65
45	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,922,515.48
46	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,695,746.98
47	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO), NUEVO AMANECER	3	2,875,124.89
48	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII), BRISA ORIENTAL VIII, AUT. SAN ISIDRO	3	2,308,711.84
49	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNANDEZ ORIENTAL), URB. FERNANDEZ ORIENTAL, AUT. SAN ISIDRO	3	2,903,097.46
50	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTROS	3	3,100,735.71
51	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,889,289.92
52	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EFICAZ, BRISAS DE MENDOZA Y NUEVO AMANECER), BO. GRÚA, SECTOR MENDOZA	3	11,757,159.07
53	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,891,408.15
54	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,936,124.16
55	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL ESTE), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,450.58
56	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,541.64
57	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,959,697.29
58	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUERZO	3	1,539,366.94
59	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATÍAS RAMON MELLA), BO. KENNEDY II, SECTOR EL ALMIRANTE	3	3,117,177.30
60	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE	3	2,907,484.81
61	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,951,315.52
62	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,900,236.99
63	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS (J.V. FUNDACION AMIGOS FIELES), LOS PINOS DE HAINAMOSA	3	3,792,038.36
64	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACION PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN	3	2,896,439.20
65	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CANADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DEL PERLA I	3	2,887,558.89
66	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	3,121,116.15
67	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS), CARRETERA MELLA KM 13	3	2,364,514.86
68	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL), CANCINO ADENTRO	3	2,916,092.25
SUB TOTAL			103,456,336.68

TOTAL GRAL. 208,663,754.05



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
• (809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
1	PPM19	001/2019	ASFALTADO DE CALLES JV RESPALDO ALMA ROSA	1	ING RITA MARGARITA MARTINEZ	1,923,652.15	85%	SE COMPENSARAN PARTIDAS QUE NO SE EJECUTARON
2	PPM19	002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON, EL TRIANGULO, SECTOR ALMA ROSA II (J.V. EL TRIANGULO)	1	IMAPRO GROUP INVESTMENT,SRL	2,158,681.88	91%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO LA CUBICACION ES IA RETENIDA PORQUE TIENE QUE REAPLICAR ASFALTO EN UN TRAMO MAL APLICADO
3	PPM19	003/2019	ASFALTADO DE CALLES JV URBANIZACION MARGARITA	1	ING YSAIAS CABRERA	2,681,882.55	100%	
4	PPM19	004/2019	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAULLE)	1	INVERSIONES ROARAR	1,842,884.14	5%	ESTE PROYECTO SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE SE REUNAN CON LA FFAA Y LLEGUEN A UN ACUERO
5	PPM19	005/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES JV MARIA MERCEDES, RES MARIA MERCEDES	1	ARQ. YSAMELY CABRERA BELLO	2,641,871.11	85%	SE PROCESO LA 2DA CUBICACION
6	PPM19	006/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, OCBS CLUB VILLA FARO	1	BLASSOLAR, EIRL	2,758,464.61	40%	EN ESPERA DE PAGO DE 1ERA CUBICACION
7	PPM19	007/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO MENDOZA I	1	ING CARLOS FRANCISCO LUNA	2,696,418.56	70%	EN ESPERA DE PAGO DE 2DA CUBICACION
8	PPM19	008/2019	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS JV PARQUE DEL ESTE I, PARROQUIA DIVINO NINO DE JESUS	1	ING. FELICIA HEREDIA	3,112,011.93	15%	NO HA AGOTADO EL 80% DEL AVANCE PARA PROCESAR 1ERA CUBICACION
9	PPM19	009/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV FRANCISCO HURTADO, BO MAQUITERIA	1	ING DOMINGO ANTONIO POLANCO PEÑA	2,283,534.07	45%	SE LE PROCESO 1ERA CUBICACION
10	PPM19	010/2019	ASFALTADO DE CALLES JV LA VICTORIA VILLA DUARTE	1	JCI SOLUTIONS, SRL	2,393,434.66	5%	SE ESTÁ EXCAVANDO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
11	PPM19	011/2019	CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS	1	COSMO CARIBE BIO	4,517,995.04	40%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
12	PPM19	012/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA), LOS MAMEYES	1	ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1,810,496.42	75%	TIENE DISPONIBILIDAD, EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
13	PPM19	013/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVERA DEL OZAMA,	2	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2,446,362.61	60%	ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUBICACION
14	PPM19	014/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO, LOS MINA	2	SANTANA MARTINEZ Y ASOC	2,592,957.21	35%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
15	PPM19	016/2019	ASFALTADO DE CALLE (J.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	2	PROYECTOS OMIC, SRL	2,507,593.10	100%	FINALIZADA A ESPERA DE PAGO DE LA 2DA CUBICACION
16	PPM19	017/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV ALTOS DEL CACHON, ALTOS DEL CACHON	2	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2,522,295.54	50%	PAGARON CUBICACION, REINICIARAN LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
17	PPM19	018/2019	ALUMBRADO PUBLICO, JV CABIRMA DEL ESTE	2	ING MANUEL BAEZ	1,735,147.78	100%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
18	PPM19	019/2019	ASFALTADO DE CALLES,(OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	BLASSOLAR, EIRL	2,207,788.00	70%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.

ASDE



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
 ☎ (809) 788-7676 🌐 www.ayuntamientosde.gob.do 📠 Alcaldíasderd 📍 Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EIECUCION	OBSERVACION
19	PPM19	020/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA) BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	2	GRUPO CABIACA, SRL	1,867,937.58	8%	REINICIARA LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
20	PPM19	021/2019	ASFALTADO DE CALLES OCB CLUB BENJAMIN, LA ISLA ABAJO	2	KANACA INGENIERIA Y DISENO	2,253,743.12	25%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
21	PPM19	022/2019	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE	1	ING. OMAR DE LOS SANTOS SAVIÑON	2,075,131.84	43%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
22	PPM19	023/2018	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES	3	ZOGONCO INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2,522,312.26	20%	SE ENVIO A JURIDICA, EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y NO APARECE
23	PPM19	024/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	3	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,315,520.20	100%	FINALIZADA EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
24	PPM19	025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	3	JCI SOLUTIONS, SRL	2,317,441.56	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
25	PPM19	026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. J.V. LA LUZ DEL MUNDO), AGUAS LOCAS	3	JCI SOLUTIONS, SRL	2,351,779.25	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
26	PPM19	027/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	3	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,492,242.49	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
27	PPM19	028/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. RADIANTE AMANECEER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	3	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,610,002.74	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
28	PPM19	029/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y ROTULACION DE CALLES JV LOS FUNDADORES, INVI DOREX	3	GEOCONSTRUCCIONES	2,076,626.02	0%	TIENE AVANCE, SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE UBIQUE EL CONTRATISTA
29	PPM19	030/2019	ASFALTADO DE CALLES NUEVO AMANECEER, LA GRUA	3	PROYECTOS OMIC	2,447,895.92	100%	FINALIZO EL ASFALTADO, A ESPERA DE PAGO
30	PPM19	031/2019	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE	3	ING KETTY VICTORIA	3,885,487.83	25%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA. CUB.
31	PPM19	032/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV CIUDAD DEL ALMIRANTE	3	ING. KETTY VICTORIA	3,499,494.81	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
32	PPM19	033/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL ALMIRANTE	3	GRUPO CABIACA, SRL	2,627,721.82	60%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
33	PPM19	034/2019	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL FUNDACION PADRE CLEMENTE	3	JAM CONSTRUCCIONES	3,377,018.98	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
34	PPM19	035/2019	ALUMBRADO PUBLICO, J.V. NUEVA ALIANZA, SECTOR INVIVIENDA	3	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA	1,631,827.79	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
35	PPM19	036/2019	ASFALTADO DE CALLES JV VILLA ESPERANZA, INVIVIENDA	3	CONSTRUCCIONES YSAYALY	2,544,963.78	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
36	PPM19	037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS (JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,698,287.82	100%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
37	PPM19	157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN		ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2,716,583.46	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA CUBICACION
38	PPM19	158/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	1	ING. DAYANARA MERCADO	2,576,999.02	50%	A ESPERA DE PAGO
39	PPM19	160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. HUMANITARIA), ENS ISABEUTA		ING. YSÉLSA SERRANO	2,120,573.32	95%	ESTAN VACIANDO PISOS DE CALLEJONES



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 786-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
40	PPM19	162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,117,893.29	5%	DEMOLICIONES SE PROCESO LA TIERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
41	PPM19	172/2019	ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLE (J.V. UNION Y PAZ), LOS FRAILES 2	3	ING. YOHANNA PEREZ	2,523,945.57	90%	
42	PPM19	181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 DE SEPTIEMBRE) RESP. VILLA CARMEN	3	ING. JORGE A SERRANO	2,544,440.35	0%	NO TIENE AVANCE
43	PPM19	182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I) TAMARINDO		ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2,481,841.17	0%	NO TIENE AVANCE
44	PPM19	183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,494,175.20	1%	DEMOLICIONES YA SE TERMINO TODOS LOS CONTENES, ESTAN TRABAJANDO CON EL RELLENO DE CALICHE Y VACIANDO ACERAS CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS, ACERAS Y CONTENES CONSTRUIDOS EN UN GA ANTERIOR
45	PPM19	184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB MUJERES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO) EL TAMARINDO	3	ING. ISAIAS CABRERA	2,474,615.45	90%	
46	PPM19	186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE	3	INVERSIONES CIMAPALMERA	2,479,180.50	5%	
MONTO A EJECUTAR						114,959,154.50		



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES
RELACIÓN OBRAS DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

NO.	OBRA PROGRAMADA	MONTO RD\$	CIRC.
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO	3,600,000.00	1
2	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS	1,700,000.00	1
3	CONFECCIÓN DE ESCULTURAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS	4,600,000.00	1
4	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON)	1,700,000.00	1
5	REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE, AUTOPISTA CNEL. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	5,000,000.00	1
6	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE, SECTOR LOS MOLINOS	3,500,000.00	1
7	REMOZAMIENTO DE CANCHA, RAMON MATÍAS MELLA	4,200,000.00	1
8	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA	2,500,000.00	1
9	CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA, AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTANTE	760,000.00	1
10	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA, BOULEVARD AUT. LAS AMAERICAS	950,000.00	1
11	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, FRENTE AL CLUB CALERO, DEBAJO DEL PUENTE JUAN PABLO DUARTE	1,400,000.00	1
12	RECONSTRUCCION DE LETRERO SDE, AV. ESPAÑA	120,000.00	1
SUB TOTAL		30,030,000.00	

13	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS	4,493,000.00	2
14	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS, BRISA DEL OZAMA, ESC. PUERTO RICO	5,200,000.00	2
15	TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA, ENS. OZAMA	3,761,946.50	2
16	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, LOMISA	3,600,000.00	2
17	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, PROL. AV. VENEZUELA, LOS TRES BRAZOS	970,000.00	2
18	REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL, PALACIO MUNICIPAL	1,300,000.00	2
SUB TOTAL		19,324,946.50	

19	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, SOLARES DEL PERLA	5,200,000.00	3
20	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE	3,600,500.00	3
21	CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDÍA, VILLA LIBERACIÓN	4,300,000.00	3
22	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, LA PERLA, EL TAMARINDO	3,000,000.00	3
23	CONSTRUCCIÓN CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VÍA, LA CORPORANEA DEL ALMIRANTE	3,000,000.00	3
24	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	3,600,000.00	3
25	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, JERUSALÉN (JARDINES DEL V CENTENARIO)	3,250,500.00	3
SUB TOTAL		25,951,000.00	

26	OBRAS DECORA TU PARQUE	1,500,000.00	
27	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,800,000.00	
28	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,755,000.00	
29	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,750,000.00	
30	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,550,065.52	
SUB TOTAL		8,355,065.52	

TOTAL GRAL 83,661,012.02

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES****RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020**

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
1	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE), ALMA ROSA	1	2,883,320.62
2	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIACION DE COMERCIANTES), SAN VICENTE DE PAUL	1	2,966,691.37
3	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ), ENS. OZAMA	1	2,793,422.81
4	RECONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS AMOR Y CARIDAD), EL DIQUE ARRIBA, ENS. OZAMA	1	3,012,616.01
5	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	1	2,976,703.79
6	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA), RES. MELLA, MANDINGA	1	3,079,665.11
7	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO), VILLA FARO	1	2,920,410.80
8	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA, VILLA FARO	1	2,138,445.70
9	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), VILLA FARO	1	4,279,676.40
10	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO), VILLA FARO	1	3,099,488.12
11	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO), VILLA FARO	1	2,955,197.32
12	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB PATRONATO PLAY), REPARTO LOS TRES OJOS	1	4,308,731.14
13	REPARACION DE PARQUEO (J.V. BALBINA), BO. EL PENSADOR, VILLA DUARTE	1	3,084,983.56
14	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA	1	2,221,708.28
15	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO), SECTOR MAQUITERIA	1	1,810,315.51
16	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA), SECTOR LOS MAMEYES	1	1,592,392.49
17	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	1	2,848,290.16
18	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO), ISABELITA 3RA	1	2,451,960.32
19	RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYES	1	2,722,334.31
20	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURÍSTICO SANS SOUCI), LOS MAMEYES	1	3,009,036.31
SUB TOTAL			57,155,390.14
21	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,911,654.20
22	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY), SECTOR LOS TRES BRAZOS	2	2,319,087.63
23	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LAS LILAS	2	2,906,489.38
24	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACION DE PELUQUEROS), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,961,289.64
25	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS MINA	2	1,957,812.62
26	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACION DE MADRES DE VIETNAM), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	7,685,795.01
27	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	2,846,939.68
28	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV), VISTA HERMOSA	2	2,886,781.58
29	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA), SECTOR LUCERNA	2	3,278,530.36
30	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS), LUCERNA	2	4,397,048.67
31	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III), LUCERNA	2	2,971,485.35
32	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR	2	2,984,298.11
33	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR), LOS MINA VIEJO	2	2,779,162.17
34	RECONSTRUCCION PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL OZAMA, ENS. OZAMA	2	2,227,979.47
35	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR	2	2,937,673.37
SUB TOTAL			48,052,027.22



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
36	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER	3	2,941,843.45
37	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA	3	2,940,222.91
38	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA	3	2,817,972.14
39	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER	3	2,965,454.92
40	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLINOS	3	2,875,556.88
41	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTURA	3	2,837,284.27
42	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO	3	2,898,287.29
43	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAILES II	3	2,960,897.72
44	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II), LOS FRAILES II		2,812,872.65
45	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,922,515.48
46	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,695,746.98
47	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO), NUEVO AMANECER	3	2,875,124.89
48	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII), BRISA ORIENTAL VIII, AUT. SAN ISIDRO	3	2,308,711.84
49	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNANDEZ ORIENTAL), URB. FERNANDEZ ORIENTAL, AUT. SAN ISIDRO	3	2,903,097.46
50	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTROS	3	3,100,735.71
51	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,889,289.92
52	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EFICAZ, BRISAS DE MENDOZA Y NUEVO AMANECER), BO. GRÚA, SECTOR MENDOZA	3	11,757,159.07
53	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,891,408.15
54	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,936,124.16
55	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL ESTE), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,450.58
56	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,541.64
57	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,959,697.29
58	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUERZO	3	1,539,366.94
59	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATÍAS RAMON MELLA), BO. KENNEDY II, SECTOR EL ALMIRANTE	3	3,117,177.30
60	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE	3	2,907,484.81
61	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,951,315.52
62	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,900,236.99
63	CONSTRUCCIÓN DE SALON MULTIUSOS (J.V. FUNDACION AMIGOS FIELES), LOS PINOS DE HAINAMOSA	3	3,792,038.36
64	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN	3	2,896,439.20
65	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CANADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DEL PERLA I	3	2,887,558.89
66	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	3,121,116.15
67	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS), CARRETERA MELLA KM 13	3	2,364,514.86
68	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL), CANCINO ADENTRO	3	2,916,092.25

SUB TOTAL 103,456,336.68

TOTAL GRAL. 208,663,754.05



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
• (809) 788-7676 • www.yuntamientosde.gob.do • Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
1	PPM19	001/2019	ASFALTADO DE CALLES JV RESPALDO ALMA ROSA	1	ING RITA MARGARITA MARTINEZ	1,923,652.15	85%	SE COMPENSARAN PARTIDAS QUE NO SE EJECUTARON
2	PPM19	002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON, EL TRIANGULO, SECTOR ALMA ROSA II (J.V. EL TRIANGULO)	1	IMAPRO GROUP INVESTMENT,SRL	2,158,681.88	91%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO LA CUBICACION ES IA RETENIDA PORQUE TIENE QUE REAPLICAR ASFALTO EN UN TRAMO MAL APLICADO
3	PPM19	003/2019	ASFALTADO DE CALLES JV URBANIZACION MARGARITA	1	ING YSAIAS CABRERA	2,681,882.55	100%	
4	PPM19	004/2019	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAULLE)	1	INVERSIONES ROARAR	1,842,884.14	5%	ESTE PROYECTO SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE SE REUNAN CON LA FFAA Y LLEGUEN A UN ACUERO
5	PPM19	005/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES JV MARIA MERCEDES, RES MARIA MERCEDES	1	ARQ. YSAMELY CABRERA BELLO	2,641,871.11	85%	SE PROCESO LA 2DA CUBICACION
6	PPM19	006/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, OCBS CLUB VILLA FARO	1	BLASSOLAR, EIRL	2,758,464.61	40%	EN ESPERA DE PAGO DE 1ERA CUBICACION
7	PPM19	007/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO MENDOZA I	1	ING CARLOS FRANCISCO LUNA	2,696,418.56	70%	EN ESPERA DE PAGO DE 2DA CUBICACION NOTRA AGOTADO EL 80% DEL AVANCE PARA PROCESAR 1ERA CUBICACION
8	PPM19	008/2019	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS JV PARQUE DEL ESTE I, PARROQUIA DIVINO NINO DE JESUS	1	ING. FELICIA HEREDIA	3,112,011.93	15%	
9	PPM19	009/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV FRANCISCO HURTADO, BO MAQUITERIA	1	ING DOMINGO ANTONIO POLANCO PEÑA	2,283,534.07	45%	SE LE PROCESO 1ERA CUBICACION
10	PPM19	010/2019	ASFALTADO DE CALLES JV LA VICTORIA VILLA DUARTE	1	JCI SOLUTIONS, SRL	2,393,434.66	5%	SE ESTÁ EXCAVANDO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
11	PPM19	011/2019	CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS	1	COSMO CARIBE BIO	4,517,995.04	40%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
12	PPM19	012/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA), LOS MAMEYES	1	ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1,810,496.42	75%	TIENE DISPONIBILIDAD, EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
13	PPM19	013/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVERA DEL OZAMA,	2	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2,446,362.61	60%	ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUBICACION
14	PPM19	014/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO, LOS MINA	2	SANTANA MARTINEZ Y ASOC	2,592,957.21	35%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
15	PPM19	016/2019	ASFALTADO DE CALLE (J.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	2	PROYECTOS OMIC, SRL	2,507,593.10	100%	FINALIZADA A ESPERA DE PAGO DE LA 2DA CUBICACION
16	PPM19	017/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV ALTOS DEL CACHON, ALTOS DEL CACHON	2	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2,522,295.54	50%	PAGARON CUBICACION, REINICIARAN LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
17	PPM19	018/2019	ALUMBRADO PÚBLICO, JV CABIRMA DEL ESTE	2	ING MANUEL BAEZ	1,735,147.78	100%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
18	PPM19	019/2019	ASFALTADO DE CALLES,(OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	BLASSOLAR, EIRL	2,207,788.00	70%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.

ASDE



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mulla #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 ☎ (809) 788-7676 🌐 www.ayuntamientosde.gob.do 📠 Alcaldíasderd 📍 Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
19	PPM19	020/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA) BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	2	GRUPO CABIOCA, SRL	1,867,937.58	8%	REINICIARA LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
20	PPM19	021/2019	ASFALTADO DE CALLES OCB CLUB BENJAMIN, LA ISLA ABAJO	2	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO	2,253,743.12	25%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
21	PPM19	022/2019	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE	1	ING. OMAR DE LOS SANTOS SAVIÑON	2,075,131.84	43%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
22	PPM19	023/2018	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES	3	ZOGONCO INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2,522,312.26	20%	SE ENVIO A JURIDICA, EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y NO APARECE
23	PPM19	024/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	3	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,315,520.20	100%	FINALIZADA EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
24	PPM19	025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	3	JCI SOLUTIONS, SRL	2,317,441.56	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
25	PPM19	026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. J.V. LA LUZ DEL MUNDO), AGUAS LOCAS	3	S ISAYALY, SRL	2,351,779.25	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
26	PPM19	027/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	3	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,492,242.49	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
27	PPM19	028/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. RADIANTE AMANECER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	3	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,610,002.74	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
28	PPM19	029/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y ROTULACION DE CALLES JV LOS FUNDADORES, INVI DOREX	3	GEOCONSTRUCCIONES	2,076,626.02	0%	TIENE AVANCE, SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE UBIQUE EL CONTRATISTA FINALIZO EL ASFALTADO.
29	PPM19	030/2019	ASFALTADO DE CALLES NUEVO AMANECER, LA GRUA	3	PROYECTOS OMIC	2,447,895.92	100%	A ESPERA DE PAGO
30	PPM19	031/2019	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE	3	ING. KETTY VICTORIA	3,885,487.83	25%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA. CUB.
31	PPM19	032/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV CIUDAD DEL ALMIRANTE	3	ING. KETTY VICTORIA GRUPO	3,499,494.81	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
32	PPM19	033/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL ALMIRANTE	3	CABIOCA, SRL	2,627,721.82	60%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
33	PPM19	034/2019	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL FUNDACION PADRE CLEMENTE	3	JAM CONSTRUCCIONES	3,377,018.98	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
34	PPM19	035/2019	ALUMBRADO PUBLICO, J.V. NUEVA ALIANZA, SECTOR INVIVIENDA	3	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA	1,631,827.79	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
35	PPM19	036/2019	ASFALTADO DE CALLES JV VILLA ESPERANZA, INVIVIENDA	3	CONSTRUCCION S YSAYALY	2,544,963.78	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
36	PPM19	037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS(JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,698,287.82	100%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
37	PPM19	157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN		ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2,716,583.46	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA CUBICACION
38	PPM19	158/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	1	ING. DAYANARA MERCADO	2,576,999.02	50%	A ESPERA DE PAGO
39	PPM19	160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. HUMANITARIA), ENS ISABELITA		ING. YSIELSA SERRANO	2,120,573.32	95%	ESTAN VACIANDO PISOS DE CALLEJONES



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
40	PPM19	162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,117,893.29	5%	DEMOLICIONES SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
41	PPM19	172/2019	ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLE (J.V. UNION Y PAZ), LOS FRAILES 2	3	ING. YOHANNA PEREZ	2,523,945.57	90%	
42	PPM19	181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 DE SEPTIEMBRE) RESP. VILLA CARMEN	3	ING. JORGE A SERRANO	2,544,440.35	0%	NO TIENE AVANCE
43	PPM19	182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I) TAMARINDO		ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2,481,841.17	0%	NO TIENE AVANCE
44	PPM19	183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,494,175.20	1%	DEMOLICIONES YA SE TERMINO TODOS LOS CONTENES, ESTAN TRABAJANDO CON EL RELLENO DE CALICHE Y VACIANDO ACERAS CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS, ACERAS Y CONTENES CONSTRUIDOS EN UN GA ANTERIOR
45	PPM19	184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB MUJERES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO) EL TAMARINDO	3	ING. ISAIAS CABRERA	2,474,615.45	90%	
46	PPM19	186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE	3	INVERSIONES CIMAPALMERA	2,479,180.50	5%	
MONTO A EJECUTAR						114,959,154.50		



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES
RELACIÓN OBRAS DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

NO.	OBRA PROGRAMADA	MONTO RD\$	CIRC.
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO	3,600,000.00	1
2	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS	1,700,000.00	1
3	CONFECCIÓN DE ESCULTURAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS	4,600,000.00	1
4	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON)	1,700,000.00	1
5	REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE, AUTOPISTA CNEL. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	5,000,000.00	1
6	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE, SECTOR LOS MOLINOS	3,500,000.00	1
7	REMOZAMIENTO DE CANCHA, RAMON MATÍAS MELLA	4,200,000.00	1
8	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA	2,500,000.00	1
9	CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA, AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTANTE	760,000.00	1
10	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA, BOULEVARD AUT. LAS AMERICAS	950,000.00	1
11	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, FRENTE AL CLUB CALERO, DEBAJO DEL PUENTE JUAN PABLO DUARTE	1,400,000.00	1
12	RECONSTRUCCION DE LETRERO SDE, AV. ESPAÑA	120,000.00	1
SUB TOTAL		30,030,000.00	

13	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS	4,493,000.00	2
14	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS, BRISA DEL OZAMA, ESC. PUERTO RICO	5,200,000.00	2
15	TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA, ENS. OZAMA	3,761,946.50	2
16	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, LOMISA	3,600,000.00	2
17	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, PROL. AV. VENEZUELA, LOS TRES BRAZOS	970,000.00	2
18	REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL, PALACIO MUNICIPAL	1,300,000.00	2
SUB TOTAL		19,324,946.50	

19	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, SOLARES DEL PERLA	5,200,000.00	3
20	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE	3,600,500.00	3
21	CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDÍA, VILLA LIBERACIÓN	4,300,000.00	3
22	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, LA PERLA, EL TAMARINDO	3,000,000.00	3
23	CONSTRUCCIÓN CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VÍA, LA CORPORANEA DEL ALMIRANTE	3,000,000.00	3
24	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	3,600,000.00	3
25	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, JERUSALÉN (JARDINES DEL V CENTENARIO)	3,250,500.00	3
SUB TOTAL		25,951,000.00	

26	OBRAS DECORA TU PARQUE	1,500,000.00	
27	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,800,000.00	
28	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,755,000.00	
29	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,750,000.00	
30	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,550,065.52	
SUB TOTAL		8,355,065.52	

TOTAL GRAL 83,661,012.02



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
1	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE), ALMA ROSA	1	2,883,320.62
2	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIACION DE COMERCIANTES), SAN VICENTE DE PAUL	1	2,966,691.37
3	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ), ENS. OZAMA	1	2,793,422.81
4	RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS AMOR Y CARIDAD), EL DIQUE ARRIBA, ENS. OZAMA	1	3,012,616.01
5	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	1	2,976,703.79
6	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA), RES. MELLA, MANDINGA	1	3,079,665.11
7	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO), VILLA FARO	1	2,920,410.80
8	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA, VILLA FARO	1	2,138,445.70
9	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), VILLA FARO	1	4,279,676.40
10	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO), VILLA FARO	1	3,099,488.12
11	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO), VILLA FARO	1	2,955,197.32
12	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB PATRONATO PLAY), REPARTO LOS TRES OJOS	1	4,308,731.14
13	REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA), BO. EL PENSADOR, VILLA DUARTE	1	3,084,983.56
14	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA	1	2,221,708.28
15	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO), SECTOR MAQUITERIA	1	1,810,315.51
16	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA), SECTOR LOS MAMEYES	1	1,592,392.49
17	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	1	2,848,290.16
18	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO), ISABELITA 3RA	1	2,451,960.32
19	RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYES	1	2,722,334.31
20	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURÍSTICO SANS SOUCI), LOS MAMEYES	1	3,009,036.31
SUB TOTAL			57,155,390.14
21	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,911,654.20
22	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY), SECTOR LOS TRES BRAZOS	2	2,319,087.63
23	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LAS LÍLAS	2	2,906,489.38
24	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACION DE PELUQUEROS), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,961,289.64
25	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS MINA	2	1,957,812.62
26	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACION DE MADRES DE VIETNAM), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	7,685,795.01
27	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	2,846,939.68
28	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV), VISTA HERMOSA	2	2,886,781.58
29	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA), SECTOR LUCERNA	2	3,278,530.36
30	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESÚS), LUCERNA	2	4,397,048.67
31	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III), LUCERNA	2	2,971,485.35
32	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR	2	2,984,298.11
33	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR), LOS MINA VIEJO	2	2,779,162.17
34	RECONSTRUCCION PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL OZAMA, ENS. OZAMA	2	2,227,979.47
35	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR	2	2,937,673.37
SUB TOTAL			48,052,027.22



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
36	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER	3	2,941,843.45
37	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA	3	2,940,222.91
38	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA	3	2,817,972.14
39	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER	3	2,965,454.92
40	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLINOS	3	2,875,556.88
41	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTURA	3	2,837,284.27
42	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO	3	2,898,287.29
43	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAILES II	3	2,960,897.72
44	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II), LOS FRAILES II		2,812,872.65
45	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,922,515.48
46	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,695,746.98
47	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO), NUEVO AMANECER	3	2,875,124.89
48	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII), BRISA ORIENTAL VIII, AUT. SAN ISIDRO	3	2,308,711.84
49	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNANDEZ ORIENTAL), URB. FERNANDEZ ORIENTAL, AUT. SAN ISIDRO	3	2,903,097.46
50	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTROS	3	3,100,735.71
51	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,889,289.92
52	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EFICAZ, BRISAS DE MENDOZA Y NUEVO AMANECER), BO. GRÚA, SECTOR MENDOZA	3	11,757,159.07
53	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,891,408.15
54	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,936,124.16
55	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL ESTE), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,450.58
56	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,541.64
57	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,959,697.29
58	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUERZO	3	1,539,366.94
59	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMON MELLA), BO. KENNEDY II, SECTOR EL ALMIRANTE	3	3,117,177.30
60	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE	3	2,907,484.81
61	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,951,315.52
62	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,900,236.99
63	CONSTRUCCION DE SALON MULTUSOS (J.V. FUNDACION AMIGOS FIELES), LOS PINOS DE HAINAMOSA	3	3,792,038.36
64	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACION PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN	3	2,896,439.20
65	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CANADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DEL PERLA I	3	2,887,558.89
66	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	3,121,116.15
67	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS), CARRETERA MELLA KM 13	3	2,364,514.86
68	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL), CANCINO ADENTRO	3	2,916,092.25
SUB TOTAL			103,456,336.68
TOTAL GRAL.			208,663,754.05

ASDE



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 ☎ (809) 788-7676 🌐 www.ayuntamientosde.gob.do 📍 Alcaldíasderd 📍 Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
1	PPM19	001/2019	ASFALTADO DE CALLES JV RESPALDO ALMA ROSA	1	ING RITA MARGARITA MARTINEZ	1,923,652.15	85%	SE COMPENSARAN PARTIDAS QUE NO SE EJECUTARON
2	PPM19	002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON, EL TRIANGULO, SECTOR ALMA ROSA II (J.V. EL TRIANGULO)	1	IMAPRO GROUP INVESTMENT,SRL	2,158,681.88	91%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO LA CUBICACION ES IA RETENIDA PORQUE TIENE QUE REAPLICAR ASFALTO EN UN TRAMO MAL APLICADO
3	PPM19	003/2019	ASFALTADO DE CALLES JV URBANIZACION MARGARITA	1	ING YSAIAS CABRERA	2,681,882.55	100%	
4	PPM19	004/2019	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAULLE)	1	INVERSIONES ROARAR	1,842,884.14	5%	ESTE PROYECTO SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE SE REUNAN CON LA FFAA Y LLEGUEN A UN ACUERO
5	PPM19	005/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES JV MARIA MERCEDES, RES MARIA MERCEDES	1	ARQ. YSAMELY CABRERA BELLO	2,641,871.11	85%	SE PROCESO LA 2DA CUBICACION
6	PPM19	006/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, OCBS CLUB VILLA FARO	1	BLASSOLAR, EIRL	2,758,464.61	40%	EN ESPERA DE PAGO DE 1ERA CUBICACION
7	PPM19	007/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO MENDOZA I	1	ING CARLOS FRANCISCO LUNA	2,696,418.56	70%	EN ESPERA DE PAGO DE 2DA CUBICACION
8	PPM19	008/2019	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS JV PARQUE DEL ESTE I, PARROQUIA DIVINO NINO DE JESUS	1	ING. FELICIA HEREDIA	3,112,011.93	15%	NO HA AGOTADO EL 80% DEL AVANCE PARA PROCESAR 1ERA CUBICACION
9	PPM19	009/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV FRANCISCO HURTADO, BO MAQUITERIA	1	ING. ANTONIO POLANCO PEÑA	2,283,534.07	45%	SE LE PROCESO 1ERA CUBICACION
10	PPM19	010/2019	ASFALTADO DE CALLES JV LA VICTORIA VILLA DUARTE	1	JCI SOLUTIONS, SRL	2,393,434.66	5%	SE ESTÁ EXCAVANDO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
11	PPM19	011/2019	CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS	1	COSMO CARIBE BIO	4,517,995.04	40%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
12	PPM19	012/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA), LOS MAMEYES	1	ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1,810,496.42	75%	TIENE DISPONIBILIDAD, EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
13	PPM19	013/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVERA DEL OZAMA,	2	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2,446,362.61	60%	ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUBICACION
14	PPM19	014/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO, LOS MINA	2	SANTANA MARTINEZ Y ASOC	2,592,957.21	35%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
15	PPM19	016/2019	ASFALTADO DE CALLE (J.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	2	PROYECTOS OMIC, SRL	2,507,593.10	100%	FINALIZADA A ESPERA DE PAGO DE LA 2DA CUBICACION
16	PPM19	017/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV ALTOS DEL CACHON, ALTOS DEL CACHON	2	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2,522,295.54	50%	PAGARON CUBICACION, REINICIARON LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
17	PPM19	018/2019	ALUMBRADO PUBLICO, JV CABIRMA DEL ESTE	2	ING MANUEL BAEZ	1,735,147.78	100%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
18	PPM19	019/2019	ASFALTADO DE CALLES,(OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	BLASSOLAR, EIRL	2,207,788.00	70%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.

ASDE



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.yuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
19	PPM19	020/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA) BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	2	GRUPO CABIOCA, SRL	1,867,937.58	8%	REINICIARA LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
20	PPM19	021/2019	ASFALTADO DE CALLES OCB CLUB BENJAMIN, LA ISLA ABAJO	2	KANACA INGENIERIA Y DISENO	2,253,743.12	25%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
21	PPM19	022/2019	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE	1	ING. OMAR DE LOS SANTOS SAVINON	2,075,131.84	43%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
22	PPM19	023/2018	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES	3	ZOGONCO INMAPRO GROUP	2,522,312.26	20%	SE ENVIÓ A JURIDICA, EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y NO APARECE
23	PPM19	024/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	3	INVESTMENT, SRL	2,315,520.20	100%	FINALIZADA EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
24	PPM19	025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	3	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,317,441.56	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
25	PPM19	026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG J.V. LA LUZ DEL MUNDO), AGUAS LOCAS	3	JCI SOLUTIONS, SRL	2,351,779.25	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
26	PPM19	027/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V.FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	3	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,492,242.49	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
27	PPM19	028/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. RADIANTE AMANECER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	3	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,610,002.74	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
28	PPM19	029/2019	RECONSTRUCCION DE ACÉRAS Y CONTENES Y ROTULACION DE CALLES JV LOS FUNDADORES, INVI DOREX	3	GEOCONSTRUCCIONES	2,076,626.02	0%	TIENE AVANCE, SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE UBIQUE EL CONTRATISTA
29	PPM19	030/2019	ASFALTADO DE CALLES NUEVO AMANECER, LA GRUA	3	PROYECTOS OMIC	2,447,895.92	100%	FINALIZO EL ASFALTADO, A ESPERA DE PAGO
30	PPM19	031/2019	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE	3	ING KETTY VICTORIA	3,885,487.83	25%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA. CUB.
31	PPM19	032/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV CIUDAD DEL ALMIRANTE	3	ING. KETTY VICTORIA GRUPO	3,499,494.81	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
32	PPM19	033/2019	CONSTRUCCION DE ACÉRAS Y CONTENES, SECTOR EL ALMIRANTE	3	CABIOCA, SRL	2,627,721.82	60%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
33	PPM19	034/2019	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL FUNDACION PADRE CLEMENTE	3	JAM CONSTRUCCIONES	3,377,018.98	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
34	PPM19	035/2019	ALUMBRADO PUBLICO, J.V. NUEVA ALIANZA, SECTOR INVIVIENDA	3	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA	1,631,827.79	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
35	PPM19	036/2019	ASFALTADO DE CALLES JV VILLA ESPERANZA, INVIVIENDA	3	CONSTRUCCIONES Y SAYALY	2,544,963.78	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
36	PPM19	037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS(JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,698,287.82	100%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
37	PPM19	157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN		ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2,716,583.46	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA CUBICACION
38	PPM19	158/2019	RECONSTRUCCION DE ACÉRAS Y CONTENES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	1	ING. DAYANARA MERCADO	2,576,999.02	50%	A ESPERA DE PAGO
39	PPM19	160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. HUMANITARIA), ENS ISABELITA		ING. YSIELSA SERRANO	2,120,573.32	95%	ESTAN VACIANDO PISOS DE CALLEJONES

ASDE



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa***DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**

RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.

(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
40	PPM19	162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,117,893.29	5%	DEMOLICIONES
41	PPM19	172/2019	ACÉRAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLE (J.V. UNION Y PAZ), LOS FRAILES 2	3	ING. YOHANNA PEREZ	2,523,945.57	90%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
42	PPM19	181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 DE SEPTIEMBRE) RESP. VILLA CARMEN	3	ING. JORGE A SERRANO	2,544,440.35	0%	NO TIENE AVANCE
43	PPM19	182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I) TAMARINDO		ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2,481,841.17	0%	NO TIENE AVANCE
44	PPM19	183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,494,175.20	1%	DEMOLICIONES
45	PPM19	184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB MUJERES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO) EL TAMARINDO	3	ING. ISAIAS CABRERA	2,474,615.45	90%	YA SE TERMINO TODOS LOS CONTENES, ESTAN TRABAJANDO CON EL RELLENO DE CALICHE Y VACIANDO ACERAS
46	PPM19	186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) DRISAS DEL ESTE	3	INVERSIONES CIMAPALMERA	2,479,180.50	5%	CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS, ACERAS Y CONTENES CONSTRUIDOS EN UN GA ANTERIOR
MONTO A EJECUTAR						114,959,154.50		



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES
RELACIÓN OBRAS DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

NO.	OBRA PROGRAMADA	MONTO RD\$	CIRC.
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO	3,600,000.00	1
2	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS	1,700,000.00	1
3	CONFECCIÓN DE ESCULTURAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS	4,600,000.00	1
4	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON)	1,700,000.00	1
5	REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE, AUTOPISTA CNEL. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	5,000,000.00	1
6	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE, SECTOR LOS MOLINOS	3,500,000.00	1
7	REMOZAMIENTO DE CANCHA, RAMON MATÍAS MELLA	4,200,000.00	1
8	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA	2,500,000.00	1
9	CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA, AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTANTE	760,000.00	1
10	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA, BOULEVARD AUT. LAS AMAERICAS	950,000.00	1
11	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, FRENTE AL CLUB CALERO, DEBAJO DEL PUENTE JUAN PABLO DUARTE	1,400,000.00	1
12	RECONSTRUCCION DE LETRERO SDE, AV. ESPAÑA	120,000.00	1
SUB TOTAL		30,030,000.00	

13	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS	4,493,000.00	2
14	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS, BRISA DEL OZAMA, ESC. PUERTO RICO	5,200,000.00	2
15	TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA, ENS. OZAMA	3,761,946.50	2
16	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, LOMISA	3,600,000.00	2
17	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, PROL. AV. VENEZUELA, LOS TRES BRAZOS	970,000.00	2
18	REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL, PALACIO MUNICIPAL	1,300,000.00	2
SUB TOTAL		19,324,946.50	

19	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, SOLARES DEL PERLA	5,200,000.00	3
20	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE	3,600,500.00	3
21	CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDÍA, VILLA LIBERACIÓN	4,300,000.00	3
22	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, LA PERLA, EL TAMARINDO	3,000,000.00	3
23	CONSTRUCCIÓN CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VÍA, LA CORPORANEA DEL ALMIRANTE	3,000,000.00	3
24	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	3,600,000.00	3
25	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, JERUSALÉN (JARDINES DEL V CENTENARIO)	3,250,500.00	3
SUB TOTAL		25,951,000.00	

26	OBRAS DECORA TU PARQUE	1,500,000.00	
27	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,800,000.00	
28	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,755,000.00	
29	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,750,000.00	
30	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,550,065.52	
SUB TOTAL		8,355,065.52	

TOTAL GRAL 83,661,012.02



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
1	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE), ALMA ROSA	1	2,883,320.62
2	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIACION DE COMERCIANTES), SAN VICENTE DE PAUL	1	2,966,691.37
3	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ), ENS. OZAMA	1	2,793,422.81
4	RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS AMOR Y CARIDAD), EL DIQUE ARRIBA, ENS. OZAMA	1	3,012,616.01
5	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	1	2,976,703.79
6	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA), RES. MELLA, MANDINGA	1	3,079,665.11
7	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO), VILLA FARO	1	2,920,410.80
8	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA, VILLA FARO	1	2,138,445.70
9	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), VILLA FARO	1	4,279,676.40
10	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO), VILLA FARO	1	3,099,488.12
11	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO), VILLA FARO	1	2,955,197.32
12	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB PATRONATO PLAY), REPARTO LOS TRES OJOS	1	4,308,731.14
13	REPARACION DE PARQUEO (J.V. BALBINA), BO. EL PENSADOR, VILLA DUARTE	1	3,084,983.56
14	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA	1	2,221,708.28
15	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO), SECTOR MAQUITERIA	1	1,810,315.51
16	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA), SECTOR LOS MAMEYES	1	1,592,392.49
17	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	1	2,848,290.16
18	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO), ISABELITA 3RA	1	2,451,960.32
19	RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYES	1	2,722,334.31
20	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURÍSTICO SANS SOUCT), LOS MAMEYES	1	3,009,036.31
SUB TOTAL			57,155,390.14
21	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,911,654.20
22	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY), SECTOR LOS TRES BRAZOS	2	2,319,087.63
23	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LAS LILAS	2	2,906,489.38
24	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACION DE PELUQUEROS), RIVIERA DEL OZAMA	2	2,961,289.64
25	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS MINA	2	1,957,812.62
26	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACION DE MADRES DE VIETNAM), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	7,685,795.01
27	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2	2,846,939.68
28	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV), VISTA HERMOSA	2	2,886,781.58
29	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA), SECTOR LUCERNA	2	3,278,530.36
30	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS), LUCERNA	2	4,397,048.67
31	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III), LUCERNA	2	2,971,485.35
32	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR	2	2,984,298.11
33	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR), LOS MINA VIEJO	2	2,779,162.17
34	RECONSTRUCCION PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL OZAMA, ENS. OZAMA	2	2,227,979.47
35	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR	2	2,937,673.37
SUB TOTAL			48,052,027.22



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RELACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

NO	OBRA PROGRAMADA	CIRC.	MONTO RD\$
36	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANE CER	3	2,941,843.45
37	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA	3	2,940,222.91
38	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA	3	2,817,972.14
39	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANE CER	3	2,965,454.92
40	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLINOS	3	2,875,556.88
41	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTURA	3	2,837,284.27
42	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO	3	2,898,287.29
43	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAILES II	3	2,960,897.72
44	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II), LOS FRAILES II		2,812,872.65
45	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,922,515.48
46	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS LOCAS	3	2,695,746.98
47	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO), NUEVO AMANE CER		
48	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII), BRISA ORIENTAL VIII, AUT. SAN ISIDRO	3	2,875,124.89
49	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNANDEZ ORIENTAL), URB. FERNANDEZ ORIENTAL, AUT. SAN ISIDRO	3	2,308,711.84
50	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTROS	3	2,903,097.46
51	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,889,289.92
52	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EFICAZ, BRISAS DE MENDOZA Y NUEVO AMANE CER), BO. GRÚA, SECTOR MENDOZA	3	11,757,159.07
53	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,891,408.15
54	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,936,124.16
55	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL ESTE), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,450.58
56	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD), SECTOR BRISAS DEL ESTE	3	2,886,541.64
57	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I), SECTOR CIUDAD DEL ESTE	3	2,959,697.29
58	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUERZO	3	1,539,366.94
59	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMON MELLA), BO. KENNEDY II, SECTOR EL ALMIRANTE		
60	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE	3	3,117,177.20
61	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA), RESPALDO VILLA CARMEN	3	2,907
62	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN	3	
63	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS (J.V. FUNDACION AMIGOS FIELES), LOS PINOS DE HAINAMOSA	3	
64	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN		
65	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CANADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLAR PERLA I		
66	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO)		
67	PREPARACION DE CALLES		
68	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES		



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-S • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
☎ (809) 788-7676 🌐 www.ayuntamientosde.gob.do 📍 Alcaldía ASOE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
1	PPM19	001/2019	ASFALTADO DE CALLES JV RESPALDO ALMA ROSA	1	ING RITA MARGARITA MARTINEZ	1,923,652.15	85%	SE COMPENSARÁN PARTIDAS QUE NO SE EJECUTARON
2	PPM19	002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON, EL TRIANGULO, SECTOR ALMA ROSA II (J.V. EL TRIANGULO)	1	IMAPRO GROUP INVESTMENT,SRL	2,158,681.88	91%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO LA CUBICACION ES IA RETENIDA PORQUE TIENE QUE REAPLICAR ASFALTO EN UN TRAMO MAL APLICADO
3	PPM19	003/2019	ASFALTADO DE CALLES JV URBANIZACION MARGARITA	1	ING YSAIAS CABRERA	2,681,882.55	100%	
4	PPM19	004/2019	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAULLE)	1	INVERSIONES ROARAR	1,842,884.14	5%	ESTE PROYECTO SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE SE REUNAN CON LA FFAA Y LLEGUEN A UN ACUERO
5	PPM19	005/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES JV MARIA MERCEDES, RES MARIA MERCEDES	1	ARQ. YSAMELY CABRERA BELLO	2,641,871.11	85%	SE PROCESO LA 2DA CUBICACION
6	PPM19	006/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, OCBS CLUB VILLA FARO	1	BLASSOLAR, EIRL	2,758,464.61	40%	EN ESPERA DE PAGO DE 1ERA CUBICACION
7	PPM19	007/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO MENDOZA I	1	ING CARLOS FRANCISCO LUNA	2,696,418.56	70%	EN ESPERA DE PAGO DE 2DA CUBICACION NO HA AGOTADO EL 80% DEL AVANCE PARA PROCESAR 1ERA CUBICACION
8	PPM19	008/2019	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS JV PARQUE DEL ESTE I, PARROQUIA DIVINO NINO DE JESUS	1	ING. FELICIA HEREDIA	3,112,011.93	15%	
9	PPM19	009/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV FRANCISCO HURTADO, BO MAQUITERIA	1	ING DOMINGO ANTONIO POLANCO PEÑA	2,283,534.07	45%	SE LE PROCESO 1ERA CUBICACION
10	PPM19	010/2019	ASFALTADO DE CALLES JV LA VICTORIA VILLA DUARTE	1	JCI SOLUTIONS, SRL	2,393,434.66	5%	SE ESTÁ EXCAVANDO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
11	PPM19	011/2019	CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS	1	COSMO CARIBE BIO	4,517,995.04	40%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
12	PPM19	012/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA), LOS MAMEYES	1	ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1,810,496.42	75%	TIENE DISPONIBILIDAD, EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
13	PPM19	013/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVERA DEL OZAMA,	2	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2,446,362.61	60%	ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUBICACION
14	PPM19	014/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO, LOS MINA	2	SANTANA MARTINEZ Y ASOC	2,592,957.21	35%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
15	PPM19	016/2019	ASFALTADO DE CALLE (J.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	2	PROYECTOS OMIC, SRL	2,507,593.10	100%	FINALIZADA A ESPERA DE PAGO DE LA 2DA CUBICACION
16	PPM19	017/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV ALTOS DEL CACHON, ALTOS DEL CACHON	2	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2,522,295.54	50%	PAGARON CUBICACION, REINICIARAN LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
17	PPM19	018/2019	ALUMBRADO PUBLICO, JV CABIRMA DEL ESTE	2	ING MANUEL BAEZ	1,735,147.78	100%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
18	PPM19	019/2019	ASFALTADO DE CALLES,(OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	2	BLASSOLAR, EIRL	2,207,788.00	70%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.

ASDE



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.yuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASOE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
19	PPM19	020/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. LA ISLA EN COSECHA) BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	2	GRUPO CABIOCA, SRL	1,867,937.58	8%	REINICIARA LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
20	PPM19	021/2019	ASFALTADO DE CALLES OCB CLUB BENJAMIN, LA ISLA ABAJO	2	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO	2,253,743.12	25%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
21	PPM19	022/2019	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE	1	ING. OMAR DE LOS SANTOS SAVIÑON	2,075,131.84	43%	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
22	PPM19	023/2018	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES	3	ZOGONCO INMAPRO GROUP	2,522,312.26	20%	SE ENVIO A JURIDICA, EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y NO APARECE
23	PPM19	024/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	3	INVESTMENT, SRL	2,315,520.20	100%	FINALIZADA EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
24	PPM19	025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	3	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,317,441.56	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
25	PPM19	026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG J.V. LA LUZ DEL MUNDO), AGUAS LOCAS	3	JCI SOLUTIONS, SRL	2,351,779.25	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
26	PPM19	027/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V.FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	3	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,492,242.49	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
27	PPM19	028/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. RADIANTE AMANECER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	3	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,610,002.74	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
28	PPM19	029/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y ROTULACION DE CALLES JV LOS FUNDADORES, INVI DOREX	3	GEOCONSTRUCCIONES	2,076,626.02	0%	TIENE AVANCE, SE ENVIO A JURIDICA PARA QUE UBIQUE EL CONTRATISTA
29	PPM19	030/2019	ASFALTADO DE CALLES NUEVO AMANECER, LA GRUA	3	PROYECTOS OMIC	2,447,895.92	100%	FINALIZO EL ASFALTADO, A ESPERA DE PAGO
30	PPM19	031/2019	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE	3	ING KETTY VICTORIA	3,885,487.83	25%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA. CUB.
31	PPM19	032/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV CIUDAD DEL ALMIRANTE	3	ING. KETTY VICTORIA GRUPO	3,499,494.81	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
32	PPM19	033/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL ALMIRANTE	3	CABIOCA, SRL	2,627,721.82	60%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
33	PPM19	034/2019	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL FUNDACION PADRE CLEMENTE	3	JAM CONSTRUCCIONES	3,377,018.98	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
34	PPM19	035/2019	ALUMBRADO PUBLICO, J.V. NUEVA ALIANZA, SECTOR INVIVIENDA	3	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA	1,631,827.79	40%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
35	PPM19	036/2019	ASFALTADO DE CALLES JV VILLA ESPERANZA, INVIVIENDA	3	CONSTRUCCIONES YSAYALY	2,544,963.78	90%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
36	PPM19	037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS(JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,698,287.82	100%	ESPERANDO PAGO DE 1ERA. CUBICACION
37	PPM19	157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN		ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2,716,583.46	100%	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA CUBICACION
38	PPM19	158/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	1	ING. DAYANARA MERCADO	2,576,999.02	50%	A ESPERA DE PAGO
39	PPM19	160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. HUMANITARIA), ENS ISABELITA		ING. YSIELSA SERRANO	2,120,573.32	95%	ESTAN VACIANDO PISOS DE CALLEJONES



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
• (809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldía ASDE

RELACION DE OBRAS PARA PASAR AL PRESUPUESTO 2021

Actualizado al 11 de septiembre de 2020

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	OBSERVACION
40	PPM19	162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,117,893.29	5%	DEMOLICIONES
41	PPM19	172/2019	ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLE (J.V. UNION Y PAZ), LOS FRAILES 2	3	ING. YOHANNA PEREZ	2,523,945.57	90%	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
42	PPM19	181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 DE SEPTIEMBRE) RESP. VILLA CARMEN	3	ING. JORGE A SERRANO	2,544,440.35	0%	NO TIENE AVANCE
43	PPM19	182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I) TAMARINDO		ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2,481,841.17	0%	NO TIENE AVANCE
44	PPM19	183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	3	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,494,175.20	1%	DEMOLICIONES
45	PPM19	184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB MUJERES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO) EL TAMARINDO	3	ING. ISAIAS CABRERA	2,474,615.45	90%	YA SE TERMINO TODOS LOS CONTENES, ESTAN TRABAJANDO CON EL RELLENO DE CALICHE Y VACIANDO ACERAS
46	PPM19	186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE	3	INVERSIONES CIMAPALMERA	2,479,180.50	5%	CONFLICTOS CON LA JUNTA DE VECINOS, ACERAS Y CONTENES CONSTRUIDOS EN UN GA ANTERIOR
MONTO A EJECUTAR						114,959,154.50		