

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE						SITUACIÓN	
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA a 100%	95	MAS 80%	MAS DE 50% MENOS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAR		% EJECUTADO
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (LOS PIONEROS)	ALMA ROSA I	2,128,516.82					✓			75	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (NUEVO AMANECER DE ALMA ROSA)	ALMA ROSA I	2,473,266.36					✓			75	
ACERAS Y CONTENES (SOL NACIENTE)	ALMA ROSA I	2,001,572.49							✓	5	Situacion interistitucional
REMOZAMIENTO DE PARQUE (ALTO DEL DIQUE)	ENSANCHE OZAMA	SE REALIZO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA									
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V JUAN PABLO DUARTE)	URBANIZACIÓN JUAN PABLO DUARTE	2,475,142.77						✓		30	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MENDOZA I)	MENDOZA I	2,370,321.07						✓		40	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V VECINOS UNIDOS)	LAS PALMAS DE ALMA ROSA	2,500,992.37						✓		50	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. ISABEL II)	VILLA FARO	2,488,812.26					✓			65	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (URB. MARLIN)	VILLA FARO	1,692,056.62		95		✓				95	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (ESPERANZA SUR)	ESPERANZA SUR	2,202,698.49						✓		40	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (LA COMUNIDAD DE ALMA ROSA II)	ALMA ROSA II	2,793,360.69				✓				90	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (RESD. MARIA MERCEDES)	VILLA FARO	2,103,217.86		95		✓				95	
PROYECTO DE CAÑADA (BARBARIN MOJICA)	VILLA DUARTE	1,890,967.47							✓	5	Situacion con los municipes
PROYECTO DE CAÑADA (LA CAÑADA DE VILLA DUARTE)	VILLA DUARTE	1,290,651.94					✓			75	
PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CENTRO MAQUITERIA)	MAQUITERIA	2,499,454.21	2,499,454.21	✓						100	
ARREGLO DE CALLES (AMADO GOMEZ)	LOS MOLINOS DOMINICANOS, VILLA DUARTE	1,805,269.38	1,949,690.93	✓						100	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. SANTA ISABEL)	ENSANCHE ISABELITA	1,384,338.25	1,384,338.25	✓						100	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LOS FARALLONES)	ENSANCHE ISABELITA	2,556,848.78								45	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PROFESOR SOCRATES)	LOS MAMEYES	1,978,333.46							✓	5	Sin inicio
ARREGLO DE CALLES (J.V. RESIDENCIAL TURISTICO SAN SOUCI)	LOS MAMEYES	2,274,362.51							✓	5	Sin inicio
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO PROGRESANDO POR UN DESARROLLO COMUNITARIO)	RIVERA DEL OZAMA	1,192,143.86	1,192,143.86	✓						100	

REPARACION DE CENTRO COMUNAL (DE FRENTE AL FUTURO)	SANTO TOMAS DE AQUINO	1,906,053.03						✓	5	
REPARACION DE CENTRO COMUNAL (NUEVO AMANECER)	SANTO TOMAS DE AQUINO	1,120,201.82						✓	5	
SEÑALIZACION VIAL Y ROTULACION (ALTOS DE CHAVON)	LOS TRES BRAZOS	2,741,915.99						✓	5	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (NUEVO RENACIMIENTO)	VIETNAM, LOS MINA	1,320,617.64			✓				85	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (MANUELA DIEZ)	KATANGA	2,643,474.95		95	✓				95	
ARREGLOS DE CALLES (CARLOS TEO CRUZ)	LOS MINA	2,400,709.65						✓	5	
ARREGLOS DE CALLES (CONSEJO COMUNITARIO)	JUAN PABLO II	669,883.57						✓	5	
REPARACIÓN DE CLUB (URB. LUCERNA P-2)	LUCERNA	4,478,399.84						✓	5	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (UNIVERSO IERO)	LUCERNA	2,254,373.56			✓				80	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (CABILMA DEL ESTE)	LUCERNA	2,448,324.34				✓			75	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (PRADO DEL CACHON)	PRADO DEL CACHON	674,069.62	674,069.62	✓					100	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (LA SAGRADA FAMILIA)	ENSANCHE FELICIDAD, LOS MINA NUEVO	2,056,637.83					✓		40	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (JUAN PABLO DUARTE)	LOS MINA SUR	1,176,640.26						✓	5	
REPARACION DE CLUB E INSTITUCION DEPORTIVA (ISLA EN COSECHA)	LAS ENFERMERAS	SE REALIZO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA								
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (DON IGNACIO MARTINEZ)	LOS MINA	759,734.24						✓	5	
ARREGLO DE CALLE (UNIENDO LA FAMILIA)	BRISAS DE LAS AMERICAS, LA UREÑA	2,609,032.98						✓		Situacion de acuerdo con los municipes
ACERAS Y CONTENES (OCB CLUB DEPORTIVO)	NUEVO AMANECER, LA UREÑA	2,494,679.38					✓		35	
ACERAS Y CONTENES (LA LUZ DEL MUNDO I)	NUEVO AMANECER	2,500,651.41					✓		45	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (NUEVA ESPERANZA)	NUEVO AMANECER	2,572,119.44						✓		Situacion con identificacion de trabajos, las calles o puntos ubicados no tiene colectores
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (HERMANAS MIRABAL II)	SAN BARTOLO	2,192,437.01					✓		10	
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVO HORIZONTE)	NUEVO HORIZONTE	1,003,321.12					✓		10	
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LUZ MARIA II)	LUZ MARIA	2,498,252.93		✓		✓			60	

CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LUZ MARIA IV)	LUZ MARIA	2,500,039.71	2,500,039.71	✓					100	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (SAN BERNARDO)	LOS FRAILES I	1,561,936.70					✓		40	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (RAMON HENRIQUE DURAN)	LOS FRAILES I	2,417,371.24					✓		40	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (UNIDAD Y PROGRESO FRAILES I)	LOS FRAILES I	2,380,835.45				✓			70	
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FRAY ANTON DE MONTESINO)	LOS FRAILES	2,165,415.93					✓		40	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (CIUDAD KOLOSAL)	CIUDAD KOLASAL	2,061,310.08			✓				90	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (PRADO ORIENTAL IB)	PRADO ORIENTAL	2,972,848.35						✓		Proceso de cambio en calles intervenidas
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (BRISA ORIENTAL 8)	BRISA ORIENTAL VIII	1,619,578.51						✓		Proceso de acuerdo entre los comunitarios
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (VECINOS UNIDOS PARAISO ORIENTAL)	PARAISO ORIENTAL	2,711,895.96						✓		Proceso de demolicion y evaluación
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (BUENA VENTURA DE MENDOZA)	MENDOZA	2,034,667.52		95	✓				95	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (HERMANAS MIRABAL)	MENDOZA	1,942,222.91		95	✓				95	

PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (UNA LUZ PARA MENDOZA)	MENDOZA	1,950,794		95	✓				95	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (BRISA DE LA CHARLES)	MENDOZA	2,170,997.11		95	✓				95	
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA)	BRISA DEL ESTE	2,453,433.48					✓		10	
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS SOMOS MAS)	BRISA DEL ESTE	3,352,730.95			✓				90	
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. QUINTO CENTENARIO)	BRISA DEL ESTE	2,560,896.54						✓		Situacion entre los comunitario
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. AMOR Y PAZ)	BRISA DEL ESTE	2,483,958.73						✓	5	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA TORONJA)	LA TORONJA	2,948,945.10						✓		
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA DEL EDEN)	BRISA DEL EDEN	2,355,927.88						✓		
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDOS POR LA COMUNIDAD)	VILLA ESFUERZO	2,667,342.97						✓		
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNION)	VILLA ESFUERZO	2,199,238.01						✓	5	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (INVIVENCIA)	INVIVENCIA	2,394,077.75					✓		70	
ARREGLO DE CALLE (UNION DE VECINOS FE Y ESPERANZA)	RESPALDO VILLA CARMEN	2,574,913.77		95				✓	0	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (FUNDACION PADRE CLEMENTE)	VILLA CARMEN	1,992,922.19			✓				80	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (FE Y ESPERANZA)	RESPALDO VILLA CARMEN	2,211,854.62			✓				80	
ACERAS Y CONTENES (RES. CORAMBAR)	CORAMBAR	2,447,147.37		95	✓				80	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (UNION Y PROGRESO)	EL PERLA	1,856,185.41						✓	0	
ARREGLO DE CALLE (COLINA DEL ORIENTE 1)	VILLA LIBERACION	2,618,472.64		95	✓				80	
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (JERUSALEN VILLA TROPICALIA)	VILLA TROPICALIA	2,698,028.16						✓	0	

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	17	24.29
OBRAS EN PROCESO	28	40.00
OBRAS PENDIENTES	25	35.71
TOTAL	70	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DEL AÑO 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
183,591,593.74	68,635,723.47	114,955,870.27	37.38%

EZEQUIEL PEGUERO CALZADO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
02 DE SEPTIEMBRE 2025

