



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**  
**"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016**

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	Sin inicial	
1	009/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. RADIANTE AMANECER	Parix Dominicana	2,102,413.32	420,482.66			20.0%		Iniciada
2	012/2016	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V. ACCIÓN, PAZ Y TRABAJO), SECTOR VILLA FARO	Ing. Cipriano Tapia	2,009,680.80	401,936.16			20.0%		Iniciada
3	013/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (J.V 3ER BARRIO), SECTOR LOS MAMEYES	Ing. Cipriano Tapia	2,017,039.60	403,407.92			20.0%		Iniciada
4	014/2016	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. RES. TURÍSTICO SAN SOUCI), SECTOR LOS MAMEYES	Ing. Diana Leonor Féliz	2,818,581.00	563,716.20			20.0%		Iniciada
5	015/2016	ARREGLO DE CALLEJONES (COMITE PRO-DESARROLLO MAQUITERIA), SECTOR MAQUITERIA	Ing. Jorge Angomas Velóz	2,067,083.41	413,416.68			20.0%		Iniciada
6	016/2016	ASFALTADO DE CALLES, SECTOR TAMARINDO	Ing. Carmen Odette Tineo Rosario	2,069,953.70	413,990.74			20.0%		Iniciada
7	017/2016	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	Ing. Edwin Peralta Acosta	2,063,788.52	412,757.70			20.0%		Iniciada
8	018/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO (J.V BARBARIN MOJICA), SECTOR VILLA DUARTE	Ing. Jorge Angomas Velóz	2,029,021.88	405,804.38			20.0%		Iniciada
9	019/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. SAN ANTONIO, SECTOR LOS MINA	Lisette A. de Leon de Los Santos	2,037,680.20	407,536.04			20.0%		Iniciada
10	020/2016	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (FUNDACIÓN CENTRO DE SALUD ESTE), CIUDAD DEL ESTE	Felix Antonio Montero E.	2,016,264.01	403,252.80			20.0%		Iniciada
11	021/2016	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V JERUSALÉN), SECTOR BRISAS DEL ESTE	Ing. Cristhian Fco. Gomez A.	1,983,017.96	396,603.59			20.0%		Iniciada
12	022/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA	Anastacia Diaz Victoria	2,089,665.45	417,933.09			20.0%		Iniciada
13	023/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y COTENES (J.V. PAZ Y BIEN), SECTOR SOLARES DEL PERLA	L & L Desing, SRL	2,075,982.70	415,196.54			20.0%		Iniciada
14	024/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V NUEVA SENDA), SECTOR NUEVO AMANECER	Ing. Francisco A. Ramírez	2,011,502.52	402,300.50			20.0%		Iniciada
15	025/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. BRISAS DEL PERLA	Ing. Edmon José Fajar	1,945,953.01	389,190.60			20.0%		Iniciada
16	026/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. LOS SOLARES, VILLA LIBERACIÓN	INDICOM, SRL	2,007,529.34	401,505.87			20.0%		Iniciada





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**  
**"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016**

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION	
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%		Sin inicial
17	027/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V EL RENACIMIENTO), BO. PARAÍSO II, SECTOR LA UREÑA	Felix Antonio Montero E.	2,009,621.31	401,924.26			20.0%		Iniciada
18	028/2016	ENCALICHADO (RELLENO) DE CALLES (COMITÉ DE AMAS DE CASAS), SECTOR AGUAS LOCAS	Marcus S. Publishing SRL	1,891,157.24	378,231.45			20.0%		Iniciada
19	029/2016	ENCALICHADO DE CALLES (J.V LUZ Y ESPERANZA), BO. AGUAS LOCAS	Marcus S. Publishing SRL	1,990,867.86	398,173.57			20.0%		Iniciada
20	030/2016	TERMINACION AMPLIACION IGLESIA SAN SIMÓN APÓSTOL, CARRETERA DE MENDOZA, VILLA FARO	AVI CONSTRUCTORA	4,000,000.00	800,000.00			20.0%		Iniciada
21	031/2016	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. HERMANAS MIRABAL), SECTOR SAN JOSE DE MENDOZA	Glanton Internacional	2,900,722.03	580,144.41			20.0%		Iniciada
22	032/2016	IMPRIMACIÓN DE CALLES (J.V UNIÓN Y PROGRESO), SECTOR FRAILES II	Ing. Edwin Peralta Acosta	1,784,786.35	356,957.27			20.0%		Iniciada
23	033/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. VILLA ANACAONA, VILLA FARO	Luis A. Matos Medina	2,047,270.07	409,454.01			20.0%		Iniciada
24	034/2016	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA	Ing. Laura Marcel Ureña G.	2,021,376.92	404,275.38			20.0%		Iniciada
25	036/2016	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V RENACIMIENTO), SECTOR LOS MINA	Ing. Freddy A. Peralta Almonte	2,018,521.03	403,704.21			20.0%		Iniciada
26	037/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. VIETNAM, SECTOR LOS MINA	Danenis Julisa Garcia Montas	1,994,262.24	398,852.45			20.0%		Iniciada
27	038/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V ASOC. UNIDA POR EL PROGRESO), SECTOR LOS MINA	Cynthia C. Tejeda	2,075,113.17	415,022.63			20.0%		Iniciada
28	039/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (FUNDACIÓN OSCAR MONTERO), BO. SAN BARTOLO, SECTOR LOS FRAILES II	L & L Desing, SRL	2,087,741.09	417,548.22			20.0%		Iniciada
29	040/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR TROPICAL DEL ESTE	Ing. Enmanuel Maidonado Tapia	2,074,282.32	414,856.46			20.0%		Iniciada
30	041/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR LOS CORALES DEL ALMIRANTE	Isamely Cabrera Bello	2,040,715.70	408,143.14			20.0%		Iniciada
31	042/2016	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V VILLA VENECIA), SECTOR INVIVIENDA	Ing. Ramón Antonio Flores	2,022,814.05	404,562.81			20.0%		Iniciada
32	043/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, RESP. VILLA CARMEN	Ing. Enmanuel Maidonado Tapia	2,011,551.33	402,310.27			20.0%		Iniciada





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**  
**"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016**

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION	
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%		Sin inicial
33	044/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLOVIAL (FUNDACIÓN ARIBES), SECTOR LOS FRAILES II	Ing. Jose E. Familia Taveras	2,043,691.32	408,738.26			20.0%		Iniciada
34	045/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V HOYO SOLO), SECTOR SAN JOSE DE MENDOZA	Ing. Cinthia C. Tejeda	2,022,288.59	404,457.72			20.0%		Iniciada
35	046/2016	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V LAS ORQUÍDEAS), CIUDAD DEL ESTE II (CIUDAD SATÉLITE)	Ing. Raymundo de Jesus Abreu	2,101,452.93	420,290.59			20.0%		Iniciada
36	047/2016	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, RESIDENCIAL CHALON	Construcciones Fem	1,934,130.92	386,826.18			20.0%		Iniciada
37	048/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ALTOS DEL CACHÓN	Ing. Cipriano Tapia Disla	1,985,230.50	397,046.10			20.0%		Iniciada
38	050/2016	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. NUEVO RENACER), C/JOSE CABRERA, BO. ALMA ROSA I	Ing. Raymundo de Jesus Abreu	3,265,968.65	653,193.73			20.0%		Iniciada
39	051/2016	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (J.V HERMANAS MIRABAL II), SECTOR LOS FRAILES II	Decora Ingenieria y Pisos	2,036,137.47	407,227.49			20.0%		Iniciada
40	052/2016	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V. AMA DE CASA LA ROCA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	Decora Ingenieria y Pisos	1,951,861.29	390,372.26			20.0%		Iniciada
41	053/2016	CONST. PARQUE, RES. MARIA DOLORES, VILLA FARO	Parix Dominicana	4,004,725.07	800,945.01			20.0%		Iniciada
42	058/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL CACHÓN DE LA RUBIA), BO. CACHÓN DE LA RUBIA	Urvisa SRL	2,025,293.19	405,058.64			20.0%		Iniciada
43	059/2016	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. BRISA DEL ESTE II), SECTOR DE BRISA DEL ESTE	Ing. Marcelino Santana Gil	3,005,321.21	601,064.24			20.0%		Iniciada
44	060/2016	IMPRIMACION DE CALLES (J.V. EL PENSADOR I), BO. EL PENSADOR, SECTOR LOS MAMEYES	Ecovial SRL	2,026,288.27	405,257.65			20.0%		Iniciada
45	061/2016	IMPRIMACION DE CALLES, SECTOR LOS CORALES DEL ALMIRANTE	Ing. Nestor Julio Matos	1,988,414.41	397,682.88			20.0%		Iniciada
46	062/2016	CONSTRUCCION DE PARQUE, CALLE PROF. SIMON OROZCO, INVIVIENDA	Arq. Johanna Altagracia Fortuna	2,137,136.93	427,427.39			20.0%		Iniciada
47	064/2016	REPARACION DE CAÑCHA, CLUB LOS TRINITARIOS	Ing. Edmon José Fajar Santos	2,015,008.52	403,001.70			20.0%		Iniciada
48	066/2016	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION TRAMOS DE CAÑADA (J.V. EL DIQUE ABAJO), EL DIQUE ABAJO (DIQUE SECO)	Ing. Alfonso Bidó	1,947,263.26	389,452.65			20.0%		Iniciada
49	067/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLOVIAL (CONSEJO DE DESARROLLO VILLA FARO), SECTOR VILLA FARO	Capvisa SRL	2,015,562.83	403,112.57			20.0%		Iniciada







**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**  
**"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016**

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION	
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%		Sin inicial
66		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, BO. MAQUITERIA, SECTOR VILLA DUARTE		2,001,749.00					x	En proceso de licitación
67		ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V JUAN PABLO DUARTE), BO. LA CAÑA, SECTOR EL ALMIRANTE		2,761,383.41					x	En proceso de licitación
68		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, SECTOR BRISAS DE MENDOZA		3,269,763.18					x	En proceso de licitación
69		ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V UNIÓN PROGRESO), SECTOR AGUAS LOCAS		3,729,836.10					x	En proceso de licitación
70		REPARACIÓN PLAY, SECTOR LUCERNA		2,912,258.35					x	En proceso de licitación
71		CONSTRUCCION DE ACERAS Y COTENES (J.V. NUEVO AMANECER), SECTOR NUEVO AMANECER		2,136,337.05					x	En proceso de licitación
72		ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. CORAZÓN DE JESÚS), SECTOR BRISA DEL ESTE		2,844,362.27					x	En proceso de licitación
73		ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. RESTAURACIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE		3,352,015.92					x	En proceso de licitación
74		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. UNIDA PARA EL BARRIO), SECTOR LOS MINAS		2,068,821.03					x	En proceso de licitación
75		REPARACION DE MULTISOS, RES. LOS TRES OJOS		2,101,350.30					x	En proceso de licitación
76		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR PRADOS DEL CACHÓN		2,335,312.22					x	En proceso de licitación
77		RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, CANCINO ADENTRO		2,004,110.45					x	En proceso de licitación
78		CONSTRUCCION DE PARQUE, SECTOR LOS EDUCADORES		2,800,532.35					x	En proceso de licitación
79		ENCALICHADO (RELLENO) DE CALLES, SECTOR DE NUEVO AMANECER		1,903,386.60					x	En proceso de licitación
80		CONSTRUCCION BOULEVARD, URB. EL ROSAL IVETT, ALMA ROSA		3,900,000.00					x	En proceso de licitación
81		CONSTRUCCION DE GLORIETAS PARQUE, RES. DEL ESTE		2,404,000.00					x	En proceso de licitación
82		ASFALTADO DE CALLES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE		2,133,018.00					x	En proceso de licitación
83		ILUMINACION, SECTOR CERROS DEL OZAMA		2,049,475.45					x	En proceso de licitación
84		REPARACION DE CANCHA, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ		2,031,453.01					x	En proceso de licitación





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**  
**"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCR MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016**

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION	
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%		Sin inicial
85		EQUIPAMIENTO SALÓN MULTUSOS, SECTOR LOS MINA NORTE		1,500,000.00					x	En proceso de licitación
86		ASFALTADO, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. DON OSCAR		2,036,337.05					x	En proceso de licitación
87		CONSTRUCCION DE ACERAS Y COTENES (FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I		2,020,115.01					x	En proceso de licitación
88		ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN (J.V. LOS CORALES 1RA ETAPA), SECTOR EL ALMIRANTE (1RA ETAPA)		2,810,321.21					x	En proceso de licitación
89		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V NUEVA ALIANZA), INVIVIENDA		1,990,149.00					x	En proceso de licitación
90		ALUMBRADO DE CALLES (J.V. SAN LORENZO), LOS MINA VIEJO		2,619,212.58					x	En proceso de licitación
				<b>202,155,828.27</b>	<b>28,088,105.75</b>					

*Amédina Luciano*  
 FIRMA ALCADÍA

7/6/16  
 FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**PERIODO ENERO / JUNIO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2016:

Estado de situación de las obras		Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0.00%
Obras en proceso	65	72.22%
Obras pendientes	25	27.78%
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>100.00%</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**  
**"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016**

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	Sin inicial	

de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
202,155,828.27	174,067,722.52	14%